



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Banjar Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

LKjIP Dinas PUPRP Kabupaten Banjar ini adalah merupakan dokumen pertanggung jawaban Dinas PUPRP Kabupaten Banjar dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada tugas pokok yang diemban.

Sebagai salah satu unsur dari fungsi pembangunan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPRP Kabupaten Banjar telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya LKjIP ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Dinas PUPRP Kabupaten Banjar sendiri untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Laporan ini juga menjadi masukan penilaian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

Martapura, Januari 2025

Kepala Dinas PUPRP  
Kabupaten Banjar



**Ir. ANNA ROSIDA SANTI, ST. MT**

Pembina Tk. I (Wb)

NIP. 19741024 199803 2 006

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Dinas PUPRP Kabupaten Banjar tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas PUPRP Kabupaten Banjar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk pelaksanaan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat DPUPRP adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang terdiri dari 6 bidang yang mempunyai kegiatan wajib yaitu bidang Bina Marga, bidang Sumber Daya Air, bidang Cipta Karya, bidang Bina Jasa Konstruksi, bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan dan bidang Pertanahan. Selain itu juga terdapat 1 Bagian yakni Bagian Sekretariat yang menangani operasional Dinas PUPRP Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Dinas PUPRP Kabupaten Banjar 2021-2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Dinas PUPRP Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2024 telah berhasil dicapai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PUPRP Kabupaten Banjar Tahun 2024 memuat hasil capaian kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2024. Terdapat beberapa sasaran strategis dengan pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 yakni :

- (1) Persentase Prasarana Konektivitas (target 98,85%; realisasi 98,95%; capaian 100,10%),
- (2) Indeks Jaringan Infrastruktur (target 86,10%; realisasi 87,50%; capaian 101,63%),
- (3) Ketaatan terhadap RTRW (target 94,526%; realisasi 94,526%; capaian 100,00%),

Analisa terhadap 3 sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian pada 3 sasaran strategis masuk pada kategori sangat baik dengan nilai rata – rata 100,58%.

Dinas PUPRP Kabupaten Banjar telah menjalankan kegiatan terkait erat dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pengukuran Kinerja mampu menghasilkan penilaian capaian kinerja termasuk kategori Sangat Baik.

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, sumber daya manusia perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan DPUPRP Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar tahun 2024 adalah sebesar Rp. 351.437.802.136,00 (92,55%) dengan rincian untuk Belanja Operasi Rp. 68.056.941.951,00 (19,37% dari total realisasi) dan Belanja modal sebesar Rp. 283.380.956.185,00 (80,63% dari total realisasi). Realisasi anggaran belanja langsung untuk program utama sebesar Rp. 335.747.579.508,00 (93,07% dari total anggaran yang dilokasikan untuk program utama sebesar Rp. 360.751.245.707,00) sedangkan realisasi anggaran belanja langsung program pendukung sebesar Rp. 15.690.222.628,00 (82,69% total anggaran yang dilokasikan untuk program pendukung sebesar Rp. 18.974.616.310,00). Hal ini berarti penggunaan sumber daya keuangan secara umum terserap dengan baik. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran dan adanya beberapa kendala sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan.

Berkaitan erat dengan hasil capaian atau realisasi yang telah diperoleh menunjukkan kinerja Dinas PUPRP Kabupaten Banjar untuk mampu bekerja secara profesional. Hal terpenting juga yang sangat menunjang adalah penyediaan fasilitas penunjang sesuai dengan

perkembangan teknologi. Perlunya peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak agar target kegiatan bisa lebih optimal, termasuk koordinasi dengan kementerian terkait pembuatan usulan kegiatan dengan dana yang bersumber dari pusat. Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terus perlu ditingkatkan sehingga pelaksanaan pekerjaan bisa Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi.

COVER .....	1
KATA PENGANTAR.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	3
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR TABEL .....	7
DAFTAR GAMBAR.....	8
BAB I PENDAHULUAN .....	9
A. MAKSUD DAN TUJUAN .....	9
B. TUGAS DAN FUNGSI.....	9
C. ISU STRATEGIS.....	18
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	21
B. PERJANJIAN KINERJA.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	54
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	54
B. REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2024 DAN TARGET NASIONAL .....	95
C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR.....	101
D. REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA.....	123
E. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR PROVINSI DAN NASIONAL (JIKA ADA) .....	144
F. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN ...	163
G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA .....	183
H. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.....	202
I. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT .....	280
J. REALISASI ANGGARAN .....	282
BAB IV PENUTUP .....	316
A. KESIMPULAN.....	316
B. SARAN-SARAN.....	316
LAMPIRAN .....	318

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	5
<b>Tabel 1.2</b> Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	16
<b>Tabel 1.3</b> Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan.....	17
<b>Tabel 1.4</b> Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	17
<b>Tabel 1.5</b> Jumlah Pegawai yang Menduduki Esselon dan Staf .....	17
<b>Tabel 2.1</b> Indikator Kinerja Utama Misi II Tahun 2024 .....	22
<b>Tabel 2.2</b> Indikator Kinerja Utama Misi III Tahun 2024 .....	22
<b>Tabel 2.3</b> Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024 .....	23
<b>Tabel 2.4</b> Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	31
<b>Tabel 3.1</b> Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	55
<b>Tabel 3.2</b> Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024.....	56
<b>Tabel 3.3</b> Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	96
<b>Tabel 3.4</b> Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir.....	102
<b>Tabel 3.5</b> Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat di dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	124
<b>Tabel 3.6</b> Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Provinsi dan Nasional .....	144
<b>Tabel 3.7</b> Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	183
<b>Tabel 3.8</b> Realisasi Jenis Belanja .....	283
<b>Tabel 3.9</b> Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	284
<b>Tabel 3.10</b> Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 .....	296

DAFTAR GAMBAR

### A. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar.
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar.
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan.
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

#### 2. Tujuan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar kepada Bupati.
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar.
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar.

### B. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat DPUPRP adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### 1. Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar mempunyai fungsi yaitu:

- a. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan

lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, penataan ruang, izin lokasi, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah dan penggunaan tanah;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, penataan ruang, izin lokasi, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah dan penggunaan tanah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, penataan ruang, izin lokasi, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah dan penggunaan tanah;
- d. pelaksanaan administrasi DPUPRP;
- e. pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan DPUPRP; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Fungsi**

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

## **3. Dasar Hukum**

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024;
  10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024.

#### **4. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar terdiri dari:


- a. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan; dan
  3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- b. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
  1. Seksi Jalan Kabupaten;
  2. Seksi Jalan Desa; dan
  3. Seksi Jembatan.
- c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
  1. Seksi Sungai dan Sumber Air Baku;
  2. Seksi Irigasi dan Rawa; dan
  3. Seksi Drainase, Operasional dan Pemeliharaan.
- d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
  1. Seksi Air Minum;
  2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
  3. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman.
- e. Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri dari :
  1. Seksi Pengaturan;

2. Seksi Pemberdayaan; dan
  3. Seksi Pengawasan.
- f. Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
  2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; dan
  3. Seksi Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang.
- g. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
1. Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah;
  2. Seksi Kepengurusan Hak-Hak atas Tanah; dan
  3. Seksi Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan.
- h. UPTD.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat lebih jelas pada gambar 1.1

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

48



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar

Adapun tugas dan fungsi Bidang-bidang di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar meliputi :

1. Sekretariat mempunyai tugas menyusun, memonitor, menyelenggarakan urusan perencanaan, keuangan dan aset, serta umum dan kepegawiaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;

- b. Penyelenggaraan urusan keuangan dan aset, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
  - c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan dinas; dan
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur, dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang jalan Kabupaten, jalan desa dan jembatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja dan program di bidang jalan kabupaten, jalan desa dan jembatan
  - b. Pengkoordinasian kegiatan di bidang jalan kabupaten, jalan desa dan jembatan;
  - c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan di bidang jalan kabupaten, jalan desa dan jembatan;
  - d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan jalan kabupaten, jalan desa dan jembatan;
  - e. Penyelenggaraan teknis urusan jalan kabupaten, jalan desa dan jembatan;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang sungai, sumber air baku, irigasi dan rawa, serta drainase, operasional dan pemeliharaan. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja dan program di bidang sungai, air baku, irigasi dan rawa, serta drainase, operasional dan pemeliharaan;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan di bidang sungai, sumber air baku, irigasi dan rawa, serta drainase, operasional dan pemeliharaan;
  - c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan di bidang sungai, sumber air baku, irigasi dan rawa, serta drainase, operasional dan pemeliharaan;
  - d. Penyelenggaraan teknis pengelolaan di bidang sungai, sumber air baku, irigasi dan rawa, serta drainase, operasional dan pemeliharaan;
  - e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan sungai, sumber air baku, irigasi dan rawa, serta drainase, operasional dan pemeliharaan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya
4. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi penyelenggaraan infrastruktur permukiman kawasan strategis, penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan kawasan strategis daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem

- penyediaan air minum, pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase. Untuk menyelenggarakan tugas :
- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman kawasan strategis, penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan kawasan strategis daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
  - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman kawasan strategis, penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan kawasan strategis daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di kegiatan pengembangan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
  - d. Pembinaan teknis dan supervise di kegiatan pengembangan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang bina jasa konstruksi. Untuk menyelenggarakan tugas bidang Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja dan program dibidang Bina Jasa Konstruksi;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan dibidang Bina Jasa Konstruksi;
  - c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Bina Jasa Konstruksi;
  - d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Bina Jasa Konstruksi;
  - e. Penyelenggaraan teknis urusan Bina Jasa Konstruksi; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas dinas

yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan meliputi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang, Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang. Untuk menyelenggarakan tugas bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan program dibidang perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan dibidang perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang;
  - c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang;
  - d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang;
  - e. Penyelenggaraan teknis urusan perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas bidang pertanahan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja dan program dibidang Pertanahan;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan dibidang Pertanahan;
  - c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Pertanahan;
  - d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dibidang Pertanahan;
  - e. Penyelenggaraan teknis urusan Pertanahan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yaitu:
- a. Melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat;
  - b. Melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas; dan
  - c. Menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.
9. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
  - b. Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
  - c. Terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan;

- d. Dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 5. KEPEGAWAIAN

Data kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

### 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut :

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	49 Orang
2	Wanita	23 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>72 Orang</b>

Sumber : Laporan per Desember Tahun 2024

### 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut :

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	9 Orang
2	S1	39 Orang
3	D-IV	4 Orang
4	D-III	6 Orang

No	Pendidikan	Jumlah
5	SLTA	11 Orang
6	SLTP	2 Orang
7	SD	1 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>72 Orang</b>

Sumber : Laporan per Desember Tahun 2024

- Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjurangan  
Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjurangan dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut :

Tabel 1.3  
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjurangan

No	Pelatihan Penjurangan	Jumlah
1	ADUM/PIM IV	9 Orang
2	SPAMA/PIM III	8 Orang
3	TMPP	1 Orang
4	PRAJABATAN	21 Orang
5	PELATIHAN PENDAMPINGAN	1 Orang
6	PELATIHAN DASAR CPNS	13 Orang
7	ORIENTASI P3K	11 Orang

Sumber : Laporan per Desember Tahun 2024

- Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  
Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut :

Tabel 1.4  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I	1 Orang

No	Golongan	Jumlah
2	II	3 Orang
3	III	49 Orang
4	IV	8 Orang
5	VII	1 Orang
6	IX	10 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>72 Orang</b>

Sumber : Laporan per Desember Tahun 2024

5. Jumlah Pegawai yang Menduduki Esselon dan Staf  
 Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut:

Tabel 1.5  
 Jumlah Pegawai yang Menduduki Esselon dan Staf

No	Golongan	Jumlah
1	Esselon II	1 Orang
2	Esselon III	7 Orang
3	Esselon IV	20 Orang
4	Fungsional	15 Orang
5	Staf	29 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>72 Orang</b>

Sumber : Laporan per Januari Tahun 2024

### C. ISU STRATEGIS

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar sebagai PD yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, memiliki

peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam menyusun penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada Permendagri 86 Tahun 2017, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

1. Jaringan irigasi masih memerlukan penanganan dan belum optimalnya ketersediaan infrastruktur sumber daya air yang berkualitas berdampak langsung pada sektor pertanian pada khususnya.
2. Penambahan dan peningkatan kapasitas jalan yang ada tidak sebanding dengan laju pertumbuhan lalu lintas serta kondisi fisik ruas jalan dan jembatan yang kurang memadai sangat berpengaruh pada keselamatan pengguna Jalan dan kelancaran arus distribusi barang dan jasa ke Pusat Perekonomian masyarakat.
3. Masih belum optimalnya layanan penyediaan akses Sistem Pengolahan Air Minum yang aman terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
4. Masih rendahnya layanan jaringan pengelolaan air limbah yang memenuhi standar layak dan aman.
5. Masih belum optimalnya penanganan infrastruktur jalan lingkungan dan kawasan strategis yang tertangani.
6. Kurangnya partisipasi aktif pengusaha jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana ke-PU-an serta mutu sumber daya manusia sektor jasa konstruksi masih dibawah standar dan masih banyak tenaga kerja yang belum disertifikasi.
7. Sebagian besar bangunan pemerintah dan lingkungannya merupakan bangunan yang memerlukan penanganan peningkatan dan rehabilitasi.
8. Minimnya regulasi perencanaan tata ruang yang dapat dijadikan Instrumen pengendalian tata ruang.
9. Kasus sengketa pertanahan masih tinggi dan proses fasilitasi sertifikasi tanah aset milik Kabupaten Banjar berlangsung lama sehingga banyak aset yang belum bersertifikat.
10. SKPD yang membutuhkan tanah belum melakukan perencanaan pengadaan tanah atau menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah yang didukung dokumen feasibility studi untuk penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagai dasar pengadaan tanah.
11. Terdapat kawasan hutan yang sudah dikuasai masyarakat serta dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini perlu penegasan kepastian hukum kepemilikan.

12. Masih kurangnya pemahaman aparaturnya Pemerintah Daerah dan Desa serta masyarakat tentang hukum pertanahan yang memicu munculnya permasalahan pertanahan.

#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

*Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.*

Bab I Pendahuluan

*Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi.*

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

*Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024.*

Bab III Akuntabilitas Kinerja

*Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2024 dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 beserta analisisnya.*

Bab IV Penutup

*Menjelaskan kesimpulan dan Saran.*

### A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar mengampu Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Berdasarkan urusan dan program yang diampu, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar mendukung pencapaian misi terutama misi II dan III Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD.

- a. Misi II : Peningkatan Ekonomi yang Berkualitas Berbasis Kerakyatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan  
Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar yang terkait misi II sebanyak 3 (tiga) indikator.

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama Misi II Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Konektivitas Kabupaten	Persentase Prasarana Konektivitas	Jumlah panjang jalan yang terhubung dengan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi ditambah panjang pembangunan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi dibagi jumlah panjang jalan kabupaten dan poros desa.	$\frac{\sum (\text{Panjang Pembangunan Jalan yang menghubungkan Pusat – Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi}) + (\text{Panjang Jalan yang terhubung dengan Pusat – Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi})}{\sum \text{Jumlah Panjang Jalan Kabupaten dan Poros Desa}} \times 100 \%$	Renstra Perubahan DPUPRP 2021-2026
2.	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Kabupaten	Indeks Jaringan Infrastruktur	Indeks Jaringan Infrastruktur dihitung dengan persentase pembobotan yakni :	1) Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang terlayani sistem jaringan drainase (8,7%); 2) Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman (25%); 3) Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah (20%); 4) Persentase Panjang Jaringan Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap (30%); 5) Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (6,4%); 6) Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai (4,3%); dan 7) Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan (5,6%)	Renstra Perubahan DPUPRP 2021-2026

Sumber : Surat Keputusan IKU DPUPRP

- b. Misi III : Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan  
Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar yang terkait misi III sebanyak 1 (satu) indikator.

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama Misi III Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Ketertiban Ruang dan Bangunan	Ketaatan terhadap RTRW	Ketaatan terhadap RTRW dihitung dengan persentase pembobotan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (70%) Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tsertifikati (30%)	Renstra Perubahan DPUPRP 2021-2026

Sumber : Surat Keputusan IKU DPUPRP

## B. INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas	Indeks Konektivitas	81,86	84,44
2.	Meningkatnya infrastruktur untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks Infrastruktur	79,250	87,723
3.	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	94,526	94,526

Sumber : Renstra Perubahan 2024 DPUPRP

### 1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas	Indeks Konektivitas	81,86	84,44	103,15

Terhubungnya wilayah di kabupaten yang didukung oleh sarana dan prasarana transportasi yang berupa jaringan jalan dan simpul jaringan perhubungan. Ukuran yang digunakan dalam perhitungan indeks konektivitas adalah jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 60% dan sistem jaringan transportasi dan keselamatan transportasi pada angkutan jalan dan sungai sebesar 40%.

Untuk memperoleh nilai persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (60%) dengan definisi operasional jalan kabupaten dan desa dengan kondisi mantap adalah jalan kabupaten dan desa dalam kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana dengan rumus :

Perhitungan Realisasi :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (60\%)} &= \frac{\text{Persentase Panjang Jalan Kabupaten dan Desa dalam Kondisi Mantap}}{\text{653,1 Km + 879,46172 Km}} \\
 &= \frac{\text{781,65 km + 1.116,69 Km}}{\text{1.532,56172 Km}} \\
 &= \frac{\text{1.898,34 Km}}{\text{1.898,34 Km}} \\
 &= \mathbf{80,73\%}
 \end{aligned}$$

### Indeks Konektivitas

= Sistem jaringan transportasi dan keselamatan transportasi pada angkutan jalan dan sungai (40%) + Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (60%)

$$= (89,99 \times 40\%) + (80,73 \times 60\%)$$

$$= 36 + 48,44$$

$$= \mathbf{84,44}$$

Kegiatan / aktivitas yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian target sasaran strategis diatas pembangunan jalan baru yang dapat dilalui oleh roda 4 dan menghubungkan antar desa yang terisolir dengan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi.

Faktor pendorong pada sasaran ini yaitu ketersediaan material sesuai dengan rencana dan kebutuhan, laporan yang transparan dan konstan dari masyarakat jika terjadi permasalahan di sektor fisik jalan, pengawasan, monitoring dan evaluasi berlapis di pelaksanaan pekerjaan, dukungan dari pihak Kejaksaan Negeri dan pihak TNI dalam pelaksanaan pekerjaan dan koordinasi yang baik antara konsultan pengawas, konsultan lapangan dinas dan tim teknis bidang bina marga.

Faktor penghambat pada sasaran ini yaitu masih tidak teridentifikasinya fungsi lahan dan kepemilikan aset lahan yang berpotensi untuk dijadikan jalan baru, cuaca yang tidak menentu yang mana pada Triwulan 4 sudah memasuki musim penghujan, mobilisasi material ke lokasi yang sangat jauh, medan dan akses yang sulit untuk menuju lokasi pekerjaan dan jangka waktu pelaksanaan yang sangat singkat.

Upaya Perbaikan yang dilakukan perlu koordinasi lebih lanjut terkait fungsi lahan dan kepemilikan aset lahan dan tindak lanjut yang akan datang adalah dilakukan koordinasi terkait fungsi lahan dan kepemilikan aset lahan.

## 2. Meningkatnya infrastruktur untuk pemerataan pembangunan antar wilayah

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas	Indeks Infrastruktur	79,250	87,723	110,69%

Indikator Program	Persentase	Realisasi	Persentase x Realisasi
Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	10%	51,57	5,157
Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman dan Layak	30%	100	30
Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah	25%	100	25

Indikator Program	Persentase	Realisasi	Persentase x Realisasi
Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	35%	78,76	27,566
<b>Realisasi Indeks Infrastruktur</b>			<b>87,723</b>

Merupakan fasilitas infrastruktur dasar yang dapat diakses rumah tangga meliputi jaringan drainase, akses air minum, sistem air limbah ditambah persentase panjang jalan poros desa dalam kondisi mantap. Indeks infrastruktur dihitung dengan persentase pembobotan yakni :

- Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang terlayani sistem jaringan drainase (10%);
- Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman (30%);
- Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah (25%);
- Persentase Panjang Jaringan Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap (35%).

Kegiatan / aktivitas yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian target sasaran strategis diatas

- Drainase  
Menambah bangunan saluran drainase untuk menghubungkan sistem jaringan drainase melalui pembangunan, peningkatan dan melakukan upaya pemeliharaan dan operasional saluran drainase.
- Air Minum  
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Kota, Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan
- Air Limbah  
Program DAK Sanitasi, Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik
- Jalan Desa  
Pelaksanaan Fisik Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan, Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan Rutin dan Pelaksanaan Perencanaan Teknis Jalan Desa.

Faktor pendorong pada sasaran ini yaitu :

- Drainase  
Memiliki dokumen SSK (Strategis Sanitasi Kabupaten/Kota), memiliki dokumen kajian kawasan tergenang, ketersediaan tim pelaksana swakelola pemeliharaan dan operasional drainase, laporan yang dari masyarakat melalui media sosial (Instagram, Youtube dan Whatsapp) terhadap permasalahan drainase saat musim hujan dan dukungan dari pihak kejaksaan negeri.
- Air Minum  
Masyarakat yang belum medapatkan akses air minum layak dan aman, koordinasi yang baik antara OPD, pelaksana, konsultan pengawas, dan pihak desa sebagai penerima manfaat.
- Air Limbah  
Masyarakat yang berdampak terhadap Stunting, desa yang menuju Oped Defication Free (ODF) atau bebas buang air besar, Masyaratak Berpenghasilan Rendah (MBR)

d. Jalan Poros Desa

Koordinasi yang baik antara konsultan pengawas, konsultan lapangan dinas dan tim teknis bidang Bina Marga

Faktor penghambat pada sasaran ini yaitu :

a. Drainase

Perencanaan teknis saluran drainase kurang komprehensif untuk satu sub sistem drainase, belum terhubungnya jaringan drainase dalam sub sistem drainase ke suatu outlet yang terhubung ke sungai, belum adanya masterplan drainase di seluruh kecamatan terkecuali kota Martapura dan peraturan daerah terkait pengaturan sistem drainase belum ada

b. Air Minum

Sering terjadinya perubahan data penerima manfaat (BNBA), perpindahan Lokasi penempatan SPAM (lahan) dan ada beberapa lokasi yang sangat sulit terjangkau menyebabkan kendala pada mobilisasi material.

c. Air Limbah

Perlu penyesuaian data penerima yang memerlukan akses lintas OPD di Kabupaten Banjar, sering terjadi perubahan Penerima diakibatkan kondisi lapangan yang tidak sesuai kriteria, dan kondisi cuaca ekstrim (Banjir, Hujan, tanah longsor)

d. Jalan Poros Desa

Luas dan banyaknya desa yang menjadi kewenangan kabupaten  
Upaya Perbaikan

a. Drainase

Mengupayakan perbaikan saluran melalui swakelola operasional dan pemeliharaan drainase di antaranya Saluran drainase existing yang tersumbat dan tertutup plat dilakukan pembongkaran kemudian dibersihkan dengan penyemprotan air pompa jet pump dan saluran yang runtuh diperbaiki dikembalikan semula/rehabilitasi. Melakukan upaya konektivitas saluran drainase dalam satu sistem jaringan drainase dengan melakukan pembangunan dan peningkatan saluran drainase

b. Air Minum

Peningkatan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Air Minum Dan Kualitas Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM), optimalisasi Pengembangan Pendanaan Untuk Penyelenggaraan SPAM, peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan SPAM, penyelenggaraan Dan Penerapan NSPK Di Pusat dan Di Daerah, peningkatan Upaya Perlindungan Dan Pelestarian Sumber Air Baku, peningkatan Peran Dan Kemitraan Badan Usaha Dan Masyarakat dan penyelenggaraan Inovasi Teknologi SPAM

c. Air Limbah

Melakukan Kordinasi dengan Lintas OPD, melakukan survei lapangan langsung terhadap penerima program, melakukan pembangunan diwaktu musim kering atau sebelum penghujan, menghindari kondisi lahan yang tidak ideal dan tidak sesuai kriteria

d. Jalan Poros Desa

Perlunya seleksi lokasi penanganan jalan poros desa sesuai dengan kebutuhan.

Tindak Lanjut yang Akan Datang

a. Drainase

Mengusulkan masterplan dan outline plan genangan drainase kota martapura pada penganggaran sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem

Drainase Perkotaan dan pada sub kegiatan Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan.

b. Air Minum

Mengembangkan SPAM dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), membangun SPAM IKK untuk pemenuhan air minum di 20 kecamatan desa rawan air bersih, mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan, melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air, meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi, melakukan sinkronisasi data dan pemuktahiran dalam hal penentuan cakupan pelayanan dengan indikator penilaian antar instansi penyedia data (PDAM dan Dinas PUPRP) dan pelaksana kegiatan statistik (BPS), meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pendanaan Penyelenggaraan SPAM, membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah, memetakan kebutuhan pengembang SPAM yang dapat di danai oleh dana CSR dan meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi seperti dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penyediaan data dan informasi

c. Air Limbah:

Melakukan Kordinasi dengan Lintas OPD, melakukan survei lapangan langsung terhadap penerima program, melakukan pembangunan diwaktu musim kering atau sebelum penghujan, menghindari kondisi lahan yang tidak ideal dan tidak sesuai kriteria

d. Jalan Poros Desa

Akan dilakukan seleksi lokasi penanganan jalan poros desa sesuai dengan kebutuhan.

### 3. Meningkatnya Ketertiban Ruang dan Bangunan

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Ketertiban Ruang dan Bangunan	Persentase Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	94,526	94,526	100,00%

Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang adalah pemanfaatan ruang dan penerbitan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang = 70% (Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang) + 30% (Persentase Ijin yang Dikeluarkan yang Sesuai dengan Tata Ruang).

Persentase Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang dihitung dengan persentase pembobotan yakni:

1) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang

Formulasi Perhitungan

**Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang :**

$$\frac{\sum \text{Luas Lahan Sesuai Peruntukannya}}{\sum \text{Luas Lahan Kabupaten}} \times 100 \%$$

=

$$= 423.014,02 \text{ Ha} / 458.900 \text{ Ha}$$

$$= 92,18$$

- Pembilang:  
Jumlah Luas lahan sesuai peruntukannya
- Penyebut:  
Jumlah luas lahan kabupaten.
- Ukuran konstanta adalah persen (%)

## 2) Persentase Ijin yang Dikeluarkan yang Sesuai dengan Tata Ruang

Formulasi Perhitungan

**Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang :**

$$= \frac{\sum \text{Realisasi Koordinasi tentang Ijin Lokasi yang Diterbitkan}}{\sum \text{Rencana Kegiatan Koordinasi tentang Ijin Lokasi yang Diterbitkan}} \times 100 \%$$

- Pembilang:  
Realisasi Koordinasi tentang Ijin Lokasi yang Diterbitkan
- Penyebut:  
Rencana Kegiatan Koordinasi tentang Ijin Lokasi yang Diterbitkan
- Ukuran konstanta adalah persen (%)

## 3) Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang dihitung dengan persentase pembobotan yakni :

$$= 70\% (\text{Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang}) +$$

$$30\% (\text{Persentase Ijin yang Dikeluarkan yang Sesuai dengan Tata Ruang})$$

$$= (70\% * 92,18) + (30\% * 100)$$

$$= 64,526 + 30$$

$$= \mathbf{94,526}$$

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (70%) dan Persentase Ijin yang Dikeluarkan (30%)

Kegiatan / aktivitas yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian target sasaran strategis diatas melakukan pengawasan terhadap penerbitan izin Keterangan Rencana Kabupaten (KRK), menyusun Kajian Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada Kecamatan Martapura, Kecamatan Gambut dan Kecamatan Kertak Hanyar, menyusun rencana Desain Prototipe prototipe tipe bangunan rumah (Tipe 45,55 dan 71) M<sup>2</sup> untuk percepatan

permohonan konsultasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Rumah Tinggal Sederhana dan menyelenggarakan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Setifikat Laik Fungsi (SLF) melalui persetujuan teknis oleh Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT) dan Penilik Bangunan Gedung.

Faktor pendorong pada sasaran ini yaitu tersedianya Rencana Tata Ruang (RTR) di Kabupaten Banjar yang sudah terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission (OSS) yaitu Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Martapura yang memudahkan dalam proses ajuan perizinan berusaha maupun non berusaha.

Faktor penghambat pada sasaran ini yaitu meskipun telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar tapi dalam beberapa kecamatan yang memiliki tingkat pembangunan cukup tinggi masih terkendala belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada kecamatan tersebut yang dimana menjadi sedikit mengalami kendala dalam proses analisa tata ruang yang mengingat Rencana Detail Tata Ruang tersebut menjadi salah satu patokan dalam penerbitan izin tata ruang dan menjadi salah satu pemicu untuk menarik investor pada kecamatan tersebut, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya izin suatu bangunan, masih banyaknya data-data yang kurang dalam pembuatan suatu Rencana Tata Ruang (RTR) contohnya seperti Surat Hak Atas Tanah yang belum seluruhnya digital, belum adanya penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkenanjutan (LP2B) pada Kabupaten Banjar sehingga dalam pembuatan tata ruang tidak bisa maksimal dalam analisa alih fungsi lahan, belum adanya pengaturan terbaru terkait Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada kecamatan yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang, belum terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Bangunan Gedung dan Sistem webiste SIMBG yang selalu maintenance sehingga terganggunya proses layanan.

Upaya Perbaikan melakukan Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang (RTR) pada Kabupaten Banjar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dengan proses penerbitan izin yang terkendala melalui Forum Penataan Ruang (FPR), melakukan pengawasan terhadap implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan menyusun rancangan Peraturan Bupati Banjar tentang Garis Sempadan Bangunan.

Tindak Lanjut yang Akan Datang membuat Rencana Detail Tata Ruang pada kecamatan-kecamatan yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang, membuat Tim Khusus pada Proses Penerbitan Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha maupun Non Berusaha, melakukan koordinasi lebih intens dengan SKPD terkait dengan data yang diperlukan dalam proses pembuatan Rencana Tata Ruang (RTR), menyusun rencana kajian jarak bebas bangunan (JAB) sebagai tindakan dalam pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Banjar dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui aplikasi berbasis website SIMBG.

### **C. PERJANJIAN KINERJA**

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024 mengacu pada Renstra Perubahan kedua Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahun 2024 meliputi (1) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui (1) indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel terlampir.

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Konektivitas Kabupaten	Persentase Prasarana Konektivitas	Jumlah (Panjang Jalan yang terhubung dengan Pusat-Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi)+(Panjang Pembangunan Jalan yang menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi) dibagi Jumlah Panjang Jalan Kabupaten dan Poros Desa dikali 100%	98,85	%		181.696.917.727	Kepala Dinas
2	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Kabupaten	Indeks Jaringan Infrastruktur	Indeks infrastruktur dihitung dengan persentase pembobotan yakni: 1) Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang terlayani sistem jaringan drainase (8,7%); 2) Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak (25%); 3) Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah (20%); 4) Persentase Panjang Jaringan Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap (30%); 5) Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (6,4%); 6) Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur	86,10	%		195.641.810.090	Kepala Dinas

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			yang Memadai (4,3%); dan 7) Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan (5,6%).					
3	Meningkatnya Ketertiban Ruang dan Bangunan	Ketaatan Terhadap RTRW	Ketaatan Terhadap RTRW dihitung dengan pembobotan yakni : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (70%) dan Persentase Aset Tanah Pemkab yang Terinventarisir dan Dipatenkan (30%)	94,526	%		2.387.134.200	Kepala Dinas
4	Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Jumlah Panjang Jalan Kabupaten dengan Kondisi Mantap dibagi Jumlah Panjang Jalan Kabupaten dikali 100%	79,14	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	181.696.917.727	Kepala Bidang Bina Marga
5	Meningkatnya Jalan Desa dalam Kondisi Mantap	Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	Jumlah Panjang Jalan Desa dengan Kondisi Mantap dibagi Jumlah Panjang Jalan Desa dikali 100%	76,47	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	55.969.501.040	Kepala Bidang Bina Marga
6	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Jumlah Panjang Jalan Kabupaten dengan Kondisi Mantap pada tahun berjalan dibagi jumlah Panjang Jalan Kabupaten	1,86	%	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	181.696.917.727	Kepala Bidang Bina Marga
		Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Jembatan Kabupaten dan Desa dengan Kondisi Baik dibagi Jumlah Unit Jembatan Kabupaten dan Desa dikali 100%	91,47	%			

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	Jumlah Panjang Jalan Desa dengan Kondisi Mantap pada tahun berjalan dibagi Jumlah Panjang Jalan Desa dikali 100%	1,20	%	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	55.969.501.040	Kepala Bidang Bina Marga
7	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Sudah cukup jelas	37	Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	5.611.700.000	Kepala Seksi Jalan Kabupaten
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Sudah cukup jelas	10	Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3.439.850.000	Kepala Seksi Jembatan
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Sudah cukup jelas	25	Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.046.850.000	Kepala Seksi Jalan Desa
8	Jalan/Jembatan yang Mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	Sudah cukup jelas	781,39	Km	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	285.920.000	Kepala Seksi Jalan Kabupaten
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	Sudah cukup jelas	9,17	Km	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	285.920.000	Kepala Seksi Jembatan

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	Sudah cukup jelas	1116,69	Km	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	275.920.000	Kepala Seksi Jalan Desa
9	Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Sudah cukup jelas	10,00	Km	Rekonstruksi Jalan	108.829.213.000	Kepala Seksi Jalan Kabupaten
10	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Sudah cukup jelas	2,00	Km	Pemeliharaan Berkala Jalan	1.815.250.000	Kepala Seksi Jalan Kabupaten
11	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Sudah cukup jelas	10,00	Km	Pemeliharaan Rutin Jalan	13.867.505.849	Kepala Seksi Jalan Kabupaten
12	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Sudah cukup jelas	3,50	km	Pembangunan Jalan	8.328.490.000	Kepala Seksi Jalan Kabupaten
13	Tergantinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Sudah cukup jelas	3,00	Jembatan	Penggantian Jembatan	11.087.350.000	Kepala Seksi Jembatan
14	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Sudah cukup jelas	24,00	Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	5.622.965.000	Kepala Seksi Jembatan

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Sudah cukup jelas	18,00	Jembatan	Rehabilitasi Jembatan	9.246.923.878	Kepala Seksi Jembatan
16	Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Sudah cukup jelas	7,00	Jembatan	Pembangunan Jembatan	10.953.060.000	Kepala Seksi Jembatan
17	Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Sudah cukup jelas	22,00	Km	Rehabilitasi Jalan	55.969.501.040	Kepala Seksi Jalan Desa
18	Meningkatnya Kawasan Perkotaan Terlayani Sistem Jaringan Drainase	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	Jumlah Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase Perkotaan Martapura dibagi Jumlah Penduduk Kecamatan Martapura di kali 100%	50,45	%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	10.937.106.569	Kepala Bidang Sumber Daya Air
19	Meningkatnya Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WA kewenangan kabupaten dibagi luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten di kali 100%	41,10	%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.655.699.694	Kepala Bidang Sumber Daya Air
		Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten dibagi Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS	66,73	%			

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			kewenangan kabupaten di kali 100%					
		Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Jumlah Panjang Jaringan Irigasi primer dan sekunder Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik dibagi Jumlah Panjang Irigasi primer dan sekunder Kewenangan Kabupaten dikali 100%	81,15	%			
20	Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Kabupaten	Persentase Pengurangan Genangan	Jumlah Luas Daerah Penanganan Genangan dibagi Jumlah Luas Daerah Rawan Genangan dikali 100%	69,08	%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.937.106.569	Kepala Bidang Sumber Daya Air
21	Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Kabupaten	Persentase Panjang Sungai yang dikelola	Jumlah Panjang sungai yang dikelola dibagi Jumlah Panjang sungai yang harus dikelola dikali 100%	2,31	%	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.185.146.694	Kepala Bidang Sumber Daya Air
22	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) direhabilitasi (ha) dioperasikan dan pelihara (ha) dibagi Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten dikali 100%	69,721	%	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.470.553.000	Kepala Bidang Sumber Daya Air

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sudah cukup jelas	2	Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	541.331.000	Kepala Seksi Drainase
24	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sudah cukup jelas	2	Sistem Drainase Perkotaan	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	565.419.998	Kepala Seksi Drainase
25	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sudah cukup jelas	9	Sistem Drainase Perkotaan	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	8.085.188.071	Kepala Seksi Drainase
26	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sudah cukup jelas	4	Sistem Drainase Perkotaan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1.745.167.500	Kepala Seksi Drainase
27	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	Sudah cukup jelas	11,00	Km	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	1.233.153.000	Kasi Sungai dan Sumber Air Baku
28	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Sudah cukup jelas	2,50	Km	Normalisasi/Restorasi Sungai	514.810.000	Kasi Sungai dan Sumber Air Baku
29	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Sudah cukup jelas	0,46	Km	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2.016.678.031	Kasi Sungai dan Sumber Air Baku

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Sudah cukup jelas	1	Dokumen	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	282.011.000	Kasi Sungai dan Sumber Air Baku
31	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Sudah cukup jelas	2	Dokumen	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	138.494.663	Kasi Sungai dan Sumber Air Baku
32	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Sudah cukup jelas	6	Bendung	Pembangunan Bendung Irigasi	561.249.000	Kepala Seksi Irigasi dan Rawa
33	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	Sudah cukup jelas	29,632	Km	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	6.719.217.000	Kepala Seksi Irigasi dan Rawa
34	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	Sudah cukup jelas	20,00	Km	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	4.024.687.000	Kepala Seksi Irigasi dan Rawa
35	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Sudah cukup jelas	2	Dokumen	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	165.400.000	Kepala Seksi Irigasi dan Rawa
36	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Layak	Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum dibagi dengan jumlah rumah tangga yang akan dilayani dikali 100%	100,00	%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	23.093.384.117	Kepala Bidang Cipta Karya

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	Jumlah rumah tangga yang Terlayani Air Minum Aman dibagi Jumlah rumah tangga Kab. Banjar dikali 100%	18,17	%			
37	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air limbah dibagi dengan jumlah rumah tangga yang akan dilayani kali 100	100,00	%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	16.818.184.074	Kepala Bidang Cipta Karya
		Persentase Akses Sanitasi Aman	Jumlah rumah tangga yang Terlayani Akses Air Limbah Aman tahun berjalan dibagi Jumlah rumah tangga Kab. Banjar dikali 100%	9,81	%			
		Persentase Akses Sanitasi Layak	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air limbah dibagi dengan jumlah rumah tangga yang akan dilayani kali 100	100,00	%			
38	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang dilakukan Penataan	Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai	Total capaian pertahun sama dengan Akumulasi luas kawasan yang ditangani dibagi Total luas kawasan strategis dikali 100%	85,54	%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	53.720.884.486	Kepala Bidang Cipta Karya
		Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Luas Kawasan Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Strategis yang tertangani dibagi Jumlah Kawasan Strategis dikali 100%	89,29	%			
39	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten	Persentase Penambahan Jaringan SPAM Kabupaten	Jumlah Penambahan Penduduk yang Terlayani Air Minum Pada Tahun Berjalan dibagi Jumlah Penduduk Kab. Banjar dikali 100%	1,60	%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	23093384117	Kepala Bidang Cipta Karya

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Kabupaten	Persentase Akses Sanitasi Layak	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air limbah dibagi dengan jumlah rumah tangga yang akan dilayani kali 100	100,00	%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.818.184.074	Kepala Bidang Cipta Karya
		Persentase Akses Sanitasi Aman	Jumlah rumah tangga yang Terlayani Akses Air Limbah Aman tahun berjalan dibagi Jumlah rumah tangga Kab. Banjar dikali 100%	9,81	%			
41	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang tertata dengan baik	Persentase Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik	Jumlah Bangunan gedung Pemerintah yang dibangun dan direhab pada tahun berjalan dibagi Jumlah Bangunan gedung Pemerintah Kab. Banjar pada tahun berjalan dikali 100%	42,86	%	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	53.720.884.486	Kepala Bidang Cipta Karya
	Meningkatnya Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase Infrastruktur Kawasan Strategis dalam Kondisi Baik	Total capaian pertahun sama dengan luas kawasan yang ditangani pada tahun berjalan dibagi Rencana Luas kawasan strategis yang ditangani pada tahun berjalan dikali 100%	100,00	%			
42	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Sudah cukup jelas	1400	Unit SR	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	11.417.218.800	Kepala Seksi Air Minum
43	Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Sudah cukup jelas	8	Unit	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	423.644.000	Kepala Seksi Air Minum

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dioptimalisasi	Sudah cukup jelas	8	Unit	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.020.790.000	Kepala Seksi Air Minum
45	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan yang Mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sudah cukup jelas	700	SR	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.231.731.317	Kepala Seksi Air Minum
46	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Sudah cukup jelas	1	Unit	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	490.182.300	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
47	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Sudah cukup jelas	800	Rumah Tangga	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	15.536.160.274	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
48	Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Sudah cukup jelas	800	Orang	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	791.841.500	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
49	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Sudah cukup jelas	3	Kawasan	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	52.850.092.236	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sudah cukup jelas	7	Dokumen	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	870.792.250	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman
51	Meningkatnya Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	Jumlah Tenaga Terampil Bersertifikat dibagi Jumlah Tenaga Terampil Bersertifikat dalam 5 Tahun dikali 100%	88,00	%	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	472.433.800	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi
52	Meningkatnya tenaga kerja jasa konstruksi yang Terampil	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Konstruksi yang Dilatih dibagi Jumlah Tenaga Konstruksi yang Dilatih dalam 5 Tahun dikali 100%	60,00	%	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	346.715.000	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi
53	Meningkatnya layanan informasi jasa konstruksi Kabupaten	Prosentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI) tingkat kabupaten. 7 layanan SIPJAKI dengan persentase pembobotan yakni : 1) IUJK yang terupdate secara berkala (35%), 2) Data badan usaha jaskon yang terupdate secara berkala (10%), 3) Data tenaga kerja jaskon terupdate secara berkala (10%), 4) Potensi pasar jaskon diwilayah kabupaten tahun berjalan dari sumber dana APBD , APBN , dll (10%), 5) Tanda daftar usaha jaskon perorangan terupdate secara berkala (10%),	90,00	%	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	46.708.800	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6) Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi terupdate setiap 6 bulan (15%) dan 7) Profil tim Pembina jaskon kabupaten (10%)					
54	Meningkatnya Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Dibina dibagi Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam 5 tahun dikali 100%	60,00	%	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	79.010.000	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi
55	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Sudah cukup jelas	110	Orang	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Jasa Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	214.220.500	Kepala Seksi Pemberdayaan
56	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Sudah cukup jelas	2	Dokumen	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	21.395.200	Kepala Seksi Pemberdayaan
57	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang Mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Sudah cukup jelas	310	Lembaga	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	132.494.500	Kepala Seksi Pengaturan
58	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Sudah cukup jelas	2	Perangkat Pendukung	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	25.313.600	Kepala Seksi Pengaturan
59	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Sudah cukup jelas	100	Paket Pekerjaan	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	14.730.000	Kepala Seksi Pengawasan

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Jasa Konstruksi yang Mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Sudah cukup jelas	30	Lembaga	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	64.280.000	Kepala Seksi Pengawasan
61	Meningkatnya Kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang	Jumlah Luas Lahan Sesuai Peruntukannya dibagi Jumlah Luas Lahan Kabupaten dikali 100%	92,18	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.330.344.100	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
62	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Bangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Jumlah Bangunan yang ber-IMB dibagi Jumlah Bangunan yang Sesuai Peruntukan Ruang dikali 100%	100,00	%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	545.082.000	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
63	Meningkatnya Kesesuaian RUTR dan RRTR Terhadap Dinamika Pembangunan	Persentase Penilaian Kesesuaian RUTR dan RRTR Terhadap Dinamika Pembangunan	Jumlah Dokumen RUTR dan RRTR yang ditetapkan dibagi Jumlah Dokumen RUTR dan RRTR yang disusun dikali 100%	80,00	%	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.168.943.800	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
64	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RUTR	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang yang dikeluarkan dibagi Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang yang Dimohonkan dikali 100%	100,00	%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	122.447.900	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
65	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan dibagi Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dimohonkan dikali 100%	85,00	%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	38.952.400	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	Meningkatnya Bangunan yang memiliki Persetujuan dokumen teknis Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Ber-IMB	Jumlah Bangunan yang ber-IMB dibagi Jumlah Bangunan Keseluruhan	8,30	%	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	545.082.000	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
67	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Sudah cukup jelas	6	Dokumen	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	838.053.800	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang
68	Terpenuhinya Dokumen Administrasi dan Penyempurnaan Dokumen Hasil Evaluasi dan Masukan pada Forum Lintas Sektor dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Substansi	Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Subtansi RDTR Kabupaten/Kota	Sudah cukup jelas	2	2 Dokumen	Pelaksanaan Persetujuan Subtansi RDTR Kabupaten/Kota	295.890.000	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang
69	Tersampainya Substansi Pengaturan Bidang Penataan Ruang kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemangku Kepentingan yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi	Sudah cukup jelas	200	200 Orang	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	35.000.000	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang
70	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk Meningkatkan Kerja Sama Antar pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Ruang	Sudah cukup jelas	4	Dokumen	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	122.447.900	Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang
71	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Sudah cukup jelas	300	Laporan	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	38.952.400	Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Sudah cukup jelas	1	Dokumen	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	40.000.000	Kepala Seksi Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang
73	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Sudah cukup jelas	150	Dokumen	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG	505.082.000	Kepala Seksi Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang
74	Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah Garapan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah	Jumlah Dokumen Bidang Tanah Berpotensi Konflik yang Difasilitasi dibagi Jumlah Dokumen Bidang Tanah Berpotensi Konflik dikali 100%	100,00	%	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH	122.913.100	Kepala Bidang Pertanahan
75	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Jumlah Program subjek redistribusi tanah yang didampingi dibagi Jumlah program subjek redistribusi tanah sekabupaten dikali 100%	100,00	%	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	10.000.000	Kepala Bidang Pertanahan
76	Meningkatnya Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikati	Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikati	Jumlah Bidang Tanah Pemkab yang Sudah Terdaftar Bersertifikat+Permohonan dibagi Jumlah Bidang Tanah Aset Pemkab Keseluruhan dikali 100%	64,12	%	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	358.795.000	Kepala Bidang Pertanahan

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	Meningkatnya Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	Persentase Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	Jumlah aset pemkab yang diinventarisir dibagi Jumlah Target inventarisasi aset pemkab dalam satu tahun dikali 100%	100,00	%	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	20.000.000	Kepala Bidang Pertanahan
78	Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah Garapan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah	Jumlah Dokumen Bidang Tanah Berpotensi Konflik yang Diinventarisasi dibagi jumlah Dokumen Bidang Tanah Berpotensi Konflik dikali 100%	100,00	%	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	122.913.100	Kepala Bidang Pertanahan
79	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Jumlah subjek redistribusi tanah yang ditetapkan dibagi Jumlah subjek redistribusi tanah yang diusulkan dikali 100%	100,00	%	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	Kepala Bidang Pertanahan
80	Meningkatnya Jumlah Bidang Tanah Pemkab yang Tersertifikati	Persentase Jumlah Bidang Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi	Jumlah Bidang Tanah Pemkab yang Sudah Terdaftar (Bersertifikat+Permohonan) dibagi Jumlah Bidang Tanah Aset Pemkab Keseluruhan dikali 100%	67,25	%	Penerbitan Izin Membuka Tanah	358.795.000	Kepala Bidang Pertanahan
81	Meningkatnya Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	Persentase Inventarisasi Aset Tanah Pemkab Dalam Satu Tahun	Jumlah Gambar bidang tanah yang diinventarisir dibagi Target inventarisasi aset pemkab dalam satu tahun dikali 100%	100,00	%	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	Kepala Bidang Pertanahan
82	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Sudah cukup jelas	41	Dokumen	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	44.013.100	Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Sudah cukup jelas	4	Berita Acara	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	78.900.000	Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan
84	Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam Rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam Rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Sudah cukup jelas	1	Dokumen	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	10.000.000	Kepala Seksi Kepengurusan Hak-Hak Atas Tanah
85	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Sudah cukup jelas	200	Dokumen	Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	358.795.000	Kepala Seksi Kepengurusan Hak-Hak Atas Tanah
86	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Sudah cukup jelas	1	Laporan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	10.000.000	Kepala Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah
87	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sudah cukup jelas	1	Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	10.000.000	Kepala Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah
88	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) = $\sum (\text{unsur kinerja utama} \times 40\%) + (\text{unsur kepatuhan} \times 30\%) + (\text{unsur pelayanan umum} \times 30\%)$	85,00	%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	18.974.616.310	Sekretaris
89	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Tersusun dengan Tepat Waktu dan Tepat Mutu dibagi Jumlah Dokumen yang Ditargetkan dikali 100%	100,00	%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.393.000	Sekretaris

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tepat Waktu dan Tepat Mutu						
90	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu dan Tepat Mutu dibagi Jumlah Dokumen Keuangan yang Ditargetkan dikali 100%	100,00	%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.856.721.188	Sekretaris
91	Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Jumlah Dokumen BMD yang tersusun tepat waktu dan tepat mutu dibagi Jumlah dokumen BMD yang ditargetkan dikali 100%	100,00	%	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.800.000	Sekretaris
92	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek dalam 1 Tahun dibagi Jumlah Target Pegawai yang Mengikuti Bimtek dalam 1 Tahun dikali 100%	100,00	%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000	Sekretaris
93	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Terpenuhinya Penunjang Administrasi Perkantoran dibagi 12 Bulan dikali 100%	100,00	%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.842.319.900	Sekretaris
94	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibagi 12 Bulan dikali 100%	100,00	%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.571.110.122	Sekretaris
95	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan BMD dibagi 12 Bulan dikali 100%	100,00	%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.554.272.100	Sekretaris

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sudah cukup jelas	7	Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.393.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan
97	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sudah cukup jelas	2	Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan
98	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sudah cukup jelas	10	Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	10.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan
99	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sudah cukup jelas	70	Orang/Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.669.776.688	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
100	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sudah cukup jelas	12	Dokumen	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	170.100.000	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
101	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sudah cukup jelas	1	Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	9.538.500	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
102	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Sudah cukup jelas	16	Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	3.608.000	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD						
103	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sudah cukup jelas	1	Dokumen	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	3.698.000	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
104	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sudah cukup jelas	4	Laporan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.800.000	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
105	Terlaksananya Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sudah cukup jelas	14	Orang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	70.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
106	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangam Bangunan Kantor yang Disediakan	Sudah cukup jelas	12	Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	16.137.300	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
107	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sudah cukup jelas	12	Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	790.719.600	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
108	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sudah cukup jelas	12	Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	176.542.500	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	Tersedianya Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	Sudah cukup jelas	12	Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	47.820.500	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
110	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sudah cukup jelas	72	Dokumen	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
111	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Sudah cukup jelas	12	Laporan	Fasilitas Kunjungan Tamu	14.800.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
112	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sudah cukup jelas	12	Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.724.300.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
113	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sudah cukup jelas	12	Laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.675.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
114	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sudah cukup jelas	12	Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.675.122	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
115	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sudah cukup jelas	12	Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.198.760.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Sudah cukup jelas	1	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	38.990.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
117	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sudah cukup jelas	63	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	960.660.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
118	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Sudah cukup jelas	10	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	100.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
119	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sudah cukup jelas	159	Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.295.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
120	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sudah cukup jelas	2	Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	340.327.100	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sumber : Tim Pengumpul Data

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### 1. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Terdapat beberapa tahapan didalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah Perjanjian kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. untuk perjanjian kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi}-\text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100 \%$$

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut. Dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja menggunakan kriteria penilaian berikut (Permendagri 86/2017)

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Tabel 3.2  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Konektivitas Kabupaten	Persentase Prasarana Konektivitas	98,85	%	98,95	100,10%	ST
2	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Kabupaten	Indeks Jaringan Infrastruktur	86,10	%	87,50	101,63%	ST
3	Meningkatnya Ketertiban Ruang dan Bangunan	Ketaatan Terhadap RTRW	94,526	%	94,526	100,00%	ST
4	Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	79,14	%	83,55	105,57%	ST
5	Meningkatnya Jalan Desa dalam Kondisi Mantap	Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	76,47	%	78,76	102,99%	ST
6	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	1,86	%	7,00	376,34%	ST

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	91,47	%	91,57	100,11%	ST
		Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	1,20	%	3,62	301,67%	ST
7	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	72	Dokumen	105	145,83%	ST
8	Jalan/Jembatan yang Mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	1116,69	Km	1116,69	100,01%	ST
	Jalan/Jembatan yang Mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	9,17	Km	9,17	100,01%	ST
	Jalan/Jembatan yang Mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	781,39	Km	781,65	100,01%	ST

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10,00	Km	54,74	547,40%	ST
10	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2,00	Km	4,713	235,65%	ST
11	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10,00	Km	47,436	474,36%	ST
12	Tergantinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	3,00	Jembatan	3	100,00%	ST
13	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	24,00	Jembatan	36	150,00%	ST
14	Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	18,00	Jembatan	18	100,00%	ST
15	Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	7,00	Jembatan	7	100,00%	ST

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	3,50	km	35,635	1.018,14%	ST
17	Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	22,00	Km	57,727	262,40%	ST
18	Meningkatnya Kawasan Perkotaan Terlayani Sistem Jaringan Drainase	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	50,45	%	51,57	102,22%	ST
19	Meningkatnya Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten	41,10	%	41,10	100,00%	ST
		Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kabupaten	66,73	%	66,68	99,93%	ST
		Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	81,15	%	88,34	108,86%	ST

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Kabupaten	Persentase Pengurangan Genangan	69,08	%	69,24	100,23%	ST
21	Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Kabupaten	Persentase Panjang Sungai yang dikelola	2,31	%	2,697	116,75%	ST
22	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	69,721	%	69,819	100,14%	ST
23	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	2	Sistem Drainase Perkotaan	2	100,00%	ST
24	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	2	Sistem Drainase Perkotaan	2	100,00%	ST
25	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	9	Sistem Drainase Perkotaan	9	100,00%	ST
26	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4	Sistem Drainase Perkotaan	4	100,00%	ST

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	11,00	Km	11,9155	108,32%	ST
28	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2,50	Km	2,657	106,28%	ST
29	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,46	Km	0,469	101,96%	ST
30	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	1	100,00%	ST
31	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2	Dokumen	2	100,00%	ST
32	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	6	Bendung	6	100,00%	ST
33	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	29,632	Km	33,597	113,38%	ST

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	20,00	Km	20,43	102,15%	ST
35	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	2	Dokumen	2	100,00%	ST
36	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Layak	100,00	%	100	100,00%	ST
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	18,17	%	18,798	103,46%	ST
37	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah	100,00	%	100,00	100,00%	ST
		Persentase Akses Sanitasi Aman	9,81	%	10,22	104,18%	ST
		Persentase Akses Sanitasi Layak	100,00	%	100,00	100,00%	ST

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang dilakukan Penataan	Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai	85,54	%	86,45	101,06%	ST
		Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan	89,29	%	89,63	100,38%	ST
39	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten	Persentase Penambahan Jaringan SPAM Kabupaten	1,60	%	1,608	100,50%	ST
40	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Kabupaten	Persentase Akses Sanitasi Layak	100,00	%	100,00	100,00%	ST
		Persentase Akses Sanitasi Aman	9,81	%	10,22	104,18%	ST
41	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang tertata dengan baik	Persentase Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik	42,86	%	51,43	120,00%	ST
	Meningkatnya Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase Infrastruktur Kawasan Strategis dalam Kondisi Baik	100,00	%	176,37	176,37%	ST

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1400	Unit SR	1367	97,64%	ST
43	Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	8	Unit	9	112,50%	ST
44	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dioptimalisasi	8	Unit	9	112,50%	ST
45	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan yang Mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	700	SR	1120	160,00%	ST
46	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Unit	2	200,00%	ST
47	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	800	Rumah Tangga	965	120,63%	ST
48	Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	800	Orang	800	100,00%	ST

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
49	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	3	Kawasan	3	100,00%	ST
50	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7	Dokumen	7	100,00%	ST
51	Meningkatnya Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	88,00	%	149	169,32%	ST
52	Meningkatnya tenaga kerja jasa konstruksi yang Terampil	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi	60,00	%	64,28	107,13%	ST
53	Meningkatnya layanan informasi jasa konstruksi Kabupaten	Prosentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	90,00	%	90	100,00%	ST
54	Meningkatnya Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi Konstruksi	60,00	%	60	100,00%	ST
55	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	110	Orang	128	116,36%	ST

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
56	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2	Dokumen	2	100,00%	ST
57	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang Mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	310	Lembaga	310	100,00%	ST
58	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	2	Perangkat Pendukung	2	100,00%	ST
59	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	100	Paket Pekerjaan	186	186,00%	ST
60	Jasa Konstruksi yang Mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	30	Lembaga	48	160,00%	ST
61	Meningkatnya Kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang	92,18	%	92,18	100,00%	ST
62	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Bangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100,00	%	100,00	100,00%	ST

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
63	Meningkatnya Kesesuaian RUTR dan RRTR Terhadap Dinamika Pembangunan	Persentase Penilaian Kesesuaian RUTR dan RRTR Terhadap Dinamika Pembangunan	80,00	%	60	75,00%	Sedang
64	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RUTR	100,00	%	100	100,00%	ST
65	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	85,00	%	97	114,12%	ST
66	Meningkatnya Bangunan yang memiliki Persetujuan dokumen teknis Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Ber-IMB	8,30	%	8,30	100,00%	ST
67	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	6	Dokumen	6	100,00%	ST
68	Terpenuhinya Dokumen Administrasi dan Penyempurnaan Dokumen Hasil Evaluasi dan Masukan pada Forum Lintas Sektor dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Substansi	Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Subtansi RDTR Kabupaten/Kota	2	2 Dokumen	2	100,00%	ST
69	Tersampainya Substansi Pengaturan Bidang Penataan Ruang kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemangku Kepentingan yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi	200	200 Orang	200	100,00%	ST

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk Meningkatkan Kerja Sama Antar pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Ruang	4	Dokumen	4	100,00%	ST
71	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	300	Laporan	342	114,00%	ST
72	Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1	Dokumen	1	100,00%	ST
73	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	150	Dokumen	216	144,00%	ST
74	Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah Garapan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah	100,00	%	100	100,00%	ST
75	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	100,00	%	100	100,00%	ST

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
76	Meningkatnya Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikasi	Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikasi	64,12	%	69,61	108,56%	ST
77	Meningkatnya Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	Persentase Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	100,00	%	100	100,00%	ST
78	Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitas Pengaduan Sengketa Tanah Garapan	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pengaduan Sengketa Tanah	100,00	%	100	100,00%	ST
79	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitas dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Persentase Koordinasi, Fasilitas dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	100,00	%	100	100,00%	ST
80	Meningkatnya Jumlah Bidang Tanah Pemkab yang Tersertifikasi	Persentase Jumlah Bidang Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi	67,25	%	69,61	103,51%	ST
81	Meningkatnya Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	Persentase Inventarisasi Aset Tanah Pemkab Dalam Satu Tahun	100,00	%	100	100,00%	ST
82	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	41	Dokumen	43	104,88%	ST

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
83	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4	Berita Acara	7	175,00%	ST
84	Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam Rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam Rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1	Dokumen	7	700,00%	ST
85	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	200	Dokumen	204	102,00%	ST
86	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	1	Laporan	1	100,00%	ST
87	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	1	100,00%	ST
88	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	85,00	%	87,56	103,01%	ST
89	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100,00	%	100	100,00%	ST

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100,00	%	100	100,00%	ST
91	Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100,00	%	100	100,00%	ST
92	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	100,00	%	100	100,00%	ST
93	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhiya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	100,00	%	100	100,00%	ST
94	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	%	100	100,00%	ST
95	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	%	100	100,00%	ST
96	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	7	100,00%	ST

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
97	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	2	100,00%	ST
98	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Laporan	10	100,00%	ST
99	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Orang/Bulan	70	100,00%	ST
100	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	12	100,00%	ST
101	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	100,00%	ST
102	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	16	Laporan	16	100,00%	ST

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
103	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1	100,00%	ST
104	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	4	100,00%	ST
105	Terlaksananya Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14	Orang	14	100,00%	ST
106	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangam Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	100,00%	ST
107	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	100,00%	ST
108	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	100,00%	ST
109	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12	100,00%	ST

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
110	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	Dokumen	72	100,00%	ST
111	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	100,00%	ST
112	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	100,00%	ST
113	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	100,00%	ST
114	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	100,00%	ST
115	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	100,00%	ST
116	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	100,00%	ST

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
117	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63	Unit	63	100,00%	ST
118	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	10	Unit	10	100,00%	ST
119	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	159	Unit	159	100,00%	ST
120	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	100,00%	ST

Sumber : Pengumpul Data

Berikut penjelasan dari tabel diatas:

1. **MENINGKATNYA KONEKTIVITAS KABUPATEN**  
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 'Meningkatnya Konektivitas Kabupaten' melalui indikator kinerja Persentase Prasarana Konektivitas. Indikator kinerja tersebut dengan capaian berhasil sebesar 100,10% dengan target 98,85% dan realisasi 98,95%.
2. **MENINGKATNYA KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN**  
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 'Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Kabupaten' dengan indikator kinerja Indeks Jaringan Infrastruktur. Indikator kinerja tersebut dengan capaian berhasil.
3. **MENINGKATNYA KETERTIBAN RUANG DAN BANGUNAN**  
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 'Meningkatnya Ketertiban Ruang dan Bangunan' melalui indikator kinerja Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang dengan capaian berhasil. Target 94,526% dan realisasi 94,526%.  
Ketaatan terhadap RTRW dihitung dengan pembobotan yakni 70% dari persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap tata ruang dan 30% dari Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikati.
4. **MENINGKATNYA JALAN DALAM KONDISI MANTAP**  
Sasaran ini berindikator kinerja Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap, yang ditunjang oleh program penyelenggaraan jalan dengan target 79,14% dan realisasi 83,55%.
5. **MENINGKATNYA JALAN DESA DALAM KONDISI MANTAP**  
Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Jalan diukur dengan indikator Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap dengan target 76,47% realisasi 78,76% dan capaian sebesar 102,99%.
6. **MENINGKATNYA JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI MANTAP, MENINGKATNYA JEMBATAN DALAM KONDISI BAIK DAN MENINGKATNYA JALAN POROS DESA DALAM KONDISI MANTAP**  
Capaian Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja yakni Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dengan target 1,86% dan realisasi 7,00%, dan sasaran Meningkatkan jembatan dalam kondisi baik diukur dengan indikator kinerja Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik dengan target 91,47% dan realisasi 91,57%.  
Capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap dengan target 1,20% realisasi 3,62% dan capaian 301,67%.
7. **TERSUSUNNYA RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN**  
Capaian sasaran kinerja ini didukung dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis

Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian.

Kegiatan ini memfokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Banjar. Pada tahun 2024, target sub kegiatan ini sebanyak 72 Dokumen realisasi 105 dokumen.

**8. JALAN/JEMBATAN YANG MENDAPATKAN SURVEY KONDISI**

Capaian sasaran kinerja ini didukung dengan sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/ Jembatan yang diukur dengan indikator Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya. Pada tahun 2024, target 1.907,25 Km dengan realisasi 1.907,51 Km.

**9. TEREKONSTRUKSINYA JALAN**

Capaian sasaran kinerja ini didukung dengan sub kegiatan Rekonstruksi Jalan diukur dengan indikator Panjang Jalan yang Direkonstruksi. Target 10 Km dengan realisasi 54,74 Km. Realisasi sub kegiatan terdiri dari 31 paket pekerjaan fisik dan 2 paket DAK.

**10. TERPELIHARANYA JALAN SECARA BERKALA**

Capaian sasaran kinerja ini didukung dengan sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan diukur dengan indikator Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala. Sub Kegiatan ini target 2 Km realisasi 4,713 Km.

**11. TERPELIHARANYA JALAN SECARA RUTIN**

Capaian sasaran kinerja ini didukung dengan sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan diukur dengan indikator Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin. Target sepanjang 10 Km dengan realisasi 47,436 Km.

Realisasi kinerja melebihi target yaitu sebesar 47,4365 Km dikarenakan Asumsi awal penetapan target kinerja tahun 2024 adalah adanya penanganan Pemeliharaan Jalan dengan Flexible Pavement atau Rigid pavement, namun pada realisasi berdasarkan hasil survey tim, penanganan bervariasi mulai dari DPT pasangan Batu, perkerasan berbutir, rigid pavement dan Flexibel pavement.

**12. TERGANTINYA JEMBATAN**

Capaian sasaran kinerja ini didukung dengan sub kegiatan Penggantian Jembatan diukur dengan indikator Jumlah Jembatan yang Diganti dengan target 3 jembatan dan realisasi 3 Jembatan.

**13. TERPELIHARANYA JEMBATAN SECARA RUTIN**

Capaian sasaran kinerja ini didukung dengan sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang diukur dengan indikator Jumlah jembatan yang diperlihara secara rutin dengan target 24 Jembatan dan realisasi 36 Jembatan.

**14. TEREHABILITASINYA JEMBATAN**

Capaian sasaran kinerja ini didukung dengan sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan diukur dengan indikator Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi. Target sebanyak 18 jembatan dan realisasi 18 Jembatan.

**15. TERBANGUNNYA JEMBATAN**

Capaian sasaran kinerja ini didukung dengan sub kegiatan Pembangunan Jembatan yang diukur dengan indikator Jumlah Jembatan yang Dibangun. Target 7 Jembatan dengan realisasi 7 Jembatan.

**16. TERBANGUNNYA JALAN**

Capaian sasaran kinerja ini didukung dengan sub kegiatan Pembangunan Jalan yang diukur dengan indikator Panjang Jalan yang Dibangun. Target 3,50 Km realisasi 35,635 Km.

Realisasi kinerja melebihi target yaitu sebesar 35,635 Km dikarenakan Asumsi awal target kinerja tahun 2024 adalah terbangunnya jalan mulai dari Pembersihan Lokasi/Pembukaan lahan, Pembentukan Badan Jalan, Perkerasan sampai dengan Jalan Mantap, namun pada realisasinya Penanganan hanya sampai dengan Pembukaan lahan dan sebagian sampai dengan perkerasan karena kebutuhan akan konektivitas antar desa.

**17. TERLAKSANANYA REHABILITASI JALAN**

Capaian kinerja sub kegiatan Rehabilitasi Jalan diukur dengan indikator Panjang Jalan yang Direhabilitasi dengan target 22 Km realisasi 57,727 Km dan capaian sebesar 262,40%.

Realisasi kinerja melebihi target yaitu sebesar 57,727 Km dikarenakan asumsi awal penetapan target kinerja tahun 2024 adalah adanya penanganan Rehabilitasi Jalan dengan Flexible Pavement, namun pada realisasi berdasarkan output Perencanaan teknis, penanganan bervariasi mulai dari DPT pasangan Batu, perkerasan berbutir, rigid pavement dan Flexibel pavement.

**18. MENINGKATNYA KAWASAN PERKOTAAN TERLAYANI SISTEM JARINGAN DRAINASE**

Capaian sasaran kinerja ini didukung Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase. Target sebesar 50,45% dengan realisasi sebesar 51,57%.

**19. MENINGKATNYA JARINGAN IRIGASI DALAM KONDISI BAIK**

Capaian sasaran kinerja ini didukung dengan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) diukur dengan indikator Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik target 81,15% dengan realisasi 88,34%, Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten target 41,10% dengan realisasi 41,10% dan Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten target 66,73% dengan realisasi 66,68%.

**20. MENINGKATNYA PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI KABUPATEN**

Capaian sasaran kinerja ini didukung kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diukur dengan indikator Persentase Pengurangan Genangan. Adapun target kegiatan ini adalah 69,08% dengan realisasi 69,24%.

**21. MENINGKATNYA PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI KABUPATEN**

Capaian sasaran kinerja ini didukung dengan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Persentase Panjang Sungai yang Dikelola, adapun target kegiatan ini adalah 2,31% dengan realisasi 2,697%.

**22. MENINGKATNYA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER KABUPATEN**

Capaian sasaran kinerja ini didukung kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1.000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi, adapun target kegiatan ini adalah 69,721% dengan realisasi 69,819%.

**23. MENINGKATNYA SISTEM DRAINASE PERKOTAAN**

Capaian sasaran kinerja ini didukung sub kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan diukur dengan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan. Sub kegiatan ini memiliki target 2 Sistem Drainase Perkotaan dengan realisasi 2 Sistem Drainase Perkotaan.

**24. TEREHABILITASINYA SISTEM DRAINASE PERKOTAAN**

Capaian sasaran kinerja ini didukung sub kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan diukur dengan indikator Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi. Sub kegiatan ini memiliki target 2 Sistem Drainase Perkotaan dengan realisasi 2 Sistem Drainase Perkotaan.

**25. TERBANGUNNYA SISTEM DRAINASE PERKOTAAN**

Capaian sasaran kinerja ini didukung sub kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan diukur dengan indikator Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun dengan target 9 Sistem Drainase Perkotaan realisasi 9 Sistem Drainase Perkotaan.

**26. BEROPERASI DAN TERPELIHARANYA SISTEM DRAINASE PERKOTAAN**

Capaian sasaran kinerja ini didukung sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase diukur dengan indikator Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara. Sub kegiatan ini memiliki target capaian 4 Sistem Drainase Perkotaan dengan realisasi 4 Sistem Drainase Perkotaan berupa Panjang saluran drainase yang dipelihara dalam kota/kecamatan martapura selama 1 (satu) tahun, yang dilaksanakan secara Swakelola.

**27. BEROPERASI DAN TERPELIHARANYA SUNGAI**

Capaian sasaran kinerja ini didukung sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai diukur dengan indikator Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara dengan target 11 Km dengan realisasi 11,9155 Km.

**28. TERLAKSANANYA NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI**

Capaian sasaran kinerja ini didukung sub kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai diukur dengan indikator Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi. Realisasinya meliputi

Perencanaan Teknis Normalisasi/Restorasi Sungai dengan target 2,50 Km dengan realisasi 2,657 Km.

**29. TERBANGUNNYA BANGUNAN PERKUATAN TEBING**

Capaian sasaran kinerja ini didukung sub kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing diukur dengan Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun dengan target 0,46 km dengan realisasi 0,469 km.

**30. TERSUSUNNYA POLA DAN RENCANA PENGELOLAAN SDA WS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**

Capaian sasaran kinerja ini didukung sub kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota diukur dengan Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun dengan target 1 Dokumen dengan realisasi 1 Dokumen, yakni Penyusunan Dokumen Database Sungai yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banjar.

**31. TERSUSUNNYA RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNUTK KONSTRUKSI PENGENDALI BANJIR, LAHAR, DAN PENGAMAN PANTAI**

Capaian sasaran kinerja ini didukung sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai diukur dengan Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun dengan target 2 Dokumen dengan realisasi 2 Dokumen.

**32. TERBANGUNNYA BENDUNG IRIGASI**

Capaian sasaran kinerja ini didukung sub kegiatan Pembangunan Bendung Irigasi diukur dengan indikator Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun. Adapun target capaian 6 bendung dengan realisasi 6 bendung.

**33. TEHABILITASINYA JARINGAN IRIGASI RAWA**

Capaian sasaran kinerja ini didukung sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa diukur dengan indikator Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi. Adapun target capaian 29,632 Km dengan realisasi 33,597 Km.

**34. BEROPERASI DAN TERPELIHARANYA JARINGAN IRIGASI RAWA**

Capaian sasaran kinerja ini didukung sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa diukur dengan indikator Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara. Adapun target capaian 20,00 Km dengan realisasi 20,428 Km.

**35. TERSUSUNNYA RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI IRIGASI DAN RAWA**

Capaian sasaran kinerja ini didukung sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun. Adapun target capaian 2 dokumen dengan realisasi 2 dokumen.

36. **MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**  
Capaian sasaran kinerja ini didukung Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum diukur dengan indikator 1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum layak target 100% realisasi 100% dan 2. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman target 18,17% realisasi 18,798%.
37. **MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**  
Capaian kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah diukur dengan indikator a) Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah dengan target 100% dan realisasi 100%; b) Persentase Akses Sanitasi Aman dengan target 9,81% dan realisasi 10,22%; c) Persentase Akses Sanitasi Layak dengan target 100% dan realisasi 100%.
38. **MENINGKATNYA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN PENATAAN dan MENINGKATNYA KAWASAN STRATEGIS DENGAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI**  
Capaian kinerja Program Pengembangan Permukiman diukur dengan indikator Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan dan Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai. Adapun target program ini adalah target 89,29% dengan realisasi 89,63% dan 85,54% dengan realisasi 86,47%.
39. **MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI KABUPATEN**  
Capaian sasaran kinerja ini didukung kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Persentase penambahan jaringan SPAM Kabupaten target 1,60% realisasi 1,608%.
40. **MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM KABUPATEN**  
Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator a) Persentase Akses Sanitasi Layak dengan target 100% dan realisasi 100%; b) Persentase Akses Sanitasi Aman dengan target 9,81% dan realisasi 10,22%.
41. **MENINGKATNYA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN YANG TERTATA DENGAN BAIK DAN MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**  
Capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Persentase Infrastruktur Kawasan Strategis dalam Kondisi Baik dan Persentase Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik. Adapun target ini adalah 100% dengan realisasi 176,37% dan 42,86% dan 51,43%.
42. **TERBANGUNNYA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) BUKAN JARINGAN PERPIPAN**

Capaian sasaran kinerja ini didukung sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan diukur dengan indikator Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun. Adapun target capaian 1.400 Unit SR dengan realisasi 1.367 Unit SR.

Realisasi kinerja tidak mencapai target sebesar 1.400 Unit dikarenakan adanya perubahan BNBA sehingga item panjang jaringan pipa SR bertambah yang mengakibatkan output SR berkurang.

43. TERFASILITASINYA KERJA SAMA PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama. Adapun target capaian 8 Unit dengan realisasi 9 Unit.

44. TEROPTIMALISASINYA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN

Capaian kinerja sub kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan diukur dengan indikator Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dioptimalisasi. Adapun target capaian 8 Unit dengan realisasi 9 Unit.

45. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN YANG MENDAPATKAN PERLUASAN

Capaian kinerja sub kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan diukur dengan indikator Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan. Adapun target capaian 700 SR dengan realisasi 1.120 SR, realisasi sub kegiatan tersebut didanai melalui Dana Alokasi Khusus.

Realisasi kinerja melebihi target yaitu sebesar 1.120 Unit SR dikarenakan terdapat dana insentif pada APBD-P (2 paket) serta efisiensi dana pada beberapa paket APBD. Sehingga jumlah SR bertambah banyak dibandingkan dengan perencanaan.

46. BEROPERASI DAN TERPELIHARANYA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)

Capaian kinerja sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) diukur dengan indikator Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara. Adapun target sebesar 1 Unit dengan realisasi 2 Unit.

Sedangkan Realisasi kinerja melebihi target yaitu sebesar 2 Unit dikarenakan pada saat awal penetapan target pemeliharaan terfokus pada Desa Murung Kenang, selanjutnya setelah dipelajari infrastruktur yang dibangun (IPAL) di wilayah Karang Intan memerlukan penyedotan.

47. TERSEDIANYA SUB SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) SETEMPAT

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat diukur dengan indikator Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar target 800 Rumah Tangga dan realisasi 965 Rumah

Tangga. Pembangunan tangki septik individual dan Bilik WC untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Stunting, dan Desa Open Defecation Free (ODF) di Desa. Realisasi kinerja melebihi target yaitu sebesar 965 Rumah Tangga dikarenakan Adanya tambahan dana dari insentif fiskal terkait penanganan SPALD-S.

48. MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)

Capaian kinerja Sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) diukur dengan indikator Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Domestik (SPALD) target 800 Orang realisasi 800 Orang. Pembangunan tangki septik individual dan bilik WC untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Stunting, dan Desa Open Defecation Free (ODF) di Desa.

49. TERTATANYA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA

Capaian kinerja sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya diukur dengan indikator Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata target 3 Kawasan dan realisasi 3 Kawasan.

50. TERSUSUNNYA RENCANA DAN TEKNIS PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian kinerja sub kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota. Adapun target sasaran ini adalah 7 dokumen dan realisasi 7 dokumen.

51. MENINGKATNYA KUALITAS PELAKU JASA KONSTRUKSI

Capaian kinerja Program Pengembangan Jasa Konstruksi diukur dengan indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi. Adapun target program ini adalah 88,00% dengan realisasi 149,00%.

52. MENINGKATNYA TENAGA KERJA JASA KONSTRUKSI YANG TERAMPIL

Capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi diukur dengan indikator Persentase Tenaga Terampil Konstruksi. Adapun target kegiatan ini adalah 60,00% dengan realisasi 64,28% kegiatan ini.

53. MENINGKATNYA LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI KABUPATEN

Capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Presentase Tersedianya 7 (tujuh)

Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi. Adapun target kegiatan ini adalah 90% dengan realisasi 90%. Pembangunan Sistem Informasi Jasa Konstruksi terkait Ketersediaan/ Penggunaan dan Sistem Informasi Jasa Konstruksi terkait data – data Paket Pekerjaan Konstruksi lingkup wilayah Kabupaten Banjar.

54. MENINGKATNYA TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI

Capaian kinerja kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi diukur dengan indikator Persentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi. Adapun target kegiatan ini adalah 60% dengan realisasi 60%.

55. TERFASILITASINYA SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR DAN TEKNISI ATAU ANALIS

Capaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Jasa Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis diukur dengan indikator Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi. Target 110 Orang realisasi sebanyak 128 Orang.

56. TERSEDIANYA DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota diukur dengan Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan. Adapun target capaian 2 Dokumen dengan realisasi 2 Dokumen, yaitu Dokumen Data Informasi Tenaga Kerja dan Dokumen Data Badan Usaha yang Disusun dalam 1 tahun.

57. KELEMBAGAAN JASA KONSTRUKSI YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Capaian kinerja sub kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi diukur dengan Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya. Adapun target capaian 310 Lembaga dengan realisasi 310 Lembaga.

58. TERSEDIANYA PERANGKAT PENDUKUNG LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi dengan indikator Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan. Adapun target capaian 2 perangkat pendukung dan realisasi 2 perangkat pendukung.

59. JASA KONSTRUKSI YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN

Capaian kinerja sub kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan. Adapun target capaian 100 Paket Pekerjaan dengan realisasi 186 Paket Pekerjaan.

60. **JASA KONSTRUKSI YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN PRODUK**  
Capaian kinerja sub kegiatan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi diukur dengan indikator Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk. Adapun target capaian 30 Lembaga dan realisasi 48 Lembaga, yaitu konsultan/kontraktor sebanyak 43 lembaga dan OPD sebanyak 5 lembaga.
61. **MENINGKATNYA KESESUAIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**  
Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang diukur dengan indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang. Adapun target program ini adalah 92,18% dengan realisasi 92,18%.
62. **MENINGKATNYA KESESUAIAN PEMANFAATAN BANGUNAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG**  
Capaian kinerja Program Penataan Bangunan Gedung diukur dengan indikator Persentase Pemanfaatan Bangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Adapun target program ini adalah 100% dengan realisasi 100%.
63. **MENINGKATNYA KESESUAIAN RUTR DAN RRTR TERHADAP DINAMIKA PEMBANGUNAN**  
Capaian kinerja kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Persentase Penilaian Kesesuaian RUTR dan RRTR Terhadap Dinamika Pembangunan. Adapun target kegiatan ini adalah 80% dengan realisasi 60%.
64. **MENINGKATNYA KOORDINASI DAN SINKRONISASI KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN**  
Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RUTR. Target 100,00% dan realisasi 100%.
65. **MENINGKATNYA KOORDINASI DAN SINKRONISASI KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN**  
Capaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten.. Adapun target capaian 85% dengan realisasi 97%.
66. **MENINGKATNYA BANGUNAN YANG MEMILIKI PERSETUJUAN DOKUMEN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG**  
Capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung diukur dengan indikator Persentase Bangunan Ber-IMB. Adapun target kegiatan ini adalah 8,30% dengan realisasi 8,30%.
67. **TERSEDIANYA DOKUMEN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENATAAN RUANG SELAIN RTRW KABUPATEN/KOTA**

Capaian kinerja sub kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang dengan indikator Jumlah dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota. Adapun target capaian 6 Dokumen dengan realisasi 6 Dokumen.

68. TERPENUHINYA DOKUMEN ADMINISTRASI DAN PENYEMPURNAAN DOKUMEN HASIL EVALUASI DAN MASUKAN PADA FORUM LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PENERBITAN PERSETUJUAN SUBSTANSI

Capaian kinerja sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota. Adapun target capaian 2 Dokumen dengan realisasi 2 Dokumen.

69. TERSAMPAIKANNYA SUBSTANSI PENGATURAN BIDANG PENATAAN RUANG KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN

Capaian kinerja sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang diukur dengan indikator Jumlah Pemangku Kepentingan yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi. Adapun target capaian 200 orang dengan realisasi 200 orang yaitu Sosialisasi Penyusunan RDTR WP Karang Intan.

70. TERLAKSANANYA KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG UNTUK MENINGKATKAN KERJA SAMA ANTARPEMANGKU KEPENTINGAN

Capaian kinerja sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Ruang. Adapun target capaian 4 Dokumen dengan realisasi 4 Dokumen yaitu Jumlah laporan pertriwulan pelaksanaan rapat Forum Penataan Ruang dan Rapat Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang di Kabupaten Banjar.

71. TERLAKSANANYA TUGAS DAN FUNGSI FORUM PENATAAN RUANG

Capaian kinerja sub kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang. Adapun target sub kegiatan ini 300 Laporan dan realisasi 342 Laporan.

72. TERSUSUNNYA KEBIJAKAN TERKAIT PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Capaian kinerja sub kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan indikator Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Adapun target sub kegiatan ini adalah 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen yakni Penyusunan Regulasi Prototype Bangunan Rumah di Kabupaten Banjar di Bawah 72 m<sup>2</sup>.

73. TERSELENGGARANYA PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG

Capaian kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG diukur dengan indikator Jumlah

Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG. Adapun target capaian 150 Dokumen dengan realisasi 216 Dokumen, yaitu :

- Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kab.Banjar sebanyak 191 dokumen
  - Jumlah Penerbitan Sertifikat Lain Fungsi (SLF) di Kab.Banjar sebanyak 25 dokumen melalui website SIMBG dengan pertimbangan teknis TPA, TPT dan penilik.
- Realisasi kinerja melebihi target sebesar 150 Dokumen dikarenakan jumlah pemohon yang bertambah seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan PBG dan SLF.

**74. MENINGKATNYA PELAKSANAAN FASILITASI SENGKETA TANAH GARAPAN**

Capaian kinerja Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan diukur dengan indikator Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah. Adapun target program ini adalah 100% dengan realisasi 100%.

**75. MENINGKATNYA KOORDINASI, FASILITASI DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA**

Capaian kinerja Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee diukur dengan indikator Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. Adapun target program ini adalah 100% dengan realisasi 100%.

**76. MENINGKATNYA LUASAN ASET TANAH PEMKAB YANG TERSETIFIKASI**

Capaian kinerja Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah diukur dengan indikator Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikati. Adapun target program ini adalah 64,12% dengan realisasi 69,61%.

**77. MENINGKATNYA ASET TANAH PEMKAB YANG TERINVENTARISIR DAN DIPATENKAN**

Capaian kinerja Program Penatagunaan Tanah diukur dengan indikator Persentase Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan. Adapun target program ini adalah 100% dengan realisasi 100%.

**78. MENINGKATNYA PELAKSANAAN FASILITASI PENGADUAN SENGKETA TANAH GARAPAN**

Capaian kinerja Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota diukur dengan indikator Persentase Inventaris Potensi Permasalahan Pertanahan. Adapun target kegiatan ini adalah 100% dengan realisasi 100% kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

**79. MENINGKATNYA KOORDINASI, FASILITASI DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA**

Capaian kinerja Kegiatan Penetapan Subjek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota diukur dengan indikator Persentase terlaksananya penetapan subjek dan objek redistribusi tanah. Adapun target kegiatan ini adalah 100% dengan realisasi 100%.

**80. MENINGKATNYA JUMLAH BIDANG TANAH PEMKAB YANG TERSETIFIKASI**

Capaian kinerja Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah diukur dengan indikator Persentase Jumlah Bidang Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi. Adapun target kegiatan ini adalah 67,25% dengan realisasi 69,91%.

81. **MENINGKATNYA ASET TANAH PEMKAB YANG TERINVENTARISIR DAN DIPATENKAN**  
Capaian kinerja Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota diukur dengan indikator Persentase inventarisasi aset tanah pemkab dalam satu tahun. Adapun target kegiatan ini adalah 100% dengan realisasi 100%.
82. **Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**  
Capaian kinerja sub kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota diukur dengan indikator Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Adapun target capaian 41 Dokumen dengan realisasi 43 Dokumen yaitu 43 Bidang Tanah yang bermasalah.
83. **TERLAKSANANYA MEDIASI PENYELESAIAN KASUS SENGKETA DAN KONFLIK TANAH GARAPOAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**  
Capaian kinerja sub kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota diukur dengan indikator Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Adapun target capaian 4 Berita Acara dengan realisasi 7 Berita Acara.
84. **TERLAKSANANYA SIDANG PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM DALAM RANGKA KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH**  
Capaian kinerja sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah, Objek, Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota diukur dengan Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah. Adapun target capaian 1 Dokumen dengan realisasi 7 Dokumen, yaitu 7 Desa dan 1000 Bidang Tanah.
85. **TERLAKSANANYA KEGIATAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN TANAH NEGARA**  
Capaian kinerja sub kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara. Adapun target capaian 200 Dokumen dengan realisasi Dokumen Usulan Sertifikat pada Tahun Berjalan sebanyak 204 Dokumen, yakni Dokumen Permohonan Sertifikasi Aset Tanah Pemkab.
86. **TERLAKSANANYA KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA**  
Capaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dengan indikator Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota. Adapun target capaian 1 Laporan dengan realisasi 1 Laporan yakni Laporan Berupa 200 Peta Bidang Tanah Aset Pemerintah yang diinventarisir.

87. TERLAKSANANYA KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA  
Capaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota diukur dengan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota. Adapun target capaian 1 Dokumen dengan realisasi 1 Dokumen, Dokumen Berupa 200 Peta Bidang Tanah Aset Pemerintah yang diinventarisir
88. TERSELENGGARANYA URUSAN PENYUSUNAN PROGRAM PERENCANAAN, KEUANGAN, UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun target program ini adalah 85,00% dengan realisasi 87,56%.
89. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG BERKUALITAS  
Capaian kinerja kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu. Adapun target kegiatan 100% dan realisasi 100%.
90. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH YANG BERKUALITAS,  
Capaian kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu. Adapun target kegiatan 100% dan realisasi 100%.
91. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH YANG BERKUALITAS  
Capaian kinerja kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah indikator Persentase Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu. Adapun target kegiatan 100% dan realisasi 100%.
92. LANCARNYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAERAH  
Capaian kinerja kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu. Adapun target kegiatan 100% dan realisasi 100%.
93. TERSELENGGARANYA KEGIATAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  
Capaian kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran. Adapun target kegiatan 100% dan realisasi 100%.
94. TERSELENGGARANYA JASA PENUNJANG PELAYANAN UMUM KANTOR

Capaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Adapun target kegiatan 100% dan realisasi 100%.

95. TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

Capaian kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator ersentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Adapun target kegiatan 100% dan realisasi 100%.

96. TERSUSUNNYA DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Target kinerja 7 Dokumen dengan realisasi 7 Dokumen.

97. TERSEDIANYA DOKUMEN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DPA SKPD

Capaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD diukur dengan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD. Target kinerja 2 Dokumen dengan realisasi 2 Dokumen.

98. TERSEDIANYA LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Capaian Kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD diukur dengan indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Adapun target kinerja berupa 10 Laporan dan realisasi 10 Laporan.

99. TERSEDIANYA GAJI DAN TUNJANGAN ASN

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN. Adapun target sub kegiatan adalah 70 orang/Bulan dan realisasi 70 orang/bulan.

100. TERLAKSANANYA PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD

Capaian kinerja sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Adapun target sub kegiatan adalah 12 dokumen dan realisasi 12 dokumen.

101. TERSEDIANYA LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD

Capaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Adapun target sub kegiatan adalah 1 laporan dan realisasi 1 laporan.

102. TERSEDIANYA LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD DAN LAPORAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD

Capaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Adapun target sub kegiatan adalah 16 laporan dan realisasi 16 laporan.

103. TERSEDIANYA DOKUMEN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN

Capaian kinerja sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan indikator Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Adapun target sub kegiatan adalah 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen.

104. TERLAKSANANYA PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD

Capaian kinerja sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Adapun target sub kegiatan adalah 4 laporan dan realisasi 4 laporan.

105. TERLAKSANANYA BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Capaian kinerja sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Adapun target sub kegiatan adalah 14 orang dan realisasi 14 orang.

106. TERSEDIANYA KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan. Adapun target sub kegiatan adalah 12 paket dan realisasi 12 paket.

107. TERSEDIANYA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan. Adapun target sub kegiatan adalah 12 paket dan realisasi 12 paket.

108. TERSEDIANYA BAHAN LOGISTIK KANTOR

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan. Adapun target sub kegiatan adalah 12 paket dan realisasi 12 paket.

109. TERSEDIANYA BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

Capaian kinerja sub kegiatan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan. Adapun target sub kegiatan adalah 12 paket dan realisasi 12 paket.

110. TERSEDIANYA BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Capaian kinerja sub kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan. Adapun target sub kegiatan adalah 72 dokumen dan realisasi 72 dokumen.

111. TERLAKSANANYA FASILITASI KUNJUNGAN TAMU

Capaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu. Adapun target sub kegiatan adalah 12 laporan dan realisasi 12 laporan.

112. TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

Capaian kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Adapun target sub kegiatan adalah 12 laporan dan realisasi 12 laporan.

113. TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Adapun target sub kegiatan adalah 12 laporan dan realisasi 12 laporan.

114. TERSEDIANYA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan. Adapun target sub kegiatan adalah 12 laporan dan realisasi 12 laporan.

115. TERSEDIANYA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan. Adapun target sub kegiatan adalah 12 laporan dan realisasi 12 laporan.

116. TERSEDIANYA JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya. Adapun target sub kegiatan adalah 1 unit dan realisasi 1 unit.

117. TERSEDIANYA JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN  
Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya. Adapun target sub kegiatan adalah 63 unit dan realisasi 63 unit.
118. TERSEDIANYA JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR  
Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar dengan indikator Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya. Adapun target sub kegiatan adalah 10 unit dan realisasi 10 unit.
119. TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA  
Capaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara. Adapun target sub kegiatan adalah 159 unit dan realisasi 159 unit.
120. TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA  
Capaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi. Adapun target sub kegiatan adalah 2 unit dan realisasi 2 unit.

## **B. REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2024 DAN TARGET NASIONAL**

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk melanjutkan keberhasilan pencapaian target Millennium Development Goals sektor Air Minum dan Sanitasi (WWS-MDG), Indonesia perlu meningkatkan agar akses air minum dan sanitasi aman mencapai target 100% pada 2030, seiring dengan komitmen untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Pemerintah Indonesia telah menetapkan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Kinerja tersebut menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan berdasarkan Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM PUPR.

Indikator kinerja penerapan SPM Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai dengan kewenangannya. Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Adapun realisasi SPM yang sejalan dengan target RPJMD dan Renstra adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100,00%
<b>1</b>	<b>Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</b>				<b>100,00%</b>
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			(80%)	80,00%
		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah yang harus dilayani :	9.400 Orang	9.400 Orang	0 Orang	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			(20%)	20,00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM yang harus dilayani/ dipenuhi				100,00%
	<b>Jaringan Perpipaan</b>				
	Ukuran Kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/ orang/ hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	2. 487 Rumah Tangga	2. 487 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	100,00%
	Ukuran Kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan	2. 487 Rumah Tangga	2. 487 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	ketentuan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau				
	<b>Bukan Jaringan Perpipaan</b>				
	Ukuran Kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/ orang/ hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	0 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	100,00%
<b>2</b>	<b>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik</b>				<b>100,00%</b>
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			(80%)	80,00%
		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah yang Harus Dilayani	3.648 Orang	3.648 Orang	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			(20%)	20,00%
		Jumlah mutu yang harus dilayani/ dipenuhi	Jumlah mutu yang terlayani/ terpenuhi	Mutu yang belum terlayani/ terpenuhi	100,00%
	Jumlah Mutu (Barang/ Jasa/ SDM) yang harus dilayani/ dipenuhi				
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal	965 Rumah tangga	965 Rumah tangga	0	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik				
	1. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan /atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangka septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali serta dibuang dan diolah ke IPLT dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	50 Rumah tangga	50 Rumah tangga	0	100,00%
	2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar Dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangka septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar.	915 Rumah tangga	915 Rumah tangga	0	100,00%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Pertanian, 2024

$$\text{Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)} = (\text{Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar} \times \text{Bobot Mutu Minimal Layanan Dasar sebesar 20}) + (\text{Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar} \times \text{Bobot Penerima Layanan Dasar sebesar 80})$$

$$P_{\text{SPM}} \text{ Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari} = (100,00\% \times 80) + (100,00\% \times 20) = 80,00\% + 20,00\% = 100,00\%$$

$$IP_{\text{SPM}} \text{ Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik} = (100,00\% \times 80) + (100,00\% \times 20) = 80,00\% + 20,00\% = 100,00\%$$

Kategori Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 adalah Tuntas Paripurna dengan nilai 100,00%.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang kewenangannya berkesesuaian dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar pada tahun 2024 dalam Kategori Indeks Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 yakni Tuntas Paripurna dengan nilai 100,00%. Dalam hal ini ada beberapa permasalahan diantaranya :

1. Pengumpulan Data
  - a. Air Minum : Adanya perbedaan klasifikasi dalam penentuan akses layanan air minum jaringan perpipaan, bukan jaringan perpipaan, air minum layak dan air minum aman.
  - b. Air Limbah : Data Sanitasi memerlukan koordinasi beberapa OPD
2. Perhitungan Kebutuhan
  - a. Air Minum : Belum adanya koordinasi secara menyeluruh dengan pihak desa terkait kebutuhan air minum karena banyaknya jumlah desa dan sebaran yang sangat luas. Serta seringnya terjadi pergantian aparat desa, sehingga desa tidak memiliki database yang valid
  - b. Air Limbah : Perbedaan standar layak dan aman di OPD lain membuat perhitungan menjadi lebih sulit, serta penyesuaian beberapa program sekaligus
3. Perencanaan dan Penganggaran
  - a. Air Minum : Untuk memenuhi kebutuhan air minum aman dan layak diperlukan pendanaan yang besar, sehubungan dengan luasnya wilayah Kabupaten Banjar dan kondisi kualitas air yang memerlukan sistem pengolahan, sehingga perlu pendanaan dari APBDES, APBD dan APBN
  - b. Air Limbah : Perencanaan akses sanitasi diperlukan anggaran yang sangat besar mengingat pembangunan yang sudah berjalan wajib menyesuaikan SNI dan Peraturan yang berlaku untuk pemeliharaan dan operasional, perencanaan diarahkan kepada pemeliharaan, dana yang digunakan tidak mencapai 100% karena hasil perencanaan, kebutuhan untuk pemeliharaan diperlukan lebih kecil dibandingkan pagu yang tersedia.
4. Pelaksanaan

- a. Air Minum : Pada pekerjaan peningkatan dan perluasan sistem penyediaan air minum sudah dilaksanakan sesuai spesifikasi yang tertuang dalam perencanaan teknis, adapun kendala yang dihadapi saat pelaksanaan yaitu adanya perubahan daftar penerima manfaat, perubahan sumber air baku akibat debit air yang tidak cukup serta koordinasi antar aparat desa
- b. Air Limbah : Pelaksanaan sudah sesuai dengan ketentuan teknis, kendala paling sering terjadi yaitu ada perubahan nama penerima

### **C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR**

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari kinerja strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar sebagaimana yang tercantum pada Renstra Perubahan Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/ capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Konektivitas Kabupaten	Persentase Prasarana Konektivitas	%	98,95	100,10%	98,84	100,01	98,81	100,08	
2	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Kabupaten	Indeks Jaringan Infrastruktur	%	87,50	101,63%	79,22	102,14	76,05	103,82	
3	Meningkatnya Ketertiban Ruang dan Bangunan	Ketaatan Terhadap RTRW	%	94,526	100,00%	94,52	100	94,512	100	
4	Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	83,55	105,57%	76,55	104,69	73,1	101,33	
5	Meningkatnya Jalan Desa dalam Kondisi Mantap	Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	%	78,76	102,99%	75,14	102,27	72,60	100,46	
6	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	7,00	376,34%	3,47	186,56	2,78	397,14	

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya Jembatan dalam Kondisi Baik	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	%	91,57	100,11%	91,24	101,56	88,14	108,35	
	Meningkatnya jalan dalam kondisi mantap	Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	%	3,62	301,67%	2,61	217,5	2,32	193,33	
7	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	105	145,83%	111	152,05	19	100	
8	Jalan/Jembatan yang Mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Km	1116,69	100,01%	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Jalan/Jembatan yang Mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Km	9,17	100,01%	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Jalan/Jembatan yang Mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Km	781,65	100,01%	N/A	N/A	N/A	N/A	
9	Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	54,74	547,40%	22,23	111,15	21,73	114,37	

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Km	4,713	235,65%	4,73	236,5	1	100	
11	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	47,436	474,36%	27,52	275,2	4,4	146,67	
12	Tergantinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembatan	3	100,00%	36 m	60	0 m	0	
13	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	36	150,00%	392,85 m	261,9	392,85 m	170,75	
14	Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan	18	100,00%	484,5 m	323	123,6 m	123,6	
15	Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	7	100,00%	60 m	100	40 m	100	
16	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	km	35,635	1018,14%	45,3	226,5	15	375	

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	57,727	262,40%	29,1	132,27	24,891	138,28	
18	Meningkatnya Kawasan Perkotaan Terlayani Sistem Jaringan Drainase	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	%	51,57	102,22%	49,34	101,36	47,26	102,78	
19	Meningkatnya Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten	%	41,10	100,00%	40,44	104,93	37,87	100	
		Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kabupaten	%	66,68	99,93%	66,70	100	66,68	106,69	
		Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	88,34	108,86%	78,79	105,76	73,93	114,68	
20	Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Kabupaten	Persentase Pengurangan Genangan	%	69,24	100,23%	67,66	102,24	64,76	106,15	
		Persentase Panjang Sungai yang dikelola	%	2,697	116,75%	4,01	123,77	1,2	240	

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	%	69,819	100,14%	62,41	111,87	55,69	705,83	
22	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Perkotaan	2	100,00%	609 m	121,8	N/A	N/A	
23	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	2	100,00%	1017,8 m	203,56	N/A	N/A	
24	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	9	100,00%	10428,46 m	115,87	5.435,37 m	187	
25	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	4	100,00%	82038 m	182	40362 m	101	
26	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	11,9155	108,32%	6,106	305,3	N/A	N/A	
27	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Km	2,657	106,28%	15,564	103,76	0,5074	327,35	

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Km	0,469	101,96%	1,0623	212,46	N/A	N/A	
29	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	100,00%	1	100	N/A	N/A	
30	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	2	100,00%	7	100	N/A	N/A	
31	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung	6	100,00%	10	111,11	N/A	N/A	
32	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	Km	33,597	113,38%	N/A	N/A	54,78	127,33	
33	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	20,43	102,15%	27,484	162,15	18,955	133,49	
34	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	2	100,00%	1	100	N/A	N/A	

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Layak	%	100	100,00%	86,94	102,15	84,65	105,06	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	%	18,798	103,46%	17,98	100	16,72	100	
36	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah	%	100,00	100,00%	84,95	102,2	78,65	102,49	
		Persentase Akses Sanitasi Aman	%	10,22	104,18%	9,55	106,82	8,91	116,78	
		Persentase Akses Sanitasi Layak	%	100,00	100,00%	84,95	102,2	78,65	102,49	
37	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang dilakukan Penataan	Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai	%	86,45	101,06%	84,62	100,06	83,13	99,66	
		Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan	%	89,63	100,38%	88,93	100	88,57	113,55	

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten	Persentase Penambahan Jaringan SPAM Kabupaten	%	1,608	100,50%	1,83	116,56	1,56	106,12	
39	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Kabupaten	Persentase Akses Sanitasi Layak	%	100,00	100,00%	84,95	102,2	78,65	102,49	
		Persentase Akses Sanitasi Aman	%	10,22	104,18%	9,55	106,82	8,91	116,78	
40	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang tertata dengan baik	Persentase Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik	%	51,43	120,00%	38,57	168,72	20	174,98	
41	Meningkatnya Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase Infrastruktur Kawasan Strategis dalam Kondisi Baik	%	176,37	176,37%	124,24	124,24	63,95	63,95	
42	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Unit SR	1367	97,64%	N/A	N/A	N/A	N/A	

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit	9	112,50%	9	112,5	12	150	
44	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dioptimalisasi	Unit	9	112,50%	9	112,5	12	150	
45	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan yang Mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	1120	160,00%	747	213,43	632	126,4	
46	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	2	200,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	
47	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	965	120,63%	1.178	102,43	546	121,33	
48	Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	800	100,00%	19 KKP	100	12 KKP	100	
49	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan	3	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	7	100,00%	10	100	5	100	
51	Meningkatnya Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	%	149	169,32%	87,5	100	87,33	100,38	
52	Meningkatnya tenaga kerja jasa konstruksi yang Terampil	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi	%	64,28	107,13%	30	100	14,1	141	
53	Meningkatnya layanan informasi jasa konstruksi Kabupaten	Prosentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	%	90	100,00%	90,00	100	90,00	100	
54	Meningkatnya Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi Konstruksi	%	60	100,00%	40	100	20	100	
55	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	128	116,36%	71	202,86	28	93,33	
56	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang Mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	310	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung	2	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	
58	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	2	100,00%	2	100	2	100	
59	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	186	186,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	
60	Jasa Konstruksi yang Mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	48	160,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	
61	Meningkatnya Kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang	%	92,18	100,00%	92,172	100	92,16	100	
62	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Bangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	100,00	100,00%	100	100	101,64	101,64	
63	Meningkatnya Kesesuaian RUTR dan RRTR Terhadap Dinamika Pembangunan	Persentase Penilaian Kesesuaian RUTR dan RRTR Terhadap Dinamika Pembangunan	%	60	75,00%	60,00	100	40,00	100	

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RUTR	%	100	100,00%	88,65	88,65	154,40	154,4	
65	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	%	97	114,12%	N/A	N/A	N/A	N/A	
66	Meningkatnya Bangunan yang memiliki Persetujuan dokumen teknis Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Ber-IMB	%	8,30	100,00%	8,25	100	8,19	100	
67	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	6	100,00%	1	100	1	100	
68	Terpenuhinya Dokumen Administrasi dan Penyempurnaan Dokumen Hasil Evaluasi dan Masukan pada Forum Lintas Sektor dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Substansi	Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Subtansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2	100,00%	1	100	1	100	
69	Tersampainya Substansi Pengaturan Bidang Penataan Ruang kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemangku Kepentingan yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi	200 Orang	200	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	
70	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk Meningkatkan Kerja Sama Antar pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Ruang	Dokumen	4	100,00%	4	100	4	100	

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	342	114,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	
72	Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dokumen	1	100,00%	2	100	2	100	
73	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	216	144,00%	240	188,98	470	470	
74	Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah Garapan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah	%	100	100,00%	100,00	100,00	100,00	100	
75	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	%	100	100,00%	100,00	100,00	100,00	100	
76	Meningkatnya Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikasi	Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikasi	%	69,61	108,56%	52,72	112,97	17,66	60,42	

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Meningkatnya Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	Persentase Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	%	100	100,00%	100,00	100,00	100,00	100	
78	Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitas Pengaduan Sengketa Tanah Garapan	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pengaduan Sengketa Tanah	%	100	100,00%	100,00	100,00	100,00	100	
79	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitas dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Persentase Koordinasi, Fasilitas dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	%	100	100,00%	100,00	100,00	100,00	100	
80	Meningkatnya Jumlah Bidang Tanah Pemkab yang Tersertifikati	Persentase Jumlah Bidang Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi	%	69,61	103,51%	52,72	105,87	36,28	112,19	
81	Meningkatnya Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	Persentase Inventarisasi Aset Tanah Pemkab Dalam Satu Tahun	%	100	100,00%	100,00	100,00	100,00	100	
82	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	43	104,88%	25	100	30	100	
83	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Berita Acara	7	175,00%	4	100	4	100	

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam Rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam Rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Dokumen	7	700,00%	1	100	2	200	
85	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Dokumen	204	102,00%	330	132	214	85,60	
86	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	1	100,00%	1	100	1	100	
87	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	100,00%	1	100	1	100	
88	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	%	87,56	103,01%	84,95	103,6	81,58	111,75	
89	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	%	100	100,00%	100,00	100	100,00	100	
90	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	%	100	100,00%	100,00	100	100,00	100	

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	%	100	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	
92	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	%	100	100,00%	105,56	105,56	100,00	100	
93	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhiannya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	%	100	100,00%	100,00	100,00	100,00	100	
94	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhiannya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100,00%	100,00	100,00	100,00	100	
95	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Terpenuhiannya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100,00%	100,00	100,00	100,00	100	
96	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	100,00%	7	100	7	100	
97	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	100,00%	2	100	N/A	N/A	

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	100,00%	10	100	10	100	
99	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	70	100,00%	70	100	70	100	
100	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	100,00%	12	100	N/A	N/A	
101	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	100,00%	1	100	1	100	
102	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16	100,00%	16	100	16	100	
103	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	100,00%	1	100	1	100	

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	
105	Terlaksananya Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	14	100,00%	19	105,56	10	100	
106	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangam Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	100,00%	12	100	12	100	
107	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	100,00%	12	100	12	100	
108	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	100,00%	12	100	12	100	
109	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	100,00%	12	100	12	100	
110	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72	100,00%	48	100	48	100	

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	100,00%	12	100	12	100	
112	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	100,00%	12	100	12	100	
113	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	100,00%	12	100	12	100	
114	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	100,00%	12	100	12	100	
115	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	100,00%	12	100	12	100	
116	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	100,00%	1	100	1	100	
117	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	63	100,00%	57	100	54	100	

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	10	100,00%	10	100	10	100	
119	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	159	100,00%	115	100	115	100	
120	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	100,00%	2	100	2	100	

Sumber : Pengumpul Data

Berdasarkan data pada tabel 3.3 dapat diketahui bahwa realisasi sasaran meningkatnya Konektivitas Kabupaten meningkat setiap tahunnya bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, begitu juga dengan sasaran meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Kabupaten dan sasaran meningkatnya Ketertiban Ruang dan Bangunan.

Terdapat beberapa indikator utama, seperti Persentase Prasarana Konektivitas, Indeks Jaringan Infrastruktur, serta Ketaatan Terhadap RTRW. Setiap indikator dievaluasi berdasarkan realisasi capaian dalam tiga tahun terakhir (2022, 2023, dan 2024), serta target yang telah ditetapkan. Dari tabel ini, terlihat bahwa capaian beberapa indikator, seperti Persentase Prasarana Konektivitas, mengalami sedikit fluktuasi, dengan capaian 98,81 pada tahun 2022, meningkat ke 98,84 pada tahun 2023, dan ditargetkan mencapai 98,95 pada tahun 2024. Selain itu, indikator lain seperti Indeks Jaringan Infrastruktur menunjukkan tren yang cukup positif, di mana nilai capaian meningkat dari 76,05 di tahun 2022 menjadi 79,22 di tahun 2023, dengan target 87,50 di tahun 2024. Beberapa indikator lain, juga sama seperti Ketaatan Terhadap RTRW. Secara keseluruhan, tabel ini memberikan gambaran tentang pencapaian dan target strategis yang diharapkan dalam pembangunan daerah. Ketiga indikator menunjukkan tren positif, namun target yang lebih tinggi tetap menuntut upaya perbaikan dan inovasi dalam implementasi kebijakan. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pencapaian indikator yang agar lebih optimal, sehingga strategi yang lebih efektif dapat diterapkan. Dengan demikian, data dalam tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai laporan capaian, tetapi juga sebagai bahan analisis untuk perencanaan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

#### **D. REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA**

Indikator kinerja sasaran Tahun 2024 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Perubahan Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun 2024 Renstra Perubahan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2024, untuk mengetahui kemampuan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dan Target Periode Akhir Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat di dalam Dokumen Perencanaan Strategis

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Konektivitas Kabupaten	Persentase Prasarana Konektivitas	%	98,95	98,88	100,07%
2	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Kabupaten	Indeks Jaringan Infrastruktur	%	87,50	87,8	99,66%
3	Meningkatnya Ketertiban Ruang dan Bangunan	Ketaatan Terhadap RTRW	%	94,526	94,54	99,99
4	Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	83,55	82,95	100,72%
5	Meningkatnya Jalan Desa dalam Kondisi Mantap	Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	%	78,76	79,16	99,49%
6	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	7,00	1,86	376,34%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Jembatan dalam Kondisi Baik	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	%	91,57	94,97	96,42%
	Meningkatnya jalan dalam kondisi mantap	Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	%	3,62	1,2	301,67%
7	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	105	228	46,05%
8	Jalan/Jembatan yang Mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Km	1907,51	5.703,25	33,45%
9	Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	54,74	12	456,17%
10	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Km	4,713	6	78,55%
11	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	47,436	30	158,12%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
12	Tergantinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembatan	3	13	23,08%
13	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	36	48	75,00%
14	Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan	18	32	56,25%
15	Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	7	13	53,85%
16	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	km	35,635	10,5	339,38%
17	Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	57,727	66	87,47%
18	Meningkatnya Kawasan Perkotaan Terlayani Sistem Jaringan Drainase	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	%	51,57	53,09	97,14%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
19	Meningkatnya Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten	%	41,10	46,24	88,88%
		Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kabupaten	%	66,68	66,77	99,87%
20	Meningkatnya Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	88,34	87,87	100,53%
21	Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Kabupaten	Persentase Pengurangan Genangan	%	69,24	71,92	96,27%
		Persentase Panjang Sungai yang dikelola	%	2,697	1,75	154,11%
22	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	%	69,819	82,445	84,69%
23	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Perkotaan	2	6	33,33%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
24	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	2	8	25,00%
25	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	9	18	50,00%
26	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	4	4	100,00%
27	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	11,9155	24	49,65%
28	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Km	2,657	2,7	98,41%
29	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Km	0,469	1,15	40,78%
30	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	3	33,33%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
31	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	2	5	40,00%
32	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung	6	9	66,67%
33	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	Km	33,597	51,632	65,07%
34	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	20,43	45	45,40%
35	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	2	7	28,57%
36	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Layak	%	100	100	100,00%
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	%	18,798	18,53	101,45%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
37	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah	%	100,00	100	100,00%
		Persentase Akses Sanitasi Aman	%	10,22	10,3	99,22%
		Persentase Akses Sanitasi Layak	%	100,00	100	100,00%
38	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang dilakukan Penataan	Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai	%	86,45	90	96,06%
		Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan	%	89,63	87,58	102,34%
39	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten	Persentase Penambahan Jaringan SPAM Kabupaten	%	1,608	1,72	93,49%
40	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Kabupaten	Persentase Akses Sanitasi Layak	%	100,00	100	100,00%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Akses Sanitasi Aman	%	10,22	10,3	99,22%
41	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang tertata dengan baik	Persentase Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik	%	51,43	51,43	100,00%
	Meningkatnya Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase Infrastruktur Kawasan Strategis dalam Kondisi Baik	%	176,37	100	176,37%
42	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Unit SR	1367	1000	136,70%
43	Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit	9	24	37,50%
44	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dioptimalisasi	Unit	9	24	37,50%
45	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan yang Mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	1120	1500	74,67%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
46	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	2	3	66,67%
47	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	965	1500	64,33%
48	Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	800	1500	53,33%
49	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan	3	9	33,33%
50	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	7	17	41,18%
51	Meningkatnya Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	%	149	88	169,32%
52	Meningkatnya tenaga kerja jasa konstruksi yang Terampil	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi	%	64,28	100	64,28%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
53	Meningkatnya layanan informasi jasa konstruksi Kabupaten	Prosentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	%	90	90	100,00%
54	Meningkatnya Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi Konstruksi	%	60	100	60,00%
55	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	128	255	50,20%
56	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	2	12	16,67%
57	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang Mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	310	1010	30,69%
58	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung	2	2	100,00%
59	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	186	300	62,00%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
60	Jasa Konstruksi yang Mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	48	110	43,64%
61	Meningkatnya Kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang	%	92,18	92,2	97,96%
62	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Bangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	100,00	100	100,00%
63	Meningkatnya Kesesuaian RUTR dan RRTR Terhadap Dinamika Pembangunan	Persentase Penilaian Kesesuaian RUTR dan RRTR Terhadap Dinamika Pembangunan	%	60	100	60,00%
64	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RUTR	%	100	100	100,00%
65	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	%	97	86	112,79%
66	Meningkatnya Bangunan yang memiliki Persetujuan dokumen teknis Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Ber-IMB	%	8,30	8,41	98,69%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
67	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	6	7	85,71%
68	Terpenuhinya Dokumen Administrasi dan Penyempurnaan Dokumen Hasil Evaluasi dan Masukan pada Forum Lintas Sektor dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Substansi	Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Subtansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2	7	28,57%
69	Tersampainya Substansi Pengaturan Bidang Penataan Ruang kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemangku Kepentingan yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi	200 Orang	200	200	100,00%
70	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk Meningkatkan Kerja Sama Antar pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Ruang	Dokumen	4	12	33,33%
71	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	342	300	114,00%
72	Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dokumen	1	4	25,00%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
73	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	216	450	48,00%
74	Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah Garapan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah	%	100	100	100,00%
75	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	%	100	100	100,00%
76	Meningkatnya Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikati	Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikati	%	69,61	90,06	77,29%
77	Meningkatnya Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	Persentase Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	%	100	100	100,00%
78	Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah Garapan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah	%	100	100	100,00%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
79	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	%	100	100	100,00%
80	Meningkatnya Jumlah Bidang Tanah Pemkab yang Tersertifikasi	Persentase Jumlah Bidang Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi	%	69,61	93,19	74,70%
81	Meningkatnya Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	Persentase Inventarisasi Aset Tanah Pemkab Dalam Satu Tahun	%	100	100	100,00%
82	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	43	41	104,88%
83	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Berita Acara	7	4	175,00%
84	Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam Rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam Rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Dokumen	7	3	233,33%
85	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Dokumen	204	200	102,00%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
86	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	1	3	33,33%
87	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	3	33,33%
88	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	%	87,56	85,1	102,89%
89	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	%	100	100	100,00%
90	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	%	100	100	100,00%
91	Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	%	100	100	100,00%
92	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	%	100	100	100,00%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
93	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	%	100	100	100,00%
94	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100,00%
95	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100,00%
96	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	21	33,33%
97	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	6	33,33%
98	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	30	33,33%
99	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	70	70	100,00%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
100	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	36	33,33%
101	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3	33,33%
102	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	16	48	33,33%
103	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	3	33,33%
104	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	12	33,33%
105	Terlaksananya Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	14	42	33,33%
106	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangam Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	36	33,33%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
107	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	36	33,33%
108	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	36	33,33%
109	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	36	33,33%
110	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72	171	42,11%
111	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	36	33,33%
112	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	36	33,33%
113	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	36	33,33%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
114	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36	33,33%
115	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	36	33,33%
116	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	3	33,33%
117	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	63	63	100,00%
118	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	10	10	100,00%
119	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	159	159	100,00%
120	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100,00%

Sumber : Pengumpul Data

Tabel di atas membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yakni renstra perubahan kedua. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 sudah mencapai lebih dari 99% dibandingkan dengan target periode akhir renstra, diantaranya untuk sasaran meningkatnya konektivitas kabupaten sudah melebihi target akhir renstra yakni sebesar 100,07%, sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur kabupaten sebesar 99,66% dan sasaran meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan sebesar 99,99%. Meskipun telah mencapai 99% lebih, pelaksanaan pekerjaan penunjang sasaran ini terus tetap menjadi perhatian.

**E. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR PROVINSI DAN NASIONAL (JIKA ADA)**

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Provinsi dan Nasional

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2024	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Konektivitas Kabupaten	Persentase Prasarana Konektivitas	%	98,95	N/A	N/A
2	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Kabupaten	Indeks Jaringan Infrastruktur	%	87,50	N/A	N/A
3	Meningkatnya Ketertiban Ruang dan Bangunan	Ketaatan Terhadap RTRW	%	94,526	N/A	N/A
4	Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	83,55	N/A	N/A
5	Meningkatnya Jalan Desa dalam Kondisi Mantap	Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	%	78,76	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2024	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
6	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	7,00	N/A	N/A
	Meningkatnya Jembatan dalam Kondisi Baik	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	%	91,57	N/A	N/A
	Meningkatnya jalan dalam kondisi mantap	Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	%	3,62	N/A	N/A
7	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	105	N/A	N/A
8	Jalan/Jembatan yang Mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Km	1.907,51	N/A	N/A
9	Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	54,74	N/A	N/A
10	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Km	4,713	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2024	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
11	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	47,436	N/A	N/A
12	Tergantinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembatan	3	N/A	N/A
13	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	36	N/A	N/A
14	Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan	18	N/A	N/A
15	Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	7	N/A	N/A
16	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	km	35,635	N/A	N/A
17	Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	57,727	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2024	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
18	Meningkatnya Kawasan Perkotaan Terlayani Sistem Jaringan Drainase	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	%	51,57	N/A	N/A
19	Meningkatnya Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten	%	41,10	N/A	N/A
		Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kabupaten	%	66,68	N/A	N/A
		Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	88,34	N/A	N/A
20	Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Kabupaten	Persentase Pengurangan Genangan	%	69,24	N/A	N/A
		Persentase Panjang Sungai yang dikelola	%	2,697	N/A	N/A
21	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	%	69,819	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2024	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
22	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Perkotaan	2	N/A	N/A
23	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	2	N/A	N/A
24	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	9	N/A	N/A
25	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	4	N/A	N/A
26	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	11,9155	N/A	N/A
27	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Km	2,657	N/A	N/A
28	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Km	0,469	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2024	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
29	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	N/A	N/A
30	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	2	N/A	N/A
31	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung	6	N/A	N/A
32	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	Km	33,597	N/A	N/A
33	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	20,43	N/A	N/A
34	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	2	N/A	N/A
35	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Layak	%	100	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2024	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	%	18,798	N/A	N/A
36	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah	%	100,00	N/A	N/A
		Persentase Akses Sanitasi Aman	%	10,22	N/A	N/A
		Persentase Akses Sanitasi Layak	%	100,00	N/A	N/A
37	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang dilakukan Penataan	Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai	%	86,45	N/A	N/A
		Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan	%	89,63	N/A	N/A
38	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten	Persentase Penambahan Jaringan SPAM Kabupaten	%	1,608	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2024	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
39	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Kabupaten	Persentase Akses Sanitasi Layak	%	100,00	N/A	N/A
		Persentase Akses Sanitasi Aman	%	10,22	N/A	N/A
40	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang tertata dengan baik	Persentase Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik	%	51,43	N/A	N/A
41	Meningkatnya Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase Infrastruktur Kawasan Strategis dalam Kondisi Baik	%	176,37	N/A	N/A
42	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Unit SR	1367	N/A	N/A
43	Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit	9	N/A	N/A
44	Teroptimisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dioptimalisasi	Unit	9	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2024	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
45	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan yang Mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	1120	N/A	N/A
46	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	2	N/A	N/A
47	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	965	N/A	N/A
48	Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Domestik (SPALD)	Orang	800	N/A	N/A
49	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan	3	N/A	N/A
50	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	7	N/A	N/A
51	Meningkatnya Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	%	149	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2024	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
52	Meningkatnya tenaga kerja jasa konstruksi yang Terampil	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi	%	64,28	N/A	N/A
53	Meningkatnya layanan informasi jasa konstruksi Kabupaten	Prosentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	%	90	N/A	N/A
54	Meningkatnya Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi Konstruksi	%	60	N/A	N/A
55	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	128	N/A	N/A
56	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	2	N/A	N/A
57	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang Mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	310	N/A	N/A
58	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung	2	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2024	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
59	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	186	N/A	N/A
60	Jasa Konstruksi yang Mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	48	N/A	N/A
61	Meningkatnya Kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang	%	92,18	N/A	N/A
62	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Bangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	100,00	N/A	N/A
63	Meningkatnya Kesesuaian RUTR dan RRTR Terhadap Dinamika Pembangunan	Persentase Penilaian Kesesuaian RUTR dan RRTR Terhadap Dinamika Pembangunan	%	60	N/A	N/A
64	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RUTR	%	100	N/A	N/A
65	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	%	97	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2024	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
66	Meningkatnya Bangunan yang memiliki Persetujuan dokumen teknis Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Ber-IMB	%	8,30	N/A	N/A
67	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	6	N/A	N/A
68	Terpenuhinya Dokumen Administrasi dan Penyempurnaan Dokumen Hasil Evaluasi dan Masukan pada Forum Lintas Sektor dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Substansi	Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Subtansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2	N/A	N/A
69	Tersampainya Substansi Pengaturan Bidang Penataan Ruang kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemangku Kepentingan yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi	200 Orang	200	N/A	N/A
70	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk Meningkatkan Kerja Sama Antar pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Ruang	Dokumen	4	N/A	N/A
71	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	342	N/A	N/A
72	Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dokumen	1	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2024	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
73	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	216	N/A	N/A
74	Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah Garapan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah	%	100	N/A	N/A
75	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	%	100	N/A	N/A
76	Meningkatnya Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikasi	Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikasi	%	69,61	N/A	N/A
77	Meningkatnya Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	Persentase Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	%	100	N/A	N/A
78	Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah Garapan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah	%	100	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2024	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
79	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	%	100	N/A	N/A
80	Meningkatnya Jumlah Bidang Tanah Pemkab yang Tersertifikasi	Persentase Jumlah Bidang Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi	%	69,61	N/A	N/A
81	Meningkatnya Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	Persentase Inventarisasi Aset Tanah Pemkab Dalam Satu Tahun	%	100	N/A	N/A
82	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	43	N/A	N/A
83	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Berita Acara	7	N/A	N/A
84	Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam Rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam Rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Dokumen	7	N/A	N/A
85	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Dokumen	204	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2024	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
86	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	1	N/A	N/A
87	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	N/A	N/A
88	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	%	87,56	N/A	N/A
89	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	%	100	N/A	N/A
90	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	%	100	N/A	N/A
91	Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	%	100	N/A	N/A
92	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	%	100	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2024	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
93	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	%	100	N/A	N/A
94	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	N/A	N/A
95	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	N/A	N/A
96	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	N/A	N/A
97	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	N/A	N/A
98	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	N/A	N/A
99	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	70	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2024	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
100	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	N/A	N/A
101	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	N/A	N/A
102	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	16	N/A	N/A
103	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	N/A	N/A
104	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	N/A	N/A
105	Terlaksananya Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	14	N/A	N/A
106	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangam Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2024	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
107	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	N/A	N/A
108	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	N/A	N/A
109	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	N/A	N/A
110	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72	N/A	N/A
111	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	N/A	N/A
112	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	N/A	N/A
113	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2024	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
114	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	N/A	N/A
115	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	N/A	N/A
116	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	N/A	N/A
117	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	63	N/A	N/A
118	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	10	N/A	N/A
119	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	159	N/A	N/A
120	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	N/A	N/A

Sumber Data : Pengolah Data

## **F. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

Berikut adalah penjelasan terkait faktor pendorong/penyebab keberhasilan untuk setiap indikator kinerja yang tercapai (target berhasil terealisasi). Dan berikan narasi faktor penghambat/penyebab kegagalan untuk setiap indikator kinerja yang gagal direalisasi sesuai target. Dan sebutkan alternatif solusi yang telah atau akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut.

### **1. MENINGKATNYA KONEKTIVITAS KABUPATEN**

Faktor keberhasilan sasaran ini adalah ketersediaan material sesuai dengan rencana dan kebutuhan, Laporan yang transparan dan konstan dari masyarakat jika terjadi permasalahan di sektor fisik jalan, Pengawasan, monitoring dan evaluasi berlapis di pelaksanaan pekerjaan, dukungan dari pihak Kejaksaan Negeri dan pihak TNI dalam pelaksanaan pekerjaan dan Koordinasi yang baik antara konsultan pengawas, konsultan lapangan dinas dan tim teknis bidang bina marga. Faktor kegagalan sasaran ini adalah masih tidak teridentifikasinya fungsi lahan dan kepemilikan aset lahan yang berpotensi untuk dijadikan jalan baru, cuaca yang tidak menentu yang mana pada Triwulan 4 sudah memasuki musim penghujan, mobilisasi material ke lokasi yang sangat jauh, medan dan akses yang sulit untuk menuju lokasi pekerjaan dan Jangka waktu pelaksanaan yang sangat singkat.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran :

Upaya perbaikan yang dilakukan yakni perlu koordinasi lebih lanjut terkait fungsi lahan dan kepemilikan aset lahan. Tindak lanjut yang akan datang adalah dilakukan koordinasi terkait fungsi lahan dan kepemilikan aset lahan.

### **2. MENINGKATNYA KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN**

Faktor keberhasilan sasaran ini adalah penambahan anggaran pemerintah untuk infrastruktur, kerjasama yang baik antar lembaga pemerintah, memiliki dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota), koordinasi yang baik dengan pihak terkait yang rawan genangan dan pembangunan saluran drainase, pemeliharaan dan rehabilitasi saluran irigasi secara rutin, besarnya peminatan masyarakat terhadap penyediaan bangunan SPAM dan perluasan bangunan SPAM, koordinasi dan kerjasama yang baik antara penyedia, pengguna jasa, dan konsultan pengawas demi kelancaran pekerjaan, komitmen pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, masyarakat yang kondusif dan support terhadap pelaksanaan kegiatan.

Faktor kegagalan sasaran ini adalah perencanaan teknis saluran drainase kurang komprehensif untuk satu sub sistem drainase, belum terhubungnya jaringan drainase dalam sub sistem drainase ke suatu outlet yang terhubung ke sungai, belum adanya masterplan drainase di seluruh kecamatan terkecuali kota Martapura, Peraturan Daerah terkait pengaturan sistem drainase belum ada, kondisi muka air yang dipengaruhi pengaruh pasang surut sehingga menyebabkan alat dapat digunakan di waktu-waktu tertentu, pelaksanaan kegiatan pada triwulan 4 sudah memasuki musim penghujan, mobilisasi material ke lokasi yang sangat jauh, medan dan akses menuju lokasi pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan yang sangat singkat, masih sangat dinamisnya regulasi yang

mengatur tata cara pelaksanaan sertifikasi, proses rekrutmen peserta, dalam memenuhi kelengkapan persyaratan peserta, koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi SKK atau stakeholder jasa konstruksi lainnya terkait belum adanya jabatan kerja yang dibutuhkan, narasumber (beberapa jabker) yang diinginkan, masih belum tersedia di daerah.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran:

Upaya perbaikan :

a. Drainase

1. Mengupayakan perbaikan saluran melalui swakelola operasional dan pemeliharaan drainase :
  - Saluran drainase existing yang tersumbat dan tertutup plat dilakukan pembongkaran kemudian dibersihkan dengan penyemprotan air pompa jet pump
  - Saluran yang runtuh diperbaiki dikembalikan semula/rehabilitasi
2. Melakukan upaya konektivitas saluran drainase dalam satu sistem jaringan drainase dengan melakukan pembangunan dan peningkatan saluran drainase

b. Air Minum

1. Peningkatan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Air Minum Dan Kualitas Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)
2. Optimalisasi Pengembangan Pendanaan Untuk Penyelenggaraan SPAM
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan SPAM
4. Penyelenggaraan Dan Penerapan NSPK Di Pusat Dan Di Daerah
5. Peningkatan Upaya Perlindungan Dan Pelestarian Sumber Air Baku
6. Peningkatan Peran Dan Kemitraan Badan Usaha Dan Masyarakat
7. Penyelenggaraan Inovasi Teknologi SPAM

c. Air Limbah

Melakukan Kordinasi dengan Lintas OPD, melakukan survei lapangan langsung terhadap penerima program, melakukan pembangunan diwaktu musim kering atau sebelum penghujan, menghindari kondisi lahan yang tidak ideal dan tidak sesuai kriteria

d. Jalan Poros Desa

Perlunya seleksi lokasi penanganan jalan poros desa sesuai dengan kebutuhan.

Tindak lanjut yang akan datang :

a. Drainase

Mengusulkan masterplan dan outline plan genangan drainase kota martapura pada penganggaran sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan dan pada sub kegiatan Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan.

b. Air Minum

- Mengembangkan SPAM dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- Membangun SPAM IKK untuk pemenuhan air minum di 20 kecamatan desa rawan air bersih;
- Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan;

- Melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air;
  - Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi;
  - Melakukan sinkronisasi data dan pemuktahiran dalam hal penentuan cakupan pelayanan dengan indikator penilaian antar instansi penyedia data (PDAM dan Dinas PUPRP) dan pelaksana kegiatan statistik (BPS).
  - Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pendanaan Penyelenggaraan SPAM.
  - Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah
  - Memetakan kebutuhan pengembang SPAM yang dapat di danai oleh dana CSR
  - Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi seperti dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penyediaan data dan informasi
- c. Air Limbah:  
Melakukan Kordinasi dengan Lintas OPD, melakukan survei lapangan langsung terhadap penerima program, melakukan pembangunan diwaktu musim kering atau sebelum penghujan, menghindari kondisi lahan yang tidak ideal dan tidak sesuai kriteria
- d. Jalan Poros Desa  
Akan dilakukan seleksi lokasi penanganan jalan poros desa sesuai dengan kebutuhan.

### 3. MENINGKATNYA KETERTIBAN RUANG DAN BANGUNAN

Capaian Kinerja sebesar 100,00% dengan Faktor keberhasilan sasaran ini adalah Ketersediaan peraturan dan undang-undang yang jelas, Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya RTRW, Kerjasama yang baik antarlembaga dan instansi pemerintah, Penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi geografis (SIG) dalam perencanaan tata ruang. Faktor kegagalan sasaran ini adalah Adanya pembangunan yang telah mendapatkan izin sebelum adanya Peraturan terkait RTR (RTRW/RDTR) sehingga berpengaruh mengurangi nilai capaian ketaatan terhadap rencana tata ruang. Dan adanya pembangunan yang tidak berkesesuaian dengan RTR terbaru.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran:

Upaya perbaikan melakukan Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang (RTR) pada Kabupaten Banjar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dengan proses penerbitan izin yang terkendala melalui Forum Penataan Ruang (FPR), melakukan pengawasan terhadap implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), menyusun rancangan Peraturan Bupati Banjar tentang Garis Sempadan Bangunan dan Tindak lanjutnya membuat Rencana Detail Tata Ruang pada kecamatan-kecamatan yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang, membuat Tim Khusus pada Proses Penerbitan Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha maupun Non Berusaha, melakukan koordinasi lebih intens dengan SKPD terkait dengan data yang diperlukan dalam proses pembuatan Rencana Tata Ruang (RTR), menyusun rencana kajian jarak bebas bangunan (JAB) sebagai tindakan dalam pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Banjar, meningkatkan

pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui aplikasi berbasis website SIMBG.

**4. MENINGKATNYA JALAN DALAM KONDISI MANTAP DAN MENINGKATNYA JALAN DESA DALAM KONDISI MANTAP**

Capaian Kinerja sebesar 105,57% dengan Faktor Keberhasilan sasaran ini monitoring yang ketat dari PPK dan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, masyarakat yang kondusif dan support terhadap pelaksanaan kegiatan, konsultan pengawas yang profesional dalam mengawal pekerjaan dan Kontraktor yang mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan dan Faktor Penghambat sasaran ini cuaca yang anomali menyebabkan terendahnya beberapa lokasi pekerjaan, cuaca di periode triwulan empat yang sudah memasuki musim penghujan, mobilisasi material ke lokasi yang sangat jauh, medan dan akses menuju lokasi pekerjaan dan jangka waktu pelaksanaan yang sangat singkat.

**5. MENINGKATNYA JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI MANTAP, MENINGKATNYA JEMBATAN DALAM KONDISI BAIK DAN MENINGKATNYA JALAN POROS DESA DALAM KONDISI MANTAP**

Capaian Kinerja sebesar 376,34% dan 100,11% dengan Faktor Keberhasilan sasaran ini masyarakat yang kondusif dan support terhadap pelaksanaan kegiatan, konsultan pengawas yang profesional dalam mengawal pekerjaan, kontraktor yang mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan, pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan target dan monitoring yang ketat dari PPK dan kerja sama yang baik antara atasan dan bawahan dan Faktor Penghambat sasaran ini cuaca di periode triwulan empat yang sudah memasuki musim penghujan, mobilisasi material ke lokasi yang sangat jauh, medan dan akses menuju lokasi pekerjaan dan Jangka waktu.

**6. TERSUSUNNYA RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN**

Capaian Kinerja sebesar 145,83% dengan Faktor Keberhasilan tersedianya anggaran perencanaan dan konsultan perencanaan dengan tahapan pekerjaan fisik yang sudah dilakukan berupa penyusunan dokumen perencanaan, penunjukan penyedia, penandatanganan kontrak dan proses pelaksanaan yang sedang berjalan dan Faktor Penghambat perlu waktu untuk melakukannya penyusunan Rencana.

**7. JALAN/JEMBATAN YANG MENDAPATKAN SURVEY KONDISI**

Capaian Kinerja sebesar 100,01% dengan Faktor Keberhasilan koordinasi yang lancar dengan penyedia dengan tahapan pekerjaan fisik yang sudah selesai dan Faktor Penghambatnya adalah cuaca yang terkadang kurang baik.

**8. TEREKONSTRUKSINYA JALAN**

Capaian Kinerja sebesar 547,40% dengan Faktor Keberhasilan tersedianya sarana dan prasarana alat berat yang mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan tahapan pekerjaan fisik berupa tahap persiapan penunjukan penyedia, pelaksanaan pekerjaan darurat, pelaksanaan pekerjaan swakelola jalan kabupaten, pelaksanaan pekerjaan

swakelola jalan Kabupaten (kec. Pengaron), pelaksanaan pekerjaan swakelola jalan kabupaten dan desa, pelaksanaan pekerjaan tanggap darurat jalan dan jalan desa dan pelaksanaan pekerjaan telah selesai dan Faktor Penghambatnya kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi.

#### **9. TERPELIHARANYA JALAN SECARA BERKALA**

Capaian kinerja sebesar 235,65% dengan Faktor Keberhasilan tersedianya anggaran dan sumber daya manusia dengan tahapan pekerjaan fisik berupa tahap persiapan penyusunan harga satuan pasar, persiapan pelaksanaan pengadaan barang jasa, survey lokasi, proses persiapan pengadaan, proses penandatanganan kontrak, pelaksanaan pengukuran awal (MC-0), pelaksanaan pekerjaan, *Provisional Hand Over* (PHO), dan pekerjaan fisik yang sudah selesai dan Faktor Penghambatnya cuaca yang terkadang kurang baik.

#### **10. TERPELIHARANYA JALAN SECARA RUTIN**

Capaian Kinerja sebesar 474,36% dengan Faktor Keberhasilan tersedianya sarana dan prasarana alat berat yang mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan tahapan pekerjaan fisik berupa tahap persiapan penunjukkan penyedia, pelaksanaan pekerjaan darurat, pelaksanaan pekerjaan swakelola jalan kabupaten, pelaksanaan pekerjaan swakelola jalan kabupaten (kec. Pengaron), pelaksanaan pekerjaan swakelola jalan kabupaten dan desa, pelaksanaan pekerjaan tanggap darurat jalan dan jalan desa dan pelaksanaan pekerjaan telah selesai dan Faktor Penghambat kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi.

#### **11. TERGANTINYA JEMBATAN**

Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Faktor Keberhasilan Pelaksanaan persiapan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan sesuai rencana dengan tahapan pekerjaan fisik berupa penyusunan dokumen perencanaan dan Faktor Penghambat perlunya waktu untuk melakukan penyusunan rencana.

#### **12. TERPELIHARANYA JEMBATAN SECARA RUTIN**

Capaian Kinerja sebesar 150,00% dengan Faktor Keberhasilan tersedianya anggaran perencanaan dan konsultan perencanaan dengan tahapan pekerjaan fisik berupa penyusunan dokumen perencanaan dan Faktor Penghambatnya perlunya waktu untuk melakukan penyusunan rencana.

#### **13. TEREHABILITASINYA JEMBATAN**

Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Faktor Keberhasilan tersedianya anggaran perencanaan dan konsultan perencanaan dengan tahapan pekerjaan fisik berupa penyusunan dokumen perencanaan dan Faktor Penghambat perlunya waktu untuk melakukan penyusunan Rencana.

#### **14. TERBANGUNNYA JEMBATAN**

Capaian kinerja sebesar 100% dengan Faktor Keberhasilan tersedianya anggaran perencanaan dan konsultan perencanaan dengan tahapan pekerjaan fisik berupa penyusunan dokumen perencanaan dan Faktor Penghambat kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi.

#### **15. TERBANGUNNYA JALAN**

Capaian kinerja sebesar 1.018,14% dengan Faktor Keberhasilan Ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia dengan tahapan pekerjaan fisik yang sudah selesai Faktor Penghambatnya cuaca yang terkadang kurang baik sehingga menyebabkan tertundanya pekerjaan.

#### **16. TEREHABILITASINYA JALAN**

Capaian kinerja sebesar 100,00% dengan Faktor Keberhasilan monitoring yang ketat dari PPK dan kerjasama yang baik antara atasan dengan bawahan. Dan untuk Faktor Penghambatnya adalah Kondisi Cuaca yang anomali yang menyebabkan pasang surut di beberapa lokasi paket pekerjaan dan adanya penyesuaian harga material.

#### **17. MENINGKATNYA KAWASAN PERKOTAAN TERLAYANI SISTEM JARINGAN DRAINASE**

Capaian Kinerja sebesar 102,22% dengan Faktor Keberhasilan adanya paket pembangunan yang terletak di Kec. Martapura, memiliki dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota) dan Faktor Penghambat perencanaan teknis saluran drainase kurang komprehensif untuk satu sub sistem drainase, belum terhubungnya jaringan drainase dalam sub sistem drainase ke suatu outlet yang terhubung ke sungai, belum adanya masterplan drainase di seluruh kecamatan terkecuali Kota Martapura, peraturan daerah terkait pengaturan sistem drainase belum ada.

#### **18. MENINGKATNYA JARINGAN IRIGASI DALAM KONDISI BAIK**

Capaian kinerja sebesar 108,86%, 99,93% dan 100,00% dengan Faktor Keberhasilan tersedianya operator alat berat yang berkompeten, tersedianya SDM yang menangani akan tetapi usulan permintaan masyarakat belum ada, penyedia, konsultan pengawas, dan tim dari dinas selalu berkomunikasi dengan baik dan Faktor Penghambat kurangnya tanggul sehingga alat operator perlu merapikan kembali, proposal maupun usulan musrenbang mengenai abrasi daerah pantai di daerah Aluh-aluh belum ada sehingga tidak terdaftar dalam usulan prioritas, kondisi muka air yang dipengaruhi oleh pasang surut sehingga menyebabkan alat hanya dapat digunakan di waktu-waktu tertentu.

#### **19. MENINGKATNYA PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI KABUPATEN**

Capaian Kinerja sebesar 100,23% dengan Faktor Keberhasilan mempunyai anggaran dan tim operasional dan pemeliharaan sistem drainase melalui swakelola dan Faktor Penghambatnya beberapa titik genangan diperlukan penanganan fisik peningkatan/rehabilitasi saluran drainase yang memerlukan dana.

#### **20. MENINGKATNYA PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI KABUPATEN**

Capaian kinerja sebesar 116,75% dengan Faktor Keberhasilan tersedianya SDM yang berkualitas, adanya ketersediaan lokasi untuk dikelola, tersedianya alat ukur maupun drone untuk menunjang kegiatan di lapangan dan Faktor Penghambat muka air tinggi sehingga sulit untuk melaksanakan pekerjaan.

## **21. MENINGKATNYA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER KABUPATEN**

Faktor Keberhasilan penyedia, konsultan pengawas, dan tim dari dinas selalu berkomunikasi dengan baik dan Faktor Penghambat kondisi muka air yang dipengaruhi oleh pasang surut sehingga menyebabkan alat hanya dapat digunakan di waktu-waktu tertentu.

## **22. MENINGKATNYA SISTEM DRAINASE PERKOTAAN**

Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Faktor Keberhasilan konsultan perencana sudah melakukan revisi RAB dengan tahapan pekerjaan fisik berupa Peningkatan Drainase Jalan Sekumpul Ujung RT 05 Kec. Martapura (100%) dan Peningkatan Saluran Drainase Desa Cindai Alus Kec. Martapura (100%) dan Faktor Penghambat adanya perubahan metode pengadaan barang jasa dari tender ke e-katalog dan pemasangan grill masih dalam tahap pabrikan *grill*/pembuatan.

## **23. TEREHABILITASINYA SISTEM DRAINASE PERKOTAAN**

Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Faktor Keberhasilan adanya SDM konsultan pengawas yang berkompeten di lapangan dengan tahapan pekerjaan fisik berupa Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Gunung Ulin Kec. Mataraman (100%), rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Sekumpul Ujung dan Komp. Bincau Indah I Kec. Martapura (100%), Rehabilitasi Saluran Drainase Simpang Empat Jl. Tanjung Rema - Sultan Adam Kec. Martapura (100%) dan Faktor Penghambat adanya konsultan yang berbeda dalam paket yang dikonsolidasikan sehingga terjadi perbedaan desain, adanya penambahan kebutuhan rehab drainase untuk mengalirkan air dari tanjung rema dan adanya penambahan paket di APBDP terjadi penurunan realisasi fisik.

## **24. TERBANGUNNYA SISTEM DRAINASE PERKOTAAN**

Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Faktor Keberhasilan Konsultan perencana sudah melakukan revisi RAB dengan tahapan pekerjaan fisik berupa Pembangunan Saluran Drainase Desa Cintapuri Kec. Cintapuri Darussalam (100%), Pembangunan Saluran Drainase Desa Mandikapau Barat Kec. Karang Intan (100%), Tahap Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Gg. Soewardi Kel. Sekumpul Kec. Martapura, Pembangunan Saluran Drainase Jalan Pintu Air Kec. Martapura (100%), Tahap Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Desa Cindai Alus RT. 04 Kec. Martapura (100%), Tahap Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Fatmaraga Kec. Martapura (100%), Pembangunan Saluran Drainase Komp. Griya Sungkar Kec. Martapura (100%), Tahap Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase RT.01 Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat (100%), Tahap Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jl. Veteran Desa Sungai Sipai Kec. Martapura (100%), Tahap Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Pasar Gambut Kec. Gambut (100%), Pembangunan Saluran Drainase Jl. SMP 3 Desa Indrasari Kec. Martapura (100%), Pembangunan Saluran Drainase Jalan Gunung Pandan RT.05 Desa Gunung Batu Kec. Sambung Makmur (100%) dan Faktor Penghambat adanya perubahan metode pengadaan barang jasa dari tender ke e-katalog.

## **25. BEROPERASI DAN TERPELIHARANYA SISTEM DRAINASE PERKOTAAN**

Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Faktor Keberhasilan SDM OP sudah mencukupi dan peralatan sudah siap dengan tahapan pekerjaan fisik berupa, sudah terealisasi 4 saluran Drainase pada 4 jalan (Pembersihan dan Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan Abdurrahman, Pembersihan dan Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan Veteran, Pembersihan dan Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan Kenanga (Indrasari), Pembersihan dan Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan Melati (Indrasari) dan Faktor Penghambat banyak saluran yang tertutup plat beton atau rumah kediaman tanpa ada manhole dan armada angkut sering mengalami kerusakan.

## **26. BEROPERASI DAN TERPELIHARANYA SUNGAI**

Capaian Kinerja sebesar 108,32% dengan Faktor Keberhasilan SDM yang memadai dan anggaran kas untuk pekerjaan pemeliharaan jaringan sungai sudah tersedia dengan tahapan pekerjaan fisik berupa pembersihan di Guntung Bidadari, pembersihan di belakang lesehan intan dan Faktor Penghambat faktor alam dan perubahan jalur penanganan sungai.

## **27. TERLAKSANANYA NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI**

Capaian Kinerja sebesar 106,28% dengan Faktor Keberhasilan SDM yang berkualitas dengan tahapan pekerjaan fisik berupa Normalisasi/Restorasi sungai Semprong dan Sungai Penyangat pekerjaan fisik sudah selesai (100%) dan Faktor Penghambat cuaca yang sering terjadi hujan menyebabkan keterlambatan untuk melakukan survey ke lapangan dan meningginya debit air sehingga menyulitkan survey kelapangan, penyedia yang belum memenuhi kualifikasi sehingga mencari penyedia yang baru.

## **28. TERBANGUNNYA BANGUNAN PERKUATAN TEBING**

Capaian Kinerja sebesar 101,96% dengan Faktor Keberhasilan SDM yang berkualitas dengan tahapan pekerjaan fisik berupa Normalisasi/Restorasi sungai Semprong dan Sungai Penyangat pekerjaan fisik sudah selesai (100%) dan Faktor Penghambat cuaca yang sering terjadi hujan menyebabkan keterlambatan untuk melakukan survey ke lapangan dan meningginya debit air sehingga menyulitkan survey ke lapangan, penyedia yang belum memenuhi kualifikasi sehingga mencari penyedia yang baru.

## **29. TERSUSUNNYA POLA DAN RENCANA PENGELOLAAN SDA WS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**

Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Faktor Keberhasilan SDM yang berkualitas dengan tahapan pekerjaan fisik berupa penyusunan dokumen database sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjar sudah selesai dikerjakan dan Faktor Penghambatnya terkendala faktor cuaca.

## **30. TERSUSUNNYA RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNUTK KONSTRUKSI PENGENDALI BANJIR, LAHAR, DAN PENGAMAN PANTAI**

Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Faktor Keberhasilan SDM yang berkualitas dengan tahapan pekerjaan fisik berupa Pendataan Polder Pesayangan dan Pendataan

Polder Antalangu (100%) dan Faktor Penghambat sulitnya mencari konsultasi yang sesuai spesifikasi.

### **31. TERBANGUNNYA BENDUNG IRIGASI**

Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Faktor Keberhasilan SDM yang berkualitas dengan tahapan pekerjaan fisik berupa Pekerjaan DI Sungai Tabuk Desa Takuti dan Tanggul Sungai Dayung yang telah selesai dan Faktor Penghambatnya tidak ada hambatan semua berjalan lancar

### **32. TEHABILITASINYA JARINGAN IRIGASI RAWA**

Capaian Kinerja sebesar 113,38% dengan Faktor Keberhasilan direksi dan penyedia saling bekerjasama dalam tertib administrasi dan pelaksanaan dengan tahapan pekerjaan fisik berupa Pekerjaan DIR Jambu Burung Kec. Beruntung Baru, DIR Muara Halayung dan DIR Kuin Besar yang selesai 100% dan Faktor Penghambat medan yang sulit untuk mobilisasi alat berat dan pasang surut.

### **33. BEROPERASI DAN TERPELIHARANYA JARINGAN IRIGASI RAWA**

Capaian Kinerja sebesar 102,15% dengan Faktor Keberhasilan PPK mulai menerapkan tertib administrasi dengan tahapan pekerjaan fisik berupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Aluh-aluh Kecil (100%), Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi Rawa (DIR) Bawahan Pasar Kecamatan Astambul (100%), Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa pada Daerah Irigasi Rawa (DIR) Polder Liang Kecamatan Martapura (100%), Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa pada Daerah Irigasi (DI) Mandiangin Kecamatan Karang Intan (100%), Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa pada Daerah Irigasi Rawa (DIR)Tanggul Sei Dayung Kecamatan Mataraman (100%) dan Faktor Penghambat terkendala faktor cuaca.

### **34. TERSUSUNNYA RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI IRIGASI DAN RAWA**

Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Faktor Keberhasilan SDM yang memadai dengan tahapan pekerjaan fisik berupa sudah selesai pekerjaan penyusunan laporan dan Faktor Penghambat sulitnya penyeragaman harga satuan dan melonjaknya harga satuan di pasaran.

### **35. MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

Capaian Kinerja sebesar 100,00% dan 103,46% dengan Faktor Keberhasilan Koordinasi yang baik antara penyedia, pengguna jasa dan konsultan pengawas, Koordinasi yang baik antara penyedia, pengguna jasa dan konsultan pengawas dan Faktor Penghambat Tidak ada hambatan.

### **36. MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**

Capaian Kinerja sebesar 100,00%, 104,18% dan 100,00% dengan Faktor Keberhasilan koordinasi dan kerjasama yang baik antara penyedia, pengguna jasa, dan konsultan pengawas demi kelancaran pekerjaan, koordinasi dan kerjasama yang baik antara penyedia, pengguna jasa, dan konsultan pengawas demi kelancaran pekerjaan, koordinasi dan kerjasama yang baik antara penyedia, pengguna jasa, dan konsultan pengawas demi

kelancaran pekerjaan, pekerjaan berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal, pekerjaan berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal, pekerjaan berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal.

**37. MENINGKATNYA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN PENATAAN dan MENINGKATNYA KAWASAN STRATEGIS DENGAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI**

Capaian Kinerja sebesar 101,06% dan 100,38% dengan Faktor Keberhasilan anggaran kas dan Faktor Penghambat tidak mengalami kendala.

**38. MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI KABUPATEN**

Capaian Kinerja sebesar 100,50% dengan Faktor Keberhasilan Koordinasi yang baik antara penyedia, pengguna jasa dan konsultan pengawas dan Faktor Penghambat Tidak ada hambatan.

**39. MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM KABUPATEN**

Capaian Kinerja sebesar 100,00% dan 104,18% dengan Faktor Keberhasilan koordinasi dan kerjasama yang baik antara penyedia, pengguna jasa, dan konsultan pengawas demi kelancaran pekerjaan, koordinasi dan kerjasama yang baik antara penyedia, pengguna jasa, dan konsultan pengawas demi kelancaran pekerjaan dan pekerjaan berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal, pekerjaan berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal.

**40. MENINGKATNYA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN YANG TERTATA DENGAN BAIK DAN MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**

Capaian Kinerja sebesar 120,00% dan 176,37% dengan Faktor Keberhasilan anggaran kas dan untuk Faktor Penghambat Tidak mengalami kendala.

**41. TERBANGUNNYA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) BUKAN JARINGAN PERPIPAN**

Capaian Kinerja sebesar 97,64% dengan Faktor Keberhasilan kualitas SDM dan tersedianya anggaran dengan tahapan pekerjaan fisik yang 10,00% dinyatakan selesai dan Faktor Penghambat tidak ada hambatan

**42. TERFASILITASINYA KERJA SAMA PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Capaian Kinerja sebesar 112,50% dengan Faktor Keberhasilan kualitas SDM dan tersedianya anggaran dengan tahapan pekerjaan fisik berupa penentuan anggota tim fasilitator untuk pendampingan desa penerima bantuan sosial, rapat tim air minum dan tim fasilitator persiapan pendampingan desa, pemaparan rencana kerja desa penerima bantuan sosial, pendampingan persiapan tanda tangan perjanjian kerjasama, pendampingan pelaksanaan pembangunan fisik SPAM di desa penerima bansos oleh tim fasilitator dan Faktor Penghambat Tidak ada hambatan.

- 43. TEROPTIMALISASINYA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN**  
Capaian Kinerja sebesar 112,50% dengan Faktor Keberhasilan kualitas SDM dan tersedianya anggaran dengan tahapan pekerjaan fisik berupa rapat internal pendahuluan penentuan desa penerima bantuan sosial, rapat pendahuluan penentuan desa penerima bantuan sosial dengan pokja PKP, Penetapan desa penerima bantuan sosial oleh pokja PKP dan akan diteruskan ke pembuatan SK Bupati, pemaparan rencana kerja oleh desa penerima bantuan di dampingi tenaga fasilitator, tanda tangan perjanjian kerja sama dengan pihak desa, Pencairan dana bantuan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana SPAM oleh desa penerima bansos Faktor Penghambat Tidak ada hambatan
- 44. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN YANG MENDAPATKAN PERLUASAN**  
Capaian Kinerja sebesar 160,00% dengan Faktor Keberhasilan kualitas SDM dan tersedianya anggaran dengan tahapan pekerjaan fisik yang 100% dinyatakan selesai dan Faktor Penghambat Tidak ada hambatan
- 45. BEROPERASI DAN TERPELIHARANYA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)**  
Capaian kinerja sebesar 200,00% dengan Faktor Keberhasilan SDM dan anggaran kas dengan tahapan pekerjaan fisik sudah di laksanakan PHO dan sudah diserahterimakan ke PA dan Faktor Penghambat tidak ada karena pekerjaan selesai sesuai jadwal.
- 46. TERSEDINYA SUB SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) SETEMPAT**  
Capaian Kinerja sebesar 120,63% dengan Faktor Keberhasilan koordinasi Tim dan anggaran kas dengan tahapan pekerjaan fisik sudah di laksanakan PHO dan sudah diserahterimakan ke PA dan Faktor Penghambat tidak ada hambatan karena jumlah realisasi Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sudah Sesuai dengan Standar 800 unit.
- 47. MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)**  
Capaian Kinerja sebesar 100,00% dengan Faktor Keberhasilan Koordinasi Tim dan anggaran kas dengan tahapan pekerjaan fisik Semua rencana sosialisasi sudah terselenggarakan dengan baik dan Faktor Penghambat Tidak ada hambatan
- 48. TERTATANYA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA**  
Capaian Kinerja sebesar 100,00% dengan Faktor Keberhasilan tersedianya anggaran dengan tahapan pekerjaan fisik yang sudah melakukan *Provisional Hand Over* (PHO) dan untuk Faktor Penghambatnya Tidak ada hambatan.
- 49. TERSUSUNNYA RENCANA DAN TEKNIS PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Capaian Kinerja sebesar 100,00% dengan Faktor Keberhasilan anggaran kas tersedia dengan tahapan pekerjaan fisik 100% selesai dan untuk Faktor Penghambatnya tidak ada hambatan.

**50. MENINGKATNYA KUALITAS PELAKU JASA KONSTRUKSI**

Capaian Kinerja sebesar 169,32% dengan Faktor Keberhasilan dukungan/ support dari pimpinan dan dari beberapa stakeholder dan mitra kerja untuk dapat saling bekerjasama dan berkontribusi bersama dalam pemenuhan tenaga kerja yang bersertifikat dan memenuhi kompetensi, adanya alokasi anggaran kas dan untuk Faktor Penghambatnya tidak ada kendala.

**51. MENINGKATNYA TENAGA KERJA JASA KONSTRUKSI YANG TERAMPIL**

Capaian Kinerja sebesar 107,13% dengan Faktor Keberhasilan dukungan/ support dari pimpinan dan dari beberapa stakeholder dan mitra kerja untuk dapat saling bekerjasama dan berkontribusi bersama dalam pemenuhan tenaga kerja yang bersertifikat dan memenuhi kompetensi, adanya alokasi anggaran kas dan untuk Faktor Penghambatnya tidak ada kendala.

**52. MENINGKATNYA LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI KABUPATEN**

Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Faktor penghambat sasaran ini yakni belum dapat diaksesnya website SIPJAKI dikarenakan adanya gangguan Pusat Data Nasional 2 dan Faktor Pendorong/ Penyebab keberhasilan untuk indikator kinerja ini yakni tersedianya sumber daya manusia jasa konstruksi yang memenuhi kriteria untuk melakukan pendataan, kesiapan sarana dan prasarana yang menunjang dan anggaran tersedia

**53. MENINGKATNYA TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI**

.....

**54. TERFASILITASINYA SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR DAN TEKNISI ATAU ANALIS**

Capaian Kinerja sebesar 116,36% dengan Faktor Keberhasilan dukungan dari beberapa stakeholder untuk dapat saling bekerjasama dan berkontribusi bersama dalam pemenuhan tenaga kerja yang bersertifikat dan adanya alokasi anggaran dengan tahapan pekerjaan fisik 100% selesai dan untuk Faktor Penghambatnya tidak ada kendala.

**55. TERSEDIANYA DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN**

Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Faktor Keberhasilan Tersedianya sumber daya manusia jasa konstruksi yang memenuhi kriteria untuk melakukan pendataan, Kesiapan sarana dan prasarana yang menunjang, dan anggaran tersedia dengan tahapan pekerjaan fisik 100% selesai dan untuk Faktor Penghambatnya tidak ada kendala.

**56. KELEMBAGAAN JASA KONSTRUKSI YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS**

Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Faktor Keberhasilan tersedianya lembaga sumber daya manusia jasa konstruksi yang memenuhi kriteria untuk dibina dan adanya

dukungan dari beberapa stakeholder untuk dapat saling bekerjasama dan berkontribusi bersama dengan tahapan pekerjaan fisik 100% selesai dan Faktor Penghambat di bulan september dan oktober sudah ada pelaksanaan kegiatan dengan disertai penyerapan anggaran, dan sudah terinput. namun tidak sempat ter gu, sehingga menyebabkan tidak munculnya realisasi keuangan hingga pelaksanaan kegiatan tersebut pada sipd langkar.

**57. TERSEDIANYA PERANGKAT PENDUKUNG LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI**

Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Faktor Keberhasilan kesiapan sarana dan prasarana yang menunjang dan anggaran tersedia dengan tahapan pekerjaan fisik 100% selesai dan Faktor Penghambat kegiatan sudah selesai dan di bulan september sudah ada pelaksanaan kegiatan terkait Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi, dan sudah terinput oleh Bagian Keuangan. Namun tidak sempat ter GU, sehingga menyebabkan tidak munculnya realisasi keuangan hingga pelaksanaan kegiatan tersebut pada SIPD langkar.

**58. JASA KONSTRUKSI YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN**

Capaian Kinerja sebesar 186,00% dengan Faktor Keberhasilan anggaran tersedia dan dukungan dari pihak terkait dengan tahapan pekerjaan fisik mengikuti beberapa rangkaian kegiatan Pengawasan Konstruksi yang difasilitasi oleh Bidang Fisik dan Faktor Penghambat sulitnya koordinasi terhadap beberapa rekanan kerja untuk melakukan pengawasan tertib penyelenggaraan, tertib usaha dan tertib pemanfaatan.

**59. JASA KONSTRUKSI YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN PRODUK**

Capaian Kinerja sebesar 160,00% dengan Faktor Keberhasilan Adanya ketersediaan lembaga/ sumber daya manusia jasa konstruksi yang memenuhi kriteria untuk dibina dan dukungan dari beberapa stakeholder untuk dapat saling bekerjasama dengan tahapan pekerjaan fisik yang sudah 100% selesai dan Faktor Penghambat Koordinasi dan Konsultasi yang sulit dan Sudah di input d SIPD Langkar tp realisasi anggarannya tidak berkurang. Di bulan september dan Oktober sudah ada pelaksanaan kegiatan, dan sudah terinput oleh Bagian Keuangan. Namun tidak sempat ter GU, sehingga menyebabkan tidak munculnya realisasi keuangan hingga pelaksanaan kegiatan tersebut pada SIPD langkar

**60. MENINGKATNYA KESESUAIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**

Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Faktor Keberhasilan kordinasi yang baik antara pihak Dinas dengan penyedia jasa dan Faktor Penghambat adanya kontrak yg nantinya akan berakhir di bulan November/ Desember, sehingga progres pekerjaan belum naik signifikan.

**61. MENINGKATNYA KESESUAIAN PEMANFAATAN BANGUNAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG**

Capaian Kinerja sebesar 100,00% dengan Faktor Keberhasilan adanya anggaran yang tersedia guna mendukung pelaksanaan kegiatan, tersedianya sumberdaya yang mumpuni pelaksanaan kegiatan, adanya koordinasi dengan dinas teknis terkait dan Faktor Penghambat pengajuan PBG melalui SIMBG perlu dilengkapi dengan beberapa

persyaratan yang memerlukan koordinasi dan pengesahan dari beberapa instansi dinas terkait. Seperti dokumen KRK/ KKPR, dokumen ijin lingkungan, pengesahan site plan, dan gambar teknis. selain itu adanya kendala pada internet yang tersedia juga website layanan SIMBG mengalami gangguan dan maintenance.

#### **62. MENINGKATNYA KESESUAIAN RUTR DAN RRTR TERHADAP DINAMIKA PEMBANGUNAN**

Capaian Kinerja sebesar 75% dengan Faktor Keberhasilan kordinasi yang baik antara pihak Dinas dengan penyedia jasa dan Faktor Penghambat adanya kontrak yang nantinya akan berakhir di bulan November/ Desember, sehingga progres pekerjaan belum naik signifikan.

#### **63. MENINGKATNYA KOORDINASI DAN SINKRONISASI KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN**

Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Faktor Keberhasilan adanya Produk Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah No. 4 Tahun 2021, adanya Produk Hukum Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Martapura No. 9 Tahun 2022, adanya Produk Hukum Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perencanaan Perkotaan Gambut-Kertak Hanyar No. 9 Tahun 2023, adanya SK Forum Penataan Ruang Kabupaten Banjar dan adanya SK Pokja FPR Kabupaten Banjar dan Faktor Penghambat menunggu adanya kasus tentang indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten Banjar, pengambilan keputusan yang melibatkan instansi terkait sehingga memerlukan waktu untuk analisa, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, mengamanatkan perlu untuk ditetapkannya Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dalam rangka memenuhi dan menjaga Lahan Sawah untuk mendukung ketahanan pangan, berdasarkan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2043, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar diterbitkan pada tahun 2021 dengan menggunakan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2017 yang secara hirarki pada saat penyusunan masih mengacu kepada peraturan yang lama sehingga dengan keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2043 perlu dilakukan proses Peninjauan Kembali (PK).

#### **64. MENINGKATNYA KOORDINASI DAN SINKRONISASI KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN**

Capaian Kinerja sebesar 114,12% dengan Faktor Keberhasilan adanya Produk Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah No. 4 Tahun 2021, adanya Produk Hukum Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Martapura No. 9 Tahun 2022, adanya Produk Hukum Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perencanaan Perkotaan Gambut-Kertak Hanyar No. 9 Tahun 2023, adanya SK Forum Penataan Ruang Kabupaten Banjar dan Adanya SK Pokja FPR Kabupaten Banjar dan Faktor Penghambat menunggu adanya kasus tentang indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten Banjar, pengambilan

keputusan yang melibatkan instansi terkait sehingga memerlukan waktu untuk Analisa, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, mengamanatkan perlu untuk ditetapkan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dalam rangka memenuhi dan menjaga Lahan Sawah untuk mendukung ketahanan pangan, berdasarkan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2043, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar diterbitkan pada tahun 2021 dengan menggunakan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2017 yang secara hirarki pada saat penyusunan masih mengacu kepada peraturan yang lama sehingga dengan keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2043 perlu dilakukan proses Peninjauan Kembali (PK).

**65. MENINGKATNYA BANGUNAN YANG MEMILIKI PERSETUJUAN DOKUMEN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG**

Capaian Kinerja sebesar 100,00% dengan Faktor Keberhasilan adanya anggaran yang tersedia guna mendukung pelaksanaan kegiatan, tersedianya sumberdaya yang memumpuni pelaksanaan kegiatan, adanya koordinasi dengan dinas teknis terkait dan Faktor Penghambat pengajuan PBG melalui SIMBG perlu dilengkapi dengan beberapa persyaratan yang memerlukan koordinasi dan pengesahan dari beberapa instansi dinas teknis terkait. Seperti dok KRK/ KKPR, dok ijin lingkungan, pengesahan site plan, dan gambar teknis. selain itu adanya kendala pada internet yang tersedia juga website layanan SIMBG mengalami gangguan dan maintenance.

**66. TERSEDIANYA DOKUMEN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENATAAN RUANG SELAIN RTRW KABUPATEN/KOTA**

Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Faktor Keberhasilan ketersediaan data dan SDM yang mampu melaksanakan kegiatan/tugas selain itu anggaran yang tersedia sebagai penunjang untuk pelaksanaan kegiatan secara rutin sehingga berjalan sesuai rencana dengan tahapan pekerjaan fisik berupa melakukan rapat internal terkait pelaksanaan kegiatan, menyusun draft rencana acuan kerja, melakukan rapat/ koordinasi dengan instansi lain sesuai dengan arahan atasan dan Faktor Penghambat perlu adanya sinkronisasi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan terhadap pagu yang tersedia sehingga menunggu disahkannya pagu pergeseran yang telah diajukan.

**67. TERPENUHINYA DOKUMEN ADMINISTRASI DAN PENYEMPURNAAN DOKUMEN HASIL EVALUASI DAN MASUKAN PADA FORUM LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PENERBITAN PERSETUJUAN SUBSTANSI**

Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Faktor Keberhasilan tersedianya kelengkapan data yang dibutuhkan dan SDM yang memampuni pelaksanaan kegiatan dengan tahapan pekerjaan fisik melakukan rapat internal terkait tindak lanjut penyusunan RTRW, melakukan rapat/koordinasi dengan instansi lain sesuai dengan arahan atasan, menyusun konsep kerangka acuan kerja, masih proses di SPSE dan untuk Faktor Penghambatnya tidak ada kendala.

**68. TERSAMPAIKANNYA SUBSTANSI PENGATURAN BIDANG PENATAAN RUANG KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN**

Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Faktor Keberhasilan adanya Perda RTRW Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 dan tersedianya SDM yang mampu melaksanakan kegiatan/ tugas selain itu anggaran yang tersedia sebagai penunjang untuk pelaksanaan kegiatan secara rutin sehingga berjalan sesuai rencana dengan tahapan pekerjaan fisik menyiapkan bahan materi substansi teknis pelaksanaan kegiatan, melakukan rapat internal terkait inventarisasi tata ruang kabupaten banjar, melakukan koordinasi/ rapat dengan instansi sesuai dengan arahan atasan dan untuk Faktor Penghambatnya tidak ada Hambatan.

**69. TERLAKSANANYA KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG UNTUK MENINGKATKAN KERJA SAMA ANTARPEMANGKU KEPENTINGAN**

Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Faktor Keberhasilan adanya Produk Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah No. 4 Tahun 2021, adanya Produk Hukum Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Martapura No. 9 Tahun 2022, Adanya Produk Hukum Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perencanaan Perkotaan Gambut-Kertak Hanyar No. 9 Tahun 2023, adanya SK Forum Penataan Ruang Kabupaten Banjar, adanya SK Pokja FPR Kabupaten Banjar dengan tahapan pekerjaan fisik berupa Menyusun dan Mengumpulkan Bahan Perencanaan Kegiatan, Menyusun Jadwal Kegiatan, Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan, Terlaksananya Rapat Forum Penataan Ruang ke 6, Terlaksananya Rapat Pokja Forum Penataan Ruang, Kegiatan Kajian Garis Sempadan Bangunan Di wilayah Perkotaan telah selesai dilaksanakan dan Faktor Penghambat menunggu adanya kasus tentang indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten Banjar, Pengambilan keputusan yang melibatkan instansi terkait sehingga memerlukan waktu untuk Analisa, Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, mengamanatkan perlu untuk ditetapkannya Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dalam rangka memenuhi dan menjaga Lahan Sawah untuk mendukung ketahanan pangan Berdasarkan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2043, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar diterbitkan pada tahun 2021 dengan menggunakan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2017 yang secara hirarki pada saat penyusunan masih mengacu kepada peraturan yang lama sehingga dengan keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2043 perlu dilakukan proses Peninjauan Kembali (PK)

**70. TERLAKSANANYA TUGAS DAN FUNGSI FORUM PENATAAN RUANG**

Capaian Kinerja sebesar 114,00% dengan Faktor Keberhasilan adanya Produk Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Adanya Produk Hukum Peraturan Bupati No.9 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Martapura, adanya Produk Hukum Peraturan Bupati

tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perencanaan Perkotaan Gambut Kertak Hanyar No. 9 Tahun 2023, adanya SK Pokja Forum Penataan Ruang Kabupaten Banjar dan Faktor Penghambat diperlukan waktu untuk pengadaan rapat koordinasi karena menunggu adanya kasus tentang indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten Banjar, menunggu waktu untuk pelaksanaan agenda rapat koordinasi dengan anggota tim dan instansi terkait, belum adanya pencairan anggaran karena belum ada pengadaan barang sesuai yang tersedia di DPA dan RKA, gangguan sistem persuratan sehingga terhambat dalam proses TTE melalui Srikandi.

#### **71. TERSUSUNNYA KEBIJAKAN TERKAIT PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG**

Capaian Kinerja sebesar 100,00% dengan Faktor Keberhasilan tersediannya anggaran kas, tenaga teknis dan administrasi yang cukup berkompeten dengan tahapan pekerjaan fisik yang sudah 100% selesai dan Faktor Penghambat kurangnya pemahaman pemohon pada Peraturan Daerah, kelengkapan dokumen teknis dan non teknis kurang lengkap, terkendala cuaca saat melakukan cek lokasi ke lapangan dan kurangnya alat yang tersedia untuk mengecek kekokohan stuktur bangunan.

#### **72. TERSELENGGARANYA PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG**

Capaian kinerja sebesar 144,00% dengan Faktor Keberhasilan tersediannya anggaran kas, tenaga teknis dan administrasi yang cukup berkompeten dengan tahapan pekerjaan fisik yang sudah 100% selesai dan Faktor Penghambat kurangnya pemahaman pemohon pada Peraturan Daerah, kelengkapan dokumen teknis dan non teknis kurang lengkap, terkendala cuaca saat melakukan cek lokasi ke lapangan dan kurangnya alat yang tersedia untuk mengecek kekokohan stuktur bangunan.

#### **73. MENINGKATNYA PELAKSANAAN FASILITASI SENGKETA TANAH GARAPAN**

Capaian kinerja Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan diukur dengan indikator Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah. Adapun target program ini adalah 100% dengan realisasi 100%. Faktor Keberhasilan tersediannya anggaran melakukan kegiatan mediasi sengketa atau konflik, adanya dukungan dari pihak ahli waris bersedia melakukan mediasi masalah tanah atau lahan dan Faktor Penghambat kepemilikan masih dimiliki orang lain dan tidak adanya data dokumen atas kepemilikan tanah tersebut.

#### **74. MENINGKATNYA KOORDINASI, FASILITASI DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA**

Capaian kinerja Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee diukur dengan indikator Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. Adapun target program ini adalah 100% dengan realisasi 100%. Faktor Keberhasilan Anggota Panitia Pertimbangan Landreform dan Faktor Penghambat Outputnya berupa SK dari Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Penetapan Tanah yang dikuasai langsung oleh negara menjadi tanah obyek

redistribusi yang terletak di Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Dan SK dari Bupati Banjar Tentang Penetapan Calon Subyek Redistribusi Tanah di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kab. Banjar.

#### **75. MENINGKATNYA LUASAN ASET TANAH PEMKAB YANG TERSETIFIKASI**

Capaian kinerja Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah diukur dengan indikator Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikasi. Adapun target program ini adalah 64,12% dengan realisasi 69,61%. Faktor Keberhasilan Monev Capaian sertifikasi Aset Pemkab Banjar Oleh KPK. Keinginan dari pihak sekolah/puskesmas sebagai syarat permohonan rehabilitasi, Sumber Dana DAK dari kementerian dan Faktor Penghambat Tanah Aset yang diperoleh dengan cara pengadaan tanah, tidak ada patok-patok batas tanahnya sehingga kesulitan saat pengukuran dengan BPN, ada Sebagian tanah aset Pemkab yang terletak di dalam Kawasan hutan sehingga tidak dapat disertifikasi.

#### **76. MENINGKATNYA ASET TANAH PEMKAB YANG TERINVENTARISIR DAN DIPATENKAN**

Capaian kinerja Program Penatagunaan Tanah diukur dengan indikator Persentase Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan. Adapun target program ini adalah 100% dengan realisasi 100%. Faktor Keberhasilan tersedianya anggaran kegiatan dan Faktor Penghambat Pihak terkait tidak ada ditempat/berdomisili di luar daerah.

#### **77. MENINGKATNYA PELAKSANAAN FASILITASI PENGADUAN SENGKETA TANAH GARAPAN**

Capaian kinerja Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota diukur dengan indikator Persentase Inventaris Potensi Permasalahan Pertanahan. Adapun target kegiatan ini adalah 100% dengan realisasi 100%. Faktor Keberhasilan tersedianya Anggaran untuk melakukan inventarisasi sengketa konflik, adanya dukungan dari pihak pengguna aset di lokasi dan Faktor Penghambat sulitnya mencari saksi atas permasalahan tanah.

#### **78. MENINGKATNYA KOORDINASI, FASILITASI DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA**

Capaian kinerja Kegiatan Penetapan Subjek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota diukur dengan indikator Persentase terlaksananya penetapan subjek dan objek redistribusi tanah. Adapun target kegiatan ini adalah 100% dengan realisasi 100%. Faktor Keberhasilan Anggota Tim Landerform dan Faktor Penghambat Bukan Tupoksi Bidang Pertanahan Tapi BPN, bidang pertanahan hanya sebagai anggota Tim.

#### **79. MENINGKATNYA JUMLAH BIDANG TANAH PEMKAB YANG TERSETIFIKASI**

Capaian kinerja Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah diukur dengan indikator Persentase Jumlah Bidang Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi. Adapun target kegiatan ini adalah 67,25% dengan realisasi 69,91%. Faktor Keberhasilan Monev Capaian sertifikasi Aset Pemkab Banjar Oleh KPK, Keinginan dari pihak sekolah/puskesmas sebagai syarat permohonan rehabilitasi Sumber Dana DAK dari kementerian dan Faktor Penghambat Tanah Aset yang diperoleh dengan cara pengadaan tanah, tidak ada patok-patok batas tanahnya sehingga kesulitan saat pengukuran dengan BPN, ada Sebagian tanah aset Pemkab yang terletak di dalam Kawasan hutan sehingga tidak dapat disertifikasi.

#### **80. MENINGKATNYA ASET TANAH PEMKAB YANG TERINVENTARISIR DAN DIPATENKAN**

Capaian kinerja Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota diukur dengan indikator Persentase inventarisasi aset tanah pemkab dalam satu tahun. Adapun target kegiatan ini adalah 100% dengan realisasi 100%. Faktor Keberhasilan terfasilitasinya peralatan ukur dan juru ukur, cuaca yang mendukung dan Faktor Penghambat Pihak terkait tidak ada ditempat/berdomisili di luar daerah.

#### **81. TERINVENTARISASINYA SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

Capaian Kinerja sebesar 114,00% dengan Faktor Keberhasilan Tersedianya Anggaran untuk melakukan inventarisasi sengketa konflik, adanya dukungan dari pihak pengguna aset di lokasi dengan tahapan pekerjaan fisik berupa Menyusun Jadwal Pelaksanaan Kegiatan, Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Tim Kecil, Koordinasi Lapangan dan penyampaian maksud tujuan kegiatan kepada aparat desa, Sekolah, Puskesmas Pembantu dan Ahli Waris dan Faktor Penghambat Sulitnya mencari saksi atas permasalahan tanah Penghambat dan masalah keuangan seperti, ada 1 rekening belanja (Honorarium Pendampingan) yang tidak digunakan dikarenakan pada pelaksanaan kegiatan tidak memerlukan pendamping.

#### **82. TERLAKSANANYA MEDIASI PENYELESAIAN KASUS SENGKETA DAN KONFLIK TANAH GARAPOAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Capaian Kinerja sebesar 175,00% dengan Faktor Keberhasilan Adanya dukungan dari pihak ahli waris bersedia melakukan mediasi masalah tanah atau lahan dengan tahapan pekerjaan fisik berupa Menyusun Jadwal Pelaksanaan Kegiatan, Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pekerjaan, Menyusun Rencana Kerja, Terlaksananya Sosialisasi Hukum Pertanahan dan Faktor Penghambat Sulitnya mencari saksi dan tidak adanya data dokumen atas kepemilikan tanah tersebut

#### **83. TERLAKSANANYA SIDANG PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM DALAM RANGKA KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH**

Capaian Kinerja sebesar 700,00% dengan Faktor Keberhasilan Anggota Panitia Pertimbangan Landreform yang berkualitas dengan tahapan pekerjaan fisik berupa Pembuatan SK Redistribusi Tanah, Menyusun Jadwal Pelaksanaan Kegiatan, Rapat Koordinasi Anggota Tim Redistribusi dan Faktor Penghambat Kegiatan berada di BPN, Bidang Pertanahan Sebagai Anggota Panitia Pertimbangan Landreform dan hambatan dalam realisasi fisik berupa outputnya berupa SK dari Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Penetapan Tanah yang dikuasai langsung oleh negara menjadi tanah obyek redistribusi yang terletak di Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Dan SK dari Bupati Banjar Tentang Penetapan Calon Subyek Redistribusi Tanah di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kab. Banjar

#### **84. TERLAKSANANYA KEGIATAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN TANAH NEGARA**

Capaian kinerja sub kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara. Adapun target capaian 200 Dokumen dengan realisasi Dokumen Usulan Sertifikat pada Tahun

Berjalan sebanyak 204 Dokumen, yakni Dokumen Permohonan Sertifikasi Aset Tanah Pemkab. Faktor Keberhasilan Monev Capaian Sertifikasi Aset Pemkab Banjar oleh KPK dan Faktor Penghambat Untuk alas hak berupa hibah, ahli waris pemberi hibah tidak mengetahui orangtuanya sudah menghibahkan tanahnya kepada pemda sehingga ahli waris menarik Kembali tanah yang dihibahkan. Sehingga perlu ada pendekatan kepada ahli waris menarik Kembali tanah yang dihibahkan sudah dimanfaatkan untuk fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas dan lain sebagainya, Untuk alas hak berupa pengadaan tanah pemda banyak berkas pelepasan hak yang tidak lengkap sehingga harus mengkonfirmasi lagi ke BPKAD dan pengguna tanah tentang asal-usul tanah dan berkas-berkas lainnya dan belum adanya patok-patok batas lapangan, Untuk alas hak berupa sertifikat Sebagian besar masih atas nama penjual jadi harus dilakukan balik nama atas nama pemerintah kabupaten banjar. Sedangkan proses balik nama memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar, Tanah yang ada masih milik desa walaupun sudah tercatat di KIB Pemkab Banjar sehingga harus ada surat hibah dari pemerintah desa ke pemerintah kabupaten banjar, Tanah Aset yang diperoleh dengan cara pengadaan tanah, tidak ada patok-patok batas tanahnya sehingga kesulitan saat pengukuran dengan BPN dan Ada Sebagian tanah aset pemkab yang terletak di dalam Kawasan hutan sehingga tidak dapat disertifikasi.

**85. TERLAKSANANYA KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA**

Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Faktor Keberhasilan Adanya data KIB A dan Pemantauan Dan Evaluasi Dari Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Oleh KPK dengan tahapan pekerjaan fisik berupa Menyusun Jadwal Pelaksanaan Kegiatan, Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pekerjaan, Menyusun Perencanaan pelaksanaan Inventarisasi Aset Tanah Pemkab dan Faktor Penghambat Pihak terkait tidak ada ditempat/berdomisili di luar daerah, Data di KIB berbeda dengan Lapangan, faktor keuangan berupa Kegiatan berupa Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Survey Dan Pengukuran) yang Anggarannya di ambil di Bidang Sekretariat.

**86. TERLAKSANANYA KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA**

Capaian Kinerja sebesar 100% dengan Faktor Keberhasilan Pemantauan dan Evaluasi Dari Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Oleh KPK, Pihak terkait (Ahli waris) mudah ditemui dan mengerti asal usul obyek yang dimaksud, Tersedianya Alat Ukur dengan tahapan pekerjaan fisik berupa Mengumpulkan Data Tanah Aset Pemkab yang Belum terinventarisasi, Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pekerjaan, Koordinasi dengan pihak sekolah/puskesmas rencana survey aset Pemkab, Pengukuran tanah aset Pemkab, Pengolahan Data hasil pengukuran tanah aset Pemkab, Pembuatan Peta sebaran Aset Pemkab dan sampai dengan bulan Desember sudah ada 200 bidang peta tanah aset pemkab banjar dengan target 200 bidang tanah dan Faktor Penghambat Pihak terkait tidak ada ditempat/berdomisili di luar daerah, Data di KIB berbeda dengan Lapangan, Status tanah belum *clear and clean* sehingga belum bisa diukur faktor keuangan berupa Kegiatan berupa Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Survey Dan Pengukuran) yang Anggarannya di ambil di Bidang Sekretariat.

## G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.7  
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Konektivitas Kabupaten	Persentase Prasarana Konektivitas	100,10%	91,47	8,53%
2	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Kabupaten	Indeks Jaringan Infrastruktur	101,63%	93,55	6,45%
3	Meningkatnya Ketertiban Ruang dan Bangunan	Ketaatan Terhadap RTRW	100,00%	93,00	7,00%
4	Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	105,57%	91,47	8,53%
5	Meningkatnya Jalan Desa dalam Kondisi Mantap	Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	102,99%	97,22	2,78%
6	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	376,34%	91,47	8,53%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
7	Meningkatnya Jembatan dalam Kondisi Baik	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	100,11%		
8	Meningkatnya jalan dalam kondisi mantap	Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	301,67%	97,22	2,78%
9	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	145,83%	71,02	28,98%
10	Jalan/Jembatan yang Mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	100,01%	95,45	4,55%
11	Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	547,40%	94,85	5,15%
12	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	235,65%	93,56	6,44%
13	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	474,36%	88,25	11,75%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
14	Tergantinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	100,00%	87,79	12,21%
15	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	150,00%	96,28	3,72%
16	Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	100,00%	77,13	22,87%
17	Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	100,00%	91,35	8,65%
18	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1018,14%	96,72	3,28%
19	Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	262,40%	97,22	2,78%
20	Meningkatnya Kawasan Perkotaan Terlayani Sistem Jaringan Drainase	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	102,22%	96,57	3,43%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
21	Meningkatnya Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten	100,00%	94,98	5,02%
		Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	108,86%		
23	Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Kabupaten	Persentase Pengurangan Genangan	100,23%	96,57	3,43%
		Persentase Panjang Sungai yang dikelola	116,75%	95,85	4,15%
24	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	100,14%	94,67	5,33%
25	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	100,00%	92,74	7,26%
26	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	100,00%	94,10	5,90%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
27	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	100,00%	96,61	3,39%
28	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	100,00%	98,37	1,63%
29	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	108,32%	99,60	0,40%
30	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	106,28%	97,23	2,77%
31	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	101,96%	94,11	5,89%
32	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	100,00%	93,23	6,77%
33	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	100,00%	87,91	12,09%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
34	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	100,00%	95,37	4,63%
35	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	113,38%	96,93	3,07%
36	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	102,15%	90,82	9,18%
37	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	100,00%	94,08	5,92%
38	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Layak	100,00%	95,63	4,37%
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman			
39	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah	100,00%	96,67	3,33%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
		Persentase Akses Sanitasi Aman			
		Persentase Akses Sanitasi Layak			
40	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang dilakukan Penataan	Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai	101,06%	90,65	9,35%
		Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan			
41	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten	Persentase Penambahan Jaringan SPAM Kabupaten	100,50%	95,63	4,37%
42	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Kabupaten	Persentase Akses Sanitasi Layak	100,00%	96,67	3,33%
		Persentase Akses Sanitasi Aman	104,18%		

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
43	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang tertata dengan baik	Persentase Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik	120,00%	90,65	9,35%
44	Meningkatnya Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase Infrastruktur Kawasan Strategis dalam Kondisi Baik			
45	Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	112,50%	88,80	11,20%
46	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dioptimalisasi	112,50%	99,62	0,38%
47	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan yang Mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	160,00%	94,38	5,62%
48	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	200,00%	38,37	61,63%
49	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	120,63%	98,41	1,59%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
50	Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100,00%	98,53	1,47%
51	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	100,00%	90,60	9,40%
52	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	93,46	6,54%
53	Meningkatnya Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	169,32%	93,28	6,72%
54	Meningkatnya tenaga kerja jasa konstruksi yang Terampil	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi	107,13%	91,58	8,42%
55	Meningkatnya layanan informasi jasa konstruksi Kabupaten	Prosentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	100,00%	96,19	3,81%
56	Meningkatnya Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi Konstruksi	100,00%	99,04	0,96%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
57	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	116,36%	90,16	9,84%
58	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	100,00%	98,51	1,49%
59	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang Mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	100,00%	93,86	6,14%
60	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	100,00%	94,23	5,77%
61	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	186,00%	96,20	3,80%
62	Jasa Konstruksi yang Mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	160,00%	99,69	0,31%
63	Meningkatnya Kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang	100,00%	93,65	6,35%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
64	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Bangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100,00%	98,70	1,30%
65	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RUTR	100,00%	96,59	3,41%
65	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	114,12%	94,65	5,35%
66	Meningkatnya Bangunan yang memiliki Persetujuan dokumen teknis Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Ber-IMB	100,00%	98,70	1,30%
67	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	100,00%	94,78	5,22%
68	Terpenuhinya Dokumen Administrasi dan Penyempurnaan Dokumen Hasil Evaluasi dan Masukan pada Forum Lintas Sektor dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Substansi	Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Subtansi RDTR Kabupaten/Kota	100,00%	88,94	11,06%
69	Tersampainya Substansi Pengaturan Bidang Penataan Ruang kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemangku Kepentingan yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi	100,00%	94,97	5,03%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
70	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk Meningkatkan Kerja Sama Antar pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Ruang	100,00%	96,59	3,41%
71	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	114,00%	94,65	5,35%
72	Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	100,00%	94,94	5,06%
73	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	144,00%	98,99	1,01%
74	Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah Garapan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah	100,00%	77,13	22,87%
75	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	100,00%	56,44	43,57%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
76	Meningkatnya Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikati	Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikati	108,56%	91,00	9,00%
77	Meningkatnya Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	Persentase Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	100,00%	46,50	53,50%
78	Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah Garapan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah	100,00%	77,13	22,87%
79	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	100,00%	56,44	43,57%
80	Meningkatnya Jumlah Bidang Tanah Pemkab yang Tersertifikati	Persentase Jumlah Bidang Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi	103,51%	91,00	9,00%
81	Meningkatnya Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	Persentase Inventarisasi Aset Tanah Pemkab Dalam Satu Tahun	100,00%	46,50	53,50%
82	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	104,88%	48,04	51,96%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
83	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	175,00%	93,35	6,65%
84	Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam Rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam Rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	700,00%	56,44	43,57%
85	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	102,00%	91,00	9,00%
86	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	100,00%	53,30	46,70%
87	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	100,00%	39,70	60,30%
88	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	103,01%	82,69	17,31%
89	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100,00%	45,16	54,84%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
90	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100,00%	83,73	16,27%
91	Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100,00%	87,02	12,98%
92	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	100,00%	97,00	3,00%
93	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	100,00%	86,32	13,68%
94	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	79,84	20,16%
95	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	76,41	23,59%
96	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	37,53	62,47%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
97	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00%	74,88	25,12%
98	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00%	54,64	45,36%
99	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	83,73	16,27%
100	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00%	82,90	17,10%
101	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00%	88,34	11,66%
102	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	100,00%	95,47	4,53%
103	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,00%	86,99	13,01%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
104	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00%	87,02	12,98%
105	Terlaksananya Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100,00%	97,00	3,00%
106	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangam Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00%	43,32	56,68%
107	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00%	85,93	14,07%
108	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00%	80,63	19,37%
109	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100,00%	26,00	74,00%
110	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100,00%	91,67	8,33%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
111	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100,00%	31,42	68,58%
112	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%	89,40	10,60%
113	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00%	79,82	20,18%
114	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00%	76,95	23,05%
115	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00%	80,16	19,84%
116	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100,00%	68,49	31,51%
117	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00%	72,97	27,03%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
118	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	100,00%	96,88	3,12%
119	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100,00%	32,44	67,56%
120	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,00%	95,80	4,20%

Sumber Data : Tim Pengumpul Data

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya **mencapai atau lebih dari 100%**. Terlihat bahwa mayoritas dari sasaran pendukung, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 3 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas ini. sasaran meningkatnya konektivitas kabupaten, telah mencapai kinerja sebanyak 100,01% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 91,47% dari total anggaran yang dialokasikan, sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur kabupaten, telah mencapai kinerja sebanyak 101,63% namun dengan realisasi anggaran hanya sebesar 93,55% dari total anggaran yang dialokasikan dan sasaran meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan, telah mencapai kinerja sebesar 100,00% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 93,00% dari total anggaran yang dialokasikan. Tiga sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

## **H. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

### **1. MENINGKATNYA KONEKTIVITAS KABUPATEN**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

### **2. MENINGKATNYA KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

- PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SPAM DI DAERAH KABUPATEN/KOTA
- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
- PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
- PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

### **3. MENINGKATNYA KETERTIBAN RUANG DAN BANGUNAN**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

- PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
- PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
- PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
- PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
- PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
- PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

### **4. MENINGKATNYA JALAN DALAM KONDISI MANTAP**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang program penyelenggaraan jalan.

### **5. MENINGKATNYA JALAN DESA DALAM KONDISI MANTAP**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang program penyelenggaraan jalan.

### **6. MENINGKATNYA JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI MANTAP, MENINGKATNYA JEMBATAN DALAM KONDISI BAIK DAN MENINGKATNYA JALAN POROS DESA DALAM KONDISI MANTAP**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.

**7. TERSUSUNNYA RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN**

Untuk kegiatan atau aktivitas pada subkegiatan penyusunan rencana, kebijakan, strategis dan teknis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan yang menunjang dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Perencanaan Teknis Jembatan Desa - Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Sungai Pinang Lama Kec. Sungai Tabuk sebanyak 1 dokumen
2. Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan - Pembangunan Jembatan Desa Artain - Kalaan - Paau – Belangian sebanyak 1 dokumen
3. Perencanaan Teknis Penggantian Jembatan - Rekonstruksi Jembatan Danau Tamiang Desa Mandikapau Kecamatan Karang Intan sebanyak 1 dokumen
4. Perencanaan Teknis Jembatan Desa - Perencanaan Rehabilitasi Jembatan sebanyak 1 dokumen
5. Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan - Penyelidikan Tanah Sungai Batang Ilir sebanyak 1 dokumen
6. Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Gantung sebanyak 1 dokumen
7. Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan - Penyelidikan Tanah Lok Baintan sebanyak 1 dokumen
8. Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan - Pembangunan Jembatan Desa Abirau Kec. Karang Intan sebanyak 1 dokumen
9. Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan - Pembangunan Jembatan Desa Artain Kec. Aranio sebanyak 1 dokumen
10. Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan - Pembangunan Jembatan sebanyak 1 dokumen
11. Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan - Perencanaan Teknis Jembatan Paket 1 sebanyak 1 dokumen
12. Perencanaan Teknis Penggantian Jembatan - Jembatan Jalan Poros Kabupaten Kec. Cintapuri Darusalam sebanyak 1 dokumen
13. Perencanaan Teknis Penggantian Jembatan - Jembatan Desa Paramasan Bawah sebanyak 1 dokumen
14. Perencanaan Teknis Jembatan Desa - Penggantian Jembatan Desa Jambu Burung Kec. Beruntung Baru sebanyak 1 dokumen
15. Perencanaan Teknis Penggantian Jembatan - Penyelidikan Tanah Jembatan Banua Anyar Kec. Cintapuri Darusalam sebanyak 1 dokumen
16. Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Kabupaten - Rehabilitasi Jembatan Banua Anyar Kec. Cintapuri Darusalam sebanyak 1 dokumen
17. Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Kabupaten sebanyak 1 dokumen
18. Perencanaan Teknis Jembatan Desa - Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Paket 2 sebanyak 1 dokumen

19. Perencanaan Teknis Jembatan Desa - Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Sungai batang Ilir Kec. Martapura Barat sebanyak 1 dokumen
20. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Ruas Jalan Paringtali – Madurejo sebanyak 1 dokumen
21. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Rekonstruksi Ruas Jalan Simpang Tiga Veteran - Balitan Batas Kota Banjarbaru sebanyak 1 dokumen
22. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Jalan Kabupaten Desa Kahelaan; Labuan Tabu dan Sei. Sipai sebanyak 1 dokumen
23. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Ruas Jalan Tatah Layap - Tatah Bangkal sebanyak 1 dokumen
24. Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan: Jalan Kabupaten Desa Paku Kecamatan Simpang Empat dan Reviu Perencanaan Rekonstruksi Ruas jalan Desa Jambu Burung sebanyak 1 dokumen
25. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Rekonstruksi Ruas Jalan Kabupaten Desa Alimukim Kecamatan Pengaron sebanyak 1 dokumen
26. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan (DAK): Ruas Jalan Simpang Empat - Sei. Langsat sebanyak 1 dokumen
27. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan (DAK): Ruas Jalan Sungai Langsat – Pengaron sebanyak 1 dokumen
28. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan (DAK): Ruas Jalan Pengaron - Balai Madu sebanyak 1 dokumen
29. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Peningkatan Jalan Pekauman dan Bahu Beton Jalan Kabupaten sebanyak 1 dokumen
30. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Desa Belimbing Lama dan Desa Tatah Jaruju sebanyak 1 dokumen
31. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Jalan Kabupaten Desa Tajau Landung sebanyak 1 dokumen
32. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Ruas Tambak Sirang Kabuau sebanyak 1 dokumen
33. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Desa Jingah Habang Hilir Kecamatan Karang Intan sebanyak 1 dokumen
34. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Ruas Jalan Balai Madu - Jembatan Bailey sebanyak 1 dokumen
35. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Ruas Jalan Simpang Tiga Veteran - Balitan Batas Kota Banjarbaru (Lanjutan) sebanyak 1 dokumen
36. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Ruas Jalan Balau -Kampung Baru sebanyak 1 dokumen
37. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Penanganan Longsoran Desa di Perumahan Seribu Cindai Alus sebanyak 1 dokumen
38. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Penanganan Longsoran Tebing Sungai Desa Dalam Pagar Ilir sebanyak 1 dokumen
39. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Desa Banua Hanyar dan Galam Rabah sebanyak 1 dokumen
40. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Malintang - Pasar arba sebanyak 1 dokumen
41. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Pasar Kamis – Malintang sebanyak 1 dokumen

42. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Kecamatan Karang Intan dan Gambut sebanyak 1 dokumen
43. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Kecamatan Martapura dan Martapura Timur sebanyak 1 dokumen
44. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Desa Sungai Sipai dan Desa Cindai Alus sebanyak 1 dokumen
45. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Handil Hilir dan Sungai Tabuk Keramat sebanyak 1 dokumen
46. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Desa Pandan Sari dan Tatah bangkal sebanyak 1 dokumen
47. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Simpang Tiga Pengaron sebanyak 1 dokumen
48. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Simpang Tiga Mataraman sebanyak 1 dokumen
49. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Desa Antaraku dan Desa Pingaran sebanyak 1 dokumen
50. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Jambu Burung - Handil Purai sebanyak 1 dokumen
51. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Kecamatan Tatah Makmur dan Kecamatan Martapura sebanyak 1 dokumen
52. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Jalan Sekumpul Martapura sebanyak 1 dokumen
53. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Tatah Bahalang - Tatah Bangkal sebanyak 1 dokumen
54. Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan: Sungkai - Balai Madu sebanyak 1 dokumen
55. Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan: Desa Berkat Mulya dan Desa Jambu Burung sebanyak 1 dokumen
56. Penyelidikan Tanah Jalan Kabupaten 1: Jalan Kabupaten Paringtali – Madurejo sebanyak 1 dokumen
57. Penyelidikan Tanah Jalan Kabupaten 2: Penyelidikan Tanah Jalan Kabupaten Sungai Langsat – Pengaron sebanyak 1 dokumen
58. Jasa Konsultan Individual Jalan Kabupaten sebanyak 1 dokumen
59. Jasa Konsultan Individual Jembatan sebanyak 1 dokumen
60. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 1 sebanyak 1 dokumen
61. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 2 sebanyak 1 dokumen
62. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 3 sebanyak 1 dokumen
63. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 4 sebanyak 1 dokumen
64. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 5 sebanyak 1 dokumen
65. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 6 sebanyak 1 dokumen
66. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 7 sebanyak 1 dokumen
67. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 8 sebanyak 1 dokumen
68. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 9 sebanyak 1 dokumen
69. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 10 sebanyak 1 dokumen
70. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 11 sebanyak 1 dokumen
71. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 12 sebanyak 1 dokumen
72. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 13 sebanyak 1 dokumen
73. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 14 sebanyak 1 dokumen

74. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 15 sebanyak 1 dokumen
75. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 16 sebanyak 1 dokumen
76. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 17 sebanyak 1 dokumen
77. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 18 sebanyak 1 dokumen
78. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 19 sebanyak 1 dokumen
79. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 20 sebanyak 1 dokumen
80. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 21 sebanyak 1 dokumen
81. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 22 sebanyak 1 dokumen
82. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 23 sebanyak 1 dokumen
83. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 24 sebanyak 1 dokumen
84. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 25 sebanyak 1 dokumen
85. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 26 sebanyak 1 dokumen
86. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 27 sebanyak 1 dokumen
87. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 28 sebanyak 1 dokumen
88. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 29 sebanyak 1 dokumen
89. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 30 sebanyak 1 dokumen
90. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 31 sebanyak 1 dokumen
91. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 32 sebanyak 1 dokumen
92. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 33 sebanyak 1 dokumen
93. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 34 sebanyak 1 dokumen
94. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 35 sebanyak 1 dokumen
95. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 36 sebanyak 1 dokumen
96. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 37 sebanyak 1 dokumen
97. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 38 sebanyak 1 dokumen
98. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 39 sebanyak 1 dokumen
99. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 40 sebanyak 1 dokumen
100. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 41 sebanyak 1 dokumen
101. Perencanaan Teknis Jalan Desa Paket 42 sebanyak 1 dokumen
102. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Paket 1 sebanyak 1 dokumen
103. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Paket 2 sebanyak 1 dokumen
104. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Paket 3 sebanyak 1 dokumen
105. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Paket 4 sebanyak 1 dokumen



**Gambar 1.1** Surat Perintah Kerja Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan : Ruas Jalan Tatah Layap – Tatah Bangkal



**Gambar 1.1** Surat Perintah Kerja Perencanaan Teknis Penggantian Jembatan – Jembatan Desa Paramasan Bawah

### 8. JALAN/JEMBATAN YANG MENDAPATKAN SURVEY KONDISI

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan survey kondisi jalan/jembatan dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Tiga Paket Survey Kondisi Jalan Poros Desa 1.116,69 Km, yakni :
  - Survey Kondisi Jalan Poros Desa Wilayah Atas
  - Survey Kondisi Jalan Poros Desa Wilayah Tengah
  - Survey Kondisi Jalan Poros Desa Wilayah Bawah
2. Tiga Paket survey kondisi jalan kabupaten 781,65 Km, yakni :
  - Survey Kondisi Jalan Kabupaten Wilayah Atas
  - Survey Kondisi Jalan Kabupaten Wilayah Tengah
  - Survey Kondisi Jalan Kabupaten Wilayah Bawah
3. Tiga Paket Survey Kondisi Jembatan 9,17 Km, yakni :
  - Survey kondisi jembatan wilayah atas
  - Survey kondisi jembatan wilayah tengah
  - Survey kondisi jembatan wilayah bawah



**Gambar 1.2** Surat Perintah Kerja Survey Kondisi Jalan Kabupaten Wilayah Bawah



**Gambar 1.2** Surat Perintah Kerja Survey Kondisi Jembatan Wilayah Tengah

## 9. TEREKONSTRUKSINYA JALAN

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan rekonstruksi jalan dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Perkuatan Badan Jalan Kabupaten Desa Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat dan Perkuatan Badan Jalan Kabupaten Desa Sungai Langsung Kecamatan Simpang Empat sepanjang 0,061 Km
2. Perkuatan Badan Jalan Teluk Selong Kecamatan Martapura sepanjang 0,060 Km,
3. Perkuatan Badan Jalan Ruas Jalan Astambul - Pasar Jati sepanjang 0,085 Km
4. Rekonstruksi Jalan Kabupaten Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan sepanjang 0,735 Km
5. Rekonstruksi Jalan Kabupaten Desa Pandan Sari Kecamatan Tatah Makmur dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Desa Bangkal Tengah Kecamatan Tatah Makmur sepanjang 2,571 Km
6. Rekonstruksi Jalan Kabupaten Desa Batang Banyu Kecamatan Sambung sepanjang 1,010 Km
7. Rekonstruksi Jalan Kabupaten Desa Sungai Langsung Kecamatan Simpang Empat sepanjang 0,966 Km
8. Rekonstruksi Jalan Kabupaten Desa Sumber Harapan Kecamatan Sungai Pinang sepanjang 3,2 Km
9. Rekonstruksi Jalan Kabupaten Desa Lok Tanah Kecamatan Telaga Bauntung sepanjang 1,3 Km
10. Rekonstruksi Jalan Etalase Kota Martapura sepanjang 0,128 Km
11. Peningkatan Jalan Kabupaten Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru sepanjang 0,451 Km
12. Rekonstruksi Ruas Jalan Kabupaten Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk sepanjang 1,619 Km
13. Rekonstruksi Ruas Jalan Rahayu Kecamatan Martapura sepanjang 0,8505 Km
14. Rekonstruksi Ruas Jalan Gudang Hirang - Handil Barabai sepanjang 4,221 Km
15. Rekonstruksi Ruas Jalan Bawah Seberang - Pasar Panas (R. 215) sepanjang 3,335 Km
16. Peninggian Badan Jalan Pekauman – Martapura sepanjang 0,663 Km
17. Rekonstruksi Ruas Jalan Guntung Ujung - Pasar Arba sepanjang 2 Km
18. Rekonstruksi Ruas Jalan Simpang Tiga Veteran - Balitan Batas Kota Banjarbaru sepanjang 0,7 Km

19. Rekonstruksi Ruas Jalan Kabupaten Desa Alimukim Kecamatan Pengaron sepanjang 0,650 Km
20. Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Dalam Pagar - Kalampayan (DAK) sepanjang 5 Km
21. Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Handil Jawa - Jambu Burung (DAK) sepanjang 4,84 Km
22. Rekonstruksi Jalan Kabupaten Desa Kahelaan Kecamatan Sungai Pinang sepanjang 1,97 Km
23. Rekonstruksi Jalan Kabupaten Desa Labuan Tabu Kecamatan Martapura sepanjang 0,357 Km
24. Rekonstruksi Jalan Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional) sepanjang 0,324 Km
25. Rekonstruksi Jalan Kabupaten: Ruas Jalan Paringtali – Madurejo sepanjang 2,9 Km
26. Rekonstruksi Jalan Kabupaten Desa Belimbing Lama Kecamatan Sungai Pinang 0,217 Km
27. Rekonstruksi Jalan Kabupaten Desa Tajau Landung sepanjang 2,55 Km
28. Rekonstruksi Jalan Kabupaten Desa Tatah Jaruju Kecamatan Tatah Makmur sepanjang 2,962 Km
29. Rekonstruksi Ruas Jalan Balai Madu - Jembatan Bailey Kecamatan Sambung Makmur sepanjang 1,24 Km
30. Rekonstruksi Ruas Jalan Simpang Tiga Veteran - Balitan Batas Kota Banjarbaru (Lanjutan) sepanjang 0,75 Km
31. Rekonstruksi Tambak Sirang Kabuau sepanjang 1,7 Km
32. Rekonstruksi Jalan Jingah Habang Hilir Kecamatan Karang Intan sepanjang 3,384 Km
33. Rekonstruksi Jalan Kabupaten Desa Atiim sepanjang 1,95 Km



Gambar 1.5 Rekonstruksi Jalan Handil Jawa – Jambu Burung





**Gambar 1.6** Rekonstruksi Jalan Bawahan Seberang – Pasar Panas

#### 10. TERPELIHARANYA JALAN SECARA BERKALA

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Desa Paku Kecamatan Simpang Empat sepanjang 0,763 Km,
2. Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Desa Atiim Kecamatan Pengaron sepanjang 0,950 Km, dan
3. Pekerjaan Pemeliharaan Bahu Beton Jalan di Kabupaten Banjar sepanjang 3 Km.



**Gambar 1.7** Pemeliharaan Berkala Jalan (Bahu Beton)



**Gambar 1.8** Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Atiim

## 11. TERPELIHARANYA JALAN SECARA RUTIN

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan pemeliharaan rutin jalan dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Pemeliharaan Jalan Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat sepanjang 3 Km
2. Pemeliharaan Jalan Sungai Bokor Desa Pematang Danau Kecamatan Mataraman Segment 1 sepanjang 0,805 Km
3. Pemeliharaan Jalan Sungai Bokor Desa Pematang Danau Kecamatan Mataraman Segment 2 sepanjang 0,8 Km
4. Pemeliharaan Jalan Sungai Bokor Desa Pematang Danau Kecamatan Mataraman Segment 3 sepanjang 0,590 Km
5. Pemeliharaan Jalan Desa Lok Tamu Kecamatan Mataraman Segment 1 sepanjang 0,172 Km
6. Pemeliharaan Jalan Desa Lok Tamu Kecamatan Mataraman Segment 2 sepanjang 0,172 Km
7. Pemeliharaan Jalan Desa Pematang Baru Kecamatan Martapura Timur sepanjang 0,0645 Km
8. Pemeliharaan Ruas Jalan Desa Handil Purai RT. 1 Kec. Beruntung Baru sepanjang 1,3 Km
9. Pemeliharaan Jalan Desa Pulau Nyiur Kecamatan Karang Intan & Pemeliharaan Jalan Rumah Adat Gajah Baliku Teluk Selong Ulu Kecamatan Martapura Barat sepanjang 0,275 Km
10. Pemeliharaan Jalan Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh sepanjang 1,735 Km
11. Pemeliharaan Jalan Akses Pelabuhan Lok Baintan Desa Sungai Pinang Lama Kecamatan Sungai Tabuk sepanjang 0,866 Km
12. Pemeliharaan Jalan Sungai Aiih Desa Kahelaan Kecamatan Sungai Pinang sepanjang 2,070 Km
13. Pemeliharaan Jalan Desa Banyu Hlrang Kecamatan Gambut sepanjang 1,86 Km
14. Pemeliharaan Jalan Desa Handil Lima Kecamatan Gambut Segment 1 sepanjang 2,455 Km
15. Pemeliharaan Jalan Desa Handil Lima Kecamatan Gambut Segment 2 sepanjang 1,765 Km
16. Pemeliharaan Jalan Desa Kampung Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur sepanjang 1,280 Km
17. Pemeliharaan Jalan Desa Babirik Kecamatan Beruntung Baru sepanjang 1,386 Km

18. Pemeliharaan Jalan Desa Lawahan Kecamatan Beruntung Baru sepanjang 3,280 Km
19. Pemeliharaan Jalan Desa Limamar Kecamatan Astambul sepanjang 0,321 Km
20. Pemeliharaan Jalan Desa Sungai Batang Ilir Kecamatan Martapura Barat sepanjang 0,950 Km
21. Pemeliharaan Jalan Desa Simpang Warga Kecamatan Aluh-Aluh sepanjang 0,679 Km
22. Pemeliharaan Jalan Desa Terapu Kecamatan Aluh-Aluh sepanjang 0,710 Km
23. Pemeliharaan Jalan Desa Papadaan Kecamatan Murung Keraton sepanjang 0,1 Km
24. Pemeliharaan Jalan Desa Pandan Sari Kecamatan Tatah Makmur sepanjang 2,3 Km
25. Pemeliharaan Jalan Desa Malintang Kecamatan Gambut sepanjang 2,3855 Km
26. Penanganan Darurat Tebing Longsor Ruas Jalan Kabupaten di Desa Dalam Pagar Kecamatan Martapura Timur sepanjang 0,065 Km
27. Penanganan Darurat Jalan Longsor Di Desa Abirau Kecamatan Karang Intan sepanjang 0,04 Km
28. Penanganan Darurat Jalan Dalam Rangka Memperingati 5 Rajab 1446 H sepanjang 2 Km
29. Penanganan Darurat Tebing Longsor Ruas Jalan Kabupaten di Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut sepanjang 0,1707 Km
30. Penanganan Darurat Tebing Longsor Ruas Jalan Kabupaten di Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut (lanjutan) sepanjang 0,111 Km
31. Penanganan Darurat Tebing Longsor Ruas Jalan Kabupaten di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura sepanjang 0,0213 Km
32. Pemeliharaan Ruas JL. Komp. Pangeran Antasari sepanjang 0,5445 Km
33. Pemeliharaan Ruas JL. Pintu Air, Ruas JL. Sekumpul Bincau, Ruas Jl. Martapura – Bincau sepanjang 0,29825 Km
34. Pemeliharaan Ruas JL. Bincau- Karang Intan sepanjang 0,48875 Km
35. Pemeliharaan Ruas Sekumpul-Batas Kota Banjarbaru sepanjang 0,48875 Km
36. Pemeliharaan Ruas Jl. Martapura – Pingaran sepanjang 0,6065 Km
37. Pemeliharaan Ruas Jl. Tatah Jeruju - Tatah Pemangkih sepanjang 0,81425 Km
38. Pemeliharaan Ruas Jl. Astambul, Jl. Batu Tanam, Jl. Benteng sepanjang 0,583 Km
39. Pemeliharaan Ruas Jl. Pengaron sepanjang 0,13975 Km
40. Pemeliharaan Ruas Jl. Sungkai - Balai Madu sepanjang 0,222 Km
41. Pemeliharaan Ruas Jl. Pengaron - Balai Madu sepanjang 0,22375 Km
42. Pemeliharaan Ruas Jl. Pengaron – Maniapun sepanjang 0,51575 Km
43. Pemeliharaan Ruas Handil Jawa - Jambu Burung sepanjang 0,655 Km
44. Pemeliharaan Ruas Jalan Kuin Kecil sepanjang 0,621 Km
45. Pemeliharaan Ruas Jalan Tatah Belayung Baru sepanjang 0,33375 Km
46. Pemeliharaan Ruas Jl. Makam SMP Irigasi, Ruas Jl. Belakang DPR sepanjang 0,2315 Km
47. Pemeliharaan Ruas Jl. Makmur Tungkaran sepanjang 0,25825 Km
48. Pemeliharaan Ruas Jl. Albasia Segment 1 sepanjang 0,2555 Km
49. Pemeliharaan Ruas Jl. Albasia Segment 2 sepanjang 0,2575 Km
50. Pemeliharaan Ruas Jl. Albasia Segment 3 sepanjang 0,21175 Km
51. Pemeliharaan Ruas Jl. Martapura - Tungkaran Segment 1 sepanjang 0,181 Km
52. Pemeliharaan Ruas Jl. Martapura - Tungkaran Segment 2 sepanjang 0,1295 Km
53. Pemeliharaan Ruas JL. Haur Kuning dan Ruas Jalan Lawahan sepanjang 0,762 Km
54. Pemeliharaan Ruas JL. Pindahan Baru sepanjang 0,319 Km
55. Pemeliharaan Ruas Jl. Selat Makmur sepanjang 0,2705 Km

56. Pemeliharaan Ruas Jl. Binu'ung - Sei Pinang sepanjang 0,4175 Km
57. Pemeliharaan Ruas Jl. Pasar Kamis - Tambak Sirang sepanjang 0,66925 Km
58. Pemeliharaan Ruas Jl. Jarang Kuantan - Keliling Benteng sepanjang 0,4205 Km
59. Pemeliharaan Ruas Jl. Pasar Kamis - Tambak Sirang Segment 2 sepanjang 0,489 Km
60. Pemeliharaan Ruas Jl. Indrasari & Ruas Jl. Kertak Hanyar sepanjang 0,1725 Km
61. Pemeliharaan Ruas Jl. Sungai Sipai – Tungkaran sepanjang 0,1495 Km
62. Pemeliharaan Ruas Jl. Paring Tali – Madurejo sepanjang 1,032 Km
63. Pemeliharaan Ruas Jl. Pintu Air Segment 1 sepanjang 0,13175 Km
64. Pemeliharaan Ruas Jl. Pintu Air Segment 2 sepanjang 0,1895 Km
65. Pemeliharaan Ruas Jl. Martapura Pingaran Segment 1 sepanjang 0,22475 Km
66. Pemeliharaan Ruas Jl. Martapura Pingaran Segment 2 sepanjang 0,1025 Km
67. Pemeliharaan Ruas Jl. Sei lurus sepanjang 0,0195 Km
68. Pemeliharaan Ruas Jl. Gudang Tengah - Lok Buntar sepanjang 0,2555 Km
69. Pemeliharaan Ruas Jl. GG. Marhamah sepanjang 0,01025 Km
70. Pemeliharaan Ruas Jl. Rahayu sepanjang 0,012 Km



**Gambar 1.9** Pemeliharaan Rutin Jalan Tambak Baru



**Gambar 1.10** Pemeliharaan Rutin Jalan Sungai Sipai

## 12. TERGANTINYA JEMBATAN

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan penggantian jembatan dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Rekonstruksi Jembatan Desa Telaga Baru Kecamatan Telaga Bauntung sebanyak 1 jembatan,
2. Rekonstruksi Jembatan Pandan Sari Kecamatan Tatah Makmur sebanyak 1 jembatan dan
3. Rekonstruksi Jembatan Danau Tamiang Desa Mandikapau Kec. Karang Intan sebanyak 1 jembatan



Gambar 1.13 Rekonstruksi Jembatan Desa Telaga Baru Kecamatan Telaga Bauntung



Gambar 1.14 Rekonstruksi Jembatan Pandan Sari Kecamatan Tатаh Makmur

### 13. TERPELIHARANYA JEMBATAN SECARA RUTIN

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan pemeliharaan rutin jembatan dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

- a. Jembatan yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 25 Unit:
  1. Perbaikan Jembatan Gantung Mangkalawat Kecamatan Astambul sebanyak 1 jembatan
  2. Perkuatan Tebing Jembatan Desa Mekarsari Kecamatan Tatah Makmur sebanyak 1 jembatan
  3. Perbaikan Jembatan Desa Lumpangi Kecamatan Pengaron sebanyak 1 jembatan
  4. Perbaikan Jembatan Desa Pemurus Dalam Kecamatan Aluh-Aluh sebanyak 1 jembatan
  5. Perbaikan Jembatan Munggu Lahung 1 Kecamatan Paramasan sebanyak 1 jembatan
  6. Perbaikan Jembatan Desa Bakambat Kecamatan Aluh-Aluh sebanyak 1 jembatan
  7. Perbaikan Jembatan Sungai Pilung Desa Lumpangi RT. 1 Kecamatan Pengaron sebanyak 1 jembatan
  8. Perbaikan Jembatan Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura sebanyak 1 jembatan
  9. Perbaikan Pendekat Jembatan Gantung Desa Sungai Batang Kec. Martapura Barat sebanyak 1 jembatan
  10. Perbaikan Jembatan Desa Handil Baru Kec. Aluh-Aluh sebanyak 1 jembatan
  11. Perbaikan Jembatan Desa Aluh-Aluh Besar Dalam Kec. Aluh-Aluh sebanyak 1 jembatan
  12. Perbaikan Rangka Bawah Jembatan Desa Kuin Besar Kec. Aluh-Aluh sebanyak 1 jembatan
  13. Perbaikan Lantai Jembatan Desa Kuin Besar Kec. Aluh-Aluh sebanyak 1 jembatan
  14. Perbaikan Jembatan Murung Keraton dan Jl. Kebun Serai Kec. Martapura sebanyak 1 jembatan
  15. Perbaikan Jembatan di Kecamatan Aluh-Aluh sebanyak 1 jembatan
  16. Perbaikan Jembatan di Kecamatan Kertak Hanyar sebanyak 1 jembatan
  17. Perbaikan Dinding Pengaman Abutmen Jembatan Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang sebanyak 1 jembatan
  18. Perbaikan Jembatan 1 Desa Handil Bujur sebanyak 1 jembatan
  19. Perbaikan Jembatan Desa Sungai Lulut sebanyak 1 jembatan
  20. Perbaikan Jembatan Desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-Aluh sebanyak 1 jembatan
  21. Perbaikan Jembatan Desa Terapu Kecamatan Aluh-Aluh sebanyak 1 jembatan
  22. Perbaikan Jembatan Rangka Desa Antaraku Kecamatan Sungai Pinang sebanyak 1 jembatan
  23. Perbaikan Jembatan TPS Gambut sebanyak 1 jembatan
  24. Perbaikan Pendekat Jembatan Gudang Hirang sebanyak 1 jembatan
  25. Pengecatan Jembatan Irigasi Jl. Pendidikan sebanyak 1 jembatan  
Pengecatan Jembatan Irigasi Jl. Tanjung Rema sebanyak 1 jembatan  
Pengecatan Jembatan Irigasi Jl. Sekumpul Ujung sebanyak 1 jembatan
- b. Jembatan yang dilaksanakan penanganan darurat sebanyak 11 Unit
  26. Penanganan Darurat Jembatan - Rekonstruksi Jembatan Munggulahung 2 dan 3 Kecamatan Paramasan sebanyak 1 jembatan

27. Penanganan Darurat Jembatan – Perbaikan Lantai Jembatan Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang sebanyak 1 jembatan
28. Penanganan Darurat Jembatan - Perbaikan Jembatan Desa Sungai Musang sebanyak 1 jembatan
29. Penanganan Darurat Jembatan - Rekonstruksi Jembatan Desa Simpang Warga Dalam sebanyak 1 jembatan
30. Penanganan Darurat Jembatan - Perbaikan Jembatan Desa Tatah Amuntai sebanyak 1 jembatan
31. Penanganan Darurat Jembatan - Perbaikan Jembatan Handil Bujur Kec. Aluh-Aluh sebanyak 1 jembatan
32. Penanganan Darurat Jembatan - Perbaikan Jembatan Desa Abirau Kec. Karang Intan sebanyak 1 jembatan
33. Penanganan Darurat Jembatan - Perbaikan Jembatan Desa Banua Anyar Kec. Cintapuri Darussalam sebanyak 1 jembatan
34. Penanganan Darurat Jembatan - Rekonstruksi Jembatan Desa Mandikapau Barat sebanyak 1 jembatan
35. Penanganan Darurat Jembatan - Rekonstruksi Jembatan Baringan Kec. Paramasan sebanyak 1 jembatan
36. Penanganan Darurat Pembongkaran Jembatan Gantung Desa Sungai Batang Ilir Kec. Martapura Barat sebanyak 1 jembatan.



**Gambar 1.15** Pemeliharaan Jembatan Desa Paramasan Bawah



**Gambar 1.16** Pemeliharaan Jembatan Desa Abirau

#### **14. TEREHABILITASINYA JEMBATAN**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan rehabilitasi jembatan dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Rehabilitasi Jembatan Desa Kaliukan Kecamatan Astambul sebanyak 1 jembatan,
2. Rehabilitasi Jembatan - Jembatan Handil Katum Desa Tambak Sirang Darat sebanyak 1 jembatan,
3. Rehabilitasi Jembatan - Rehabilitasi Jembatan Desa Lumpangi Kecamatan Pengaron sebanyak 1 jembatan,
4. Rehabilitasi Jembatan Sungai Langsung Kecamatan Simpang Empat sebanyak 1 jembatan,
5. Rehabilitasi Jembatan Desa Akar Baru Kecamatan Martapura Timur sebanyak 1 jembatan,
6. Rehabilitasi Jembatan Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Tabuk sebanyak 1 jembatan,
7. Perbaikan Jembatan Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk sebanyak 1 jembatan,
8. Perbaikan Jembatan Desa Pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar sebanyak 1 jembatan,
9. Rehabilitasi Jembatan Desa Lawiran Kecamatan Simpang Empat sebanyak 1 jembatan
10. Perbaikan Jembatan Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru sebanyak 1 jembatan,
11. Perbaikan Jembatan SDN Melintang I Kecamatan Gambut sebanyak 1 jembatan,
12. Rehabilitasi Jembatan Sungai Pinang Lama Kecamatan Sungai Tabuk sebanyak 1 jembatan,

13. Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Pembantanan Kec. Sungai Tabuk sebanyak 1 jembatan,
14. Perbaiki Jembatan Sungai Pinang Lama Rt.007 kecamatan Sungai Tabuk sebanyak 1 jembatan,
15. Jembatan Tatah Bangkal RT.03 Kec. Tatah Makmur sebanyak 1 jembatan,
16. Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lok Buntar Kec. Sungai Tabuk sebanyak 1 jembatan,
17. Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Penyambaran Kec. Karang Intan sebanyak 1 jembatan dan
18. Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lok Baintan Kec. Sungai Tabuk sebanyak 1 jembatan.



**Gambar 1.14** Rehabilitasi Jembatan Jembatan desa Sungai Pinang Lama


#### 15. TERBANGUNNYA JEMBATAN

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan pembangunan jembatan dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Pembangunan Jembatan TPS Kecamatan Gambut sebanyak 1 unit,
2. Pembangunan Jembatan Desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk (Lanjutan) sebanyak 1 unit,
3. Pembangunan Jembatan Desa Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh sebanyak 1 unit,
4. Pembangunan Jembatan Gang Ampera Kecamatan Gambut sebanyak 1 unit dan
5. Pembangunan Jembatan Desa Artain 3 Unit.



**Gambar 1.11** Pembangunan Jembatan Desa Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh



**Gambar 1.12** Pembangunan Jembatan Desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk (Lanjutan)

## 16. TERBANGUNNYA JALAN

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan pembangunan jalan dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Pembangunan Jalan Desa Belangian Menuju Kiram Kecamatan Aranio sepanjang 17 Km,
2. Pembangunan Jalan Desa Paramasan Atas Kecamatan Paramasan sepanjang 8,1 km,
3. Pembangunan Jalan Desa Gunung Batu Kecamatan Sambung Makmur sepanjang 0,7 km,
4. Pembangunan Jalan Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio sepanjang 0,535 km, dan
5. Pembangunan Jalan Dusun Baringan Desa Paramasan Bawah Kecamatan Paramasan sepanjang 9,3 km.



Gambar 1.3 Pembangunan Jalan Poros Desa Belimbing





**Gambar 1.4** Pembangunan Jalan Poros Desa Belimbing

### **17. TERLAKSANANYA REHABILITASI JALAN**


Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan rehabilitasi jalan dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Peningkatan Mutu Jalan Poros Desa Handil Bujur - Handil Baru - Kuin Kecil - Kuin Besar - Terapu Kecamatan Aluh-Aluh sepanjang 2,2362 Km
2. Rehabilitasi Jalan Desa Balau Kecamatan Karang Intan sepanjang 2,744 Km
3. Perbaikan Jalan Desa Tiwingan Baru Dusun Sungai Luar Kecamatan Aranio sepanjang 0,5347 Km
4. Perbaikan Jalan Desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk sepanjang 0,001513 Km
5. Rehabilitasi Jalan Desa Rumpiang Kecamatan Beruntung Baru sepanjang 0,001875 Km
6. Rehabilitasi Jalan Desa Sindang Jaya Kecamatan Cintapuri Darussalam sepanjang 0,001177 Km
7. Rehabilitasi Jalan Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar sepanjang 1,133 Km
8. Rehabilitasi Jalan Desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat sepanjang 0,743 Km
9. Rehabilitasi Jalan Desa Paramasan Bawah Kecamatan Paramasan (Pola Karya Bakti) sepanjang 2,416 Km
10. Rehabilitasi Jalan Desa Penyiuran Kecamatan Pengaron      sepanjang 1,320 Km
11. Rehabilitasi Jalan Pangaringan - Amai-Amal Desa Baru Kecamatan Mataraman sepanjang 1,150 Km
12. Perbaikan Jalan Desa Mandikapau Barat - Pulau Nyiur Kecamatan Karang Intan sepanjang 1,3485 Km
13. Perbaikan Jalan Mulanim Desa Sungai Asam Kecamatan Karang Intan sepanjang 1,016 Km
14. Perbaikan Jalan Desa Tambak Padi Kecamatan Beruntung Baru      sepanjang      0,932 Km
15. Rehabilitasi Jalan Desa Keramat Mina Kecamatan Cintapuri Darussalam sepanjang 0,820 Km
16. Rehabilitasi Jalan Rel Desa Pesayangan Barat Kecamatan Martapura sepanjang 0,8055 Km
17. Perbaikan Jalan Arriyadh Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur sepanjang 0,685 Km
18. Rehabilitasi Jalan Desa Jaruju Laut Kecamatan Tatah Makmur sepanjang 0,453 Km

19. Rehabilitasi Jalan Desa Bawah Pasar Kecamatan Mataraman sepanjang 0,479 Km
20. Konsolidasi Rehabilitasi Jalan Bangkal Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur dan Perbaikan Jalan Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur sepanjang 0,479 Km
21. Rehabilitasi Jalan Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan sepanjang 0,538 Km
22. Rehabilitasi Jalan Desa Tangkas Kecamatan Martapura Barat sepanjang 0,447 Km
23. Rehabilitasi Jalan Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru sepanjang 0,363 Km
24. Perbaikan Jalan Desa Pasar Lama Kecamatan Simpang Empat sepanjang 0,728 Km
25. Perbaikan Jalan Handil Bintangur Desa Malintang Kecamatan Gambut sepanjang 0,349 Km
26. Rehabilitasi Jalan Handil Setia Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut sepanjang 0,332 Km
27. Konsolidasi Rehabilitasi Jalan Desa Sungai Landas Kecamatan Karang Intan dan Rehabilitasi Jalan Desa Padang Panjang-Sungai Landas-Sungai Alang-Sungai Asam Kecamatan Karang Intan sepanjang 1,0812 Km
28. Rehabilitasi Jalan Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang sepanjang 0,186 Km
29. Rehabilitasi Jalan Desa Kertak Baru Kecamatan Martapura Timur sepanjang 0,111 Km
30. Perbaikan Jalan Desa Pingaran Ilir Kecamatan Astambul sepanjang 0,14607 Km
31. Rehabilitasi Jalan Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk sepanjang 0,477 Km
32. Rehabilitasi Jalan Sultan Sulaiman Desa Lihung Kecamatan Karang Intan sepanjang 0,293 Km
33. Rehabilitasi Jalan Sungai Lengki Desa Sungai Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk sepanjang 0,28195 Km
34. Rehabilitasi Jalan Desa Sungai Musang Kecamatan Aluh-Aluh sepanjang 0,246 Km
35. Rehabilitasi Jalan Desa Handil Bujur RT. 02 Kecamatan Beruntung Baru sepanjang 0,676 Km
36. Rehabilitasi Jalan Hijrah Desa Guntung Papuyu Kecamatan Gambut sepanjang 0,216 Km
37. Rehabilitasi Jalan Desa Handil Purai RT. 03 Kecamatan Beruntung Baru sepanjang 0,252 Km
38. Perbaikan Jalan Desa Batu Balian Kecamatan Simpang Empat sepanjang 0,100 Km
39. Rehabilitasi Jalan Desa Handil Kuin Kecamatan Kertak Hanyar sepanjang 0,129 Km
40. Perbaikan Jalan Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut sepanjang 0,323 Km
41. Perbaikan Jalan Desa Handil Bapipih Desa Tambak Sirang Laut Kecamatan Gambut sepanjang 0,380 Km
42. Rehabilitasi Jalan Desa Sungai Batang Ilir Kecamatan Martapura Barat (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional) sepanjang 0,278 Km
43. Konsolidasi Rehabilitasi Jalan Sari Bangunan Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat dan Rehabilitasi Jalan Sepakat Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat sepanjang 0,480 Km
44. Rehabilitasi Jalan Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura Barat Paket 44 dikonsolidasi ke paket 43
45. Rehabilitasi Jalan Desa Lok Baintan Luar Kecamatan Sungai Tabuk sepanjang 0,949 Km
46. Perbaikan Jalan Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk sepanjang 0,185 Km

47. Perbaiki Jalan Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Tabuk sepanjang 0,333 Km
48. Perbaiki Jalan Desa Ambubum Jaya Kecamatan Sungai Tabuk sepanjang 0,069 Km
49. Perbaiki Jalan Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk sepanjang 0,216 Km
50. Perbaiki Jalan Desa Handil Bujur Kecamatan Aluh-Aluh sepanjang 0,199 Km
51. Rehabilitasi Jalan Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh sepanjang 0,432 Km
52. Rehabilitasi Jalan Desa Banyu Hirang Kecamatan Aluh-Aluh sepanjang 0,100 Km
53. Rehabilitasi Jalan Desa Lok Tangga Kecamatan Karang Intan sepanjang 0,299 Km
54. Rehabilitasi Jalan Desa Sungai Asam Kecamatan Karang Intan sepanjang 0,919 Km
55. Perbaiki Jalan Karang Anyar Desa Lihung Kecamatan Karang Intan sepanjang 0,214 Km
56. Perbaiki Jalan Desa Guntung Buluh Kecamatan Aranio sepanjang 0,643 Km
57. Rehabilitasi Jalan Depan Masjid Darul Muttaqin Desa Cintapuri Kecamatan Cintapuri Darussalam sepanjang 0,220 Km
58. Perbaiki Jalan Desa Karang Anyar Kecamatan Gambut      sepanjang 0,222 Km
59. Perbaiki Jalan Jabuk Desa Bawah Selan Kecamatan Mataraman sepanjang 0,784 Km
60. Rehabilitasi Jalan Desa Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar sepanjang 0,165 Km
61. Perbaiki Jalan Kampung Baru Kecamatan Mataraman sepanjang 0,620 Km
62. Perbaiki Jalan Desa Gunung Ulin Kecamatan Mataraman sepanjang 0,415 Km
63. Pembangunan Jalan Dusun Baringan Desa Paramasan bawah Kecamatan Paramasan sepanjang 9,664 Km
64. Rehabilitasi Jalan Alternatif Desa Lok Tangga kecamatan Karang Intan sepanjang 0,556 Km
65. Rehabilitasi Jalan Melati Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan sepanjang 0,797 Km
66. Rehabilitasi Jalan Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk sepanjang 0,949 Km
67. Rehabilitasi Jalan Poros Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur sepanjang 4,017 Km
68. Rehabilitasi Jalan Desa Karang Anyar Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut sepanjang 1,777 Km
69. Rehabilitasi Jalan Desa Sungai Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk sepanjang 0,335 Km
70. Rehabilitasi Jalan Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk sepanjang 1,177 Km
71. Rehabilitasi Jalan Sungai Tabuk Desa Kiram Kecamatan Karang Intan sepanjang 1,290 Km
72. Rehabilitasi Jalan Desa Handil Tiga Kecamatan Kertak Hanyar sepanjang 1,235 Km
73. Rehabilitasi Jalan Desa Abirau Kecamatan Karang Intan sepanjang 2,395 Km
74. Perbaiki Jalan Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk sepanjang 0,514 Km
75. Rehabilitasi Jalan Desa Simpang Tiga Kecamatan Mataraman sepanjang 0,080 Km
76. Rehabilitasi Jalan Desa Bawah Selan Kecamatan Mataraman sepanjang 0,398 Km
77. Perbaiki Jalan Desa Handil Bujur Kecamatan Aluh-Aluh (Lanjutan) sepanjang 0,235 Km
78. Rehabilitasi Jalan Desa Guntung Ujung Handil Jawa Kecamatan Gambut sepanjang 1,164 Km
79. Perbaiki Jalan Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk sepanjang 0,153 Km
80. Perbaiki Jalan Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru sepanjang 0,505 Km

- 81. Perbaikan Jalan Desa Sungai Musang Kecamatan Aluh Aluh sepanjang 0,202 Km
- 82. Perkerasan Jalan Desa Mandikapau Barat Kecamatan Karang Intan sepanjang 1,282 Km
- 83. Rehabilitasi Jalan Pasar jati Desa Pematang Hambawang Kecamatan Astambul sepanjang 0,425 Km
- 84. Rehabilitasi Jalan Desa Sungai Arfat Kecamatan Karang Intan sepanjang 0,230 Km



Gambar 1.1 Rehabilitasi Jalan Desa Handil Purai



Gambar 1.2 Perbaikan Jalan Desa Mandikapau Barat

**18. MENINGKATNYA KAWASAN PERKOTAAN TERLAYANI SISTEM JARINGAN DRAINASE**

untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.

**19. MENINGKATNYA JARINGAN IRIGASI DALAM KONDISI BAIK**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang program pengelolaan sumber daya air (SDA).

**20. MENINGKATNYA PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI KABUPATEN**

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota

## 21. MENINGKATNYA PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI KABUPATEN

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

## 22. MENINGKATNYA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER KABUPATEN

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

## 23. MENINGKATNYA SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan pembangunan sistem drainase perkotaan dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Pembangunan di Sub Sistem Drainase Bincau
2. Pembangunan di Sub Sistem Drainase Sungai Sipai



Gambar 2.19 Peningkatan Saluran Drainase Desa Cindai Alus Kec. Martapura



**Gambar 2.20** Peningkatan Drainase Jalan Sekumpul Ujung RT.05 Kec. Martapura

#### 24. TEREHABILITASINYA SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan rehabilitasi saluran drainase perkotaan dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Sub Sistem Drainase Gunung Ulin
2. Sub Sistem Drainase Bincau
3. Sub Sistem Drainase Kalimati



**Gambar 2.21** Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Gunung Ulin Kec. Mataraman



**Gambar 2.22** Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Sekumpul Ujung dan Komp. Bincau Indah I Kec. Martapura

## **25. TERBANGUNNYA SISTEM DRAINASE PERKOTAAN**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan pembangunan sistem drainase perkotaan dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Sub Sistem Drainase Bincau
2. Sub Sistem Drainase Sungai Sipai
3. Sub Sistem Drainase Simpang Empat
4. Sub Sistem Drainase Handil Jepang
5. Sub Sistem Drainase Melintang
6. Sub Sistem Drainase Cintapuri
7. Sub Sistem Drainase Mandikapau
8. Sub Sistem Drainase Gunung Batu
9. Sub Sistem Drainase Mangkauk



**Gambar 2.23** Pembangunan Drainase Gg. Soewardi Kec. Martapura



**Gambar 2.24** Pembangunan Saluran Drainase Desa Mandikapau Barat Kec. Karang Intan

## 26. BEROPERASI DAN TERPELIHARANYA SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan operasi dan pemeliharaan sistem drainase dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Sub Sistem Drainase Bincau
2. Sub Sistem Drainase Handil Jepang

- 3. Sub Sistem Drainase Kalimati
- 4. Sub Sistem Drainase Sungai Sipai



**Gambar 2.25** OP Rehab Drainase Jl. Pintu Air Kec. Martapura



**Gambar 2.26** OP Pembersihan Drainase Jl. Abdurrahman Kec. Martapura

## 27. BEROPERASI DAN TERPELIHARANYA SUNGAI

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan operasi dan pemeliharaan sungai dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Operasi dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Kecamatan Martapura sepanjang 4,538 Km
2. Pemeliharaan Jaringan Sungai (Swakelola) sepanjang 7,3775 Km



Gambar 2.1 OP Sungai Handil Jepang Kec. Martapura



Gambar 2.2 OP Sungai Desa Cintapuri Kec. Cintapuri Darussalam

## 28. TERLAKSANANYA NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan normalisasi/restorasi sungai dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Normalisasi/Restorasi Sungai Semprong, Desa Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat sepanjang 1,335 Km
2. Normalisasi/Restorasi Sungai Penyangat Kecamatan Kertak Hanyar sepanjang 1,322 Km



**Gambar 2.3** Normalisasi/Restorasi Sungai Penyangat Kecamatan Kertak Hanyar



**Gambar 2.4** Normalisasi/Restorasi Sungai Penyangat Kecamatan Kertak Hanyar

## **29. TERBANGUNNYA BANGUNAN PERKUATAN TEBING**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan pembangunan bangunan perkuatan tebing dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Desa Jati Baru sepanjang 0,03 Km,
2. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Desa Sungai Tuan Ulu sepanjang 0,173 Km,

3. Pembangunan Siring Sungai RT. 01 Desa Lihung Kec. Karang Intan (Depan Makam Sulaiman) sepanjang 0,084 Km dan
4. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Desa Handil Negara sepanjang 0,182 Km.





**Gambar 2.5** Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Desa Sungai Tuan Ulu



**Gambar 2.6** Pembangunan Siring Sungai RT. 01 Desa Lihung Kec. Karang Intan Depan makam Sulaiman)

### 30. TERSUSUNNYA POLA DAN RENCANA PENGELOLAAN SDA WS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

Capaian sasaran kinerja ini didukung sub kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni penyusunan dokumen database sungai yang menjadi kewenangan kabupaten banjar.




**Gambar 2.7** Dokumen Penyusunan Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten Banjar


### 31. TERSUSUNNYA RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNUTK KONSTRUKSI PENGENDALI BANJIR, LAHAR, DAN PENGAMAN PANTAI

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendalian banjir, lahar, dan pengaman pantai dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Pendataan Polder Antalangu sebanyak 1 dokumen
2. Pendataan Polder Pasayangan sebanyak 1 dokumen



**Gambar 2.8** Pendataan Polder Antalangu



**Gambar 2.9** Pendataan Polder Pasayangan

### 32. TERBANGUNNYA BENDUNG IRIGASI

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan pembangunan bendung irigasi dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Pembangunan Pintu Air pada DI Sungkai Kec. Sei Tabuk sebanyak 3 Unit
2. Pembangunan pintu air pada DIR Tanggul Sei Dayung sebanyak 3 unit



**Gambar 2.10** Pembangunan Pintu Air Di Sei Tabuk Desa Takuti Kecamatan Mataraman



**Gambar 2.11** Pembangunan Pintu Air pada DIR Tanggul Sei Dayung Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman

### 33. TEHABILITASINYA JARINGAN IRIGASI RAWA

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan rehabilitasi jaringan irigasi rawa dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Rehabilitasi DIR Jambu Burung sepanjang 0,543 km (primer) dan 8,907 km (Sekunder),
2. Rehabilitasi DIR Muara Halayung sepanjang 7,950 km (sekunder),
3. Rehabilitasi DIR Antasan Sutun sepanjang 10,371 m (sekunder) dan
4. Rehabilitasi DIR Kuin Besar sepanjang 5,826 m (sekunder)



**Gambar 2.12** Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Muara Halayung Kec. Beruntung Baru



**Gambar 2.13** Rehabilitas Jaringan Irigasi DIR Kuin Besar Kec. Aluh-Aluh

#### 34. BEROPERASI DAN TERPELIHARANYA JARINGAN IRIGASI RAWA

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Operasi dan Pemeliharaan DIR Bawah Pasar sepanjang 1,934 km
2. Operasi dan Pemeliharaan DIR Polder liang sepanjang 4,05 km
3. Operasi dan Pemeliharaan DIR Mandiingin sepanjang 0,761 km
4. Operasi dan Pemeliharaan DIR Tanggul Sei Dayung sepanjang 3,224 km
5. Operasi dan Pemeliharaan swakelola sepanjang 8,35 km
6. Normalisasi DIR Aluh2 Kecil sepanjang 2,1 km



**Gambar 2.14** Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi Rawa (DIR) Bawah Pasar Kecamatan Astambul





**Gambar 2.15** Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa pada Daerah Irigasi Rawa (DIR) Polder Liang Kecamatan Martapura




**Gambar 2.16** Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa pada Daerah Irigasi Rawa (DIR)Tanggul Sei Dayung Kecamatan Mataraman


### **35. TERSUSUNNYA RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI IRIGASI DAN RAWA**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Survey Investigasi dan Desain (SID) untuk DI/DIR Kawasan I sebanyak 1 dokumen
2. Survey Investigasi dan Desain (SID) untuk DI/DIR Kawasan II sebanyak 1 dokumen



**Gambar 2.17** Survey Investigasi dan Desain (SID) untuk DI/ DIR Kawasan I di Kabupaten Banjar



**Gambar 2.18** Survey Investigasi dan Desain (SID) untuk DI/ DIR Kawasan II di Kabupaten Banjar

### **36. MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum spam di daerah kabupaten/kota.

### **37. MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.

**38. MENINGKATNYA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN PENATAAN dan MENINGKATNYA KAWASAN STRATEGIS DENGAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI**

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang program penataan bangunan dan lingkungannya.

**39. MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI KABUPATEN**

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) di daerah kabupaten/kota.

**40. MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM KABUPATEN**

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.

**41. MENINGKATNYA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN YANG TERTATA DENGAN BAIK DAN MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota.

**42. TERBANGUNNYA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) BUKAN JARINGAN PERPIPAN**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum (spam) bukan jaringan perpipaan dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Zona Atas HAMP sebanyak 251 SR
2. Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Zona Bawah HAMP sebanyak 258 SR
3. Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Zona Tengah HAMP sebanyak 290 SR
4. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Balau Kec. Karang Intan sebanyak 172 SR
5. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kelampaian Ilir Kec. Astambul sebanyak 28 SR
6. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Padang Panjang Kec. Karang Intan sebanyak 60 SR
7. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Paku Alam Kec. Sungai Tabuk sebanyak 144 SR
8. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan sebanyak 75 SR
9. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Takuti Kec. Mataraman sebanyak 35 SR
10. Pengembangan Jaringan SPAM Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan sebanyak 0 SR
11. Pemeliharaan Air Santri - Pembuatan 100 Unit SR sebanyak 54 SR
12. Pengembangan Jaringan SPAM Wilayah Pengaron Mangkauk sebanyak 0 SR



**Gambar 4.1** Pekerjaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipa-an Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan



**Gambar 4.2** Peningkatan SPAM Jaringan Perpipa-an Desa Takuti Kec. Mataraman

#### 43. TERFASILITASINYA KERJA SAMA PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan fasilitasi kerja sama penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (spam) di daerah kabupaten/kota dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Desa Belangian Kec. Aranio sebanyak 1 unit
2. Desa Tambak Baru Ulu Kec. Martapura sebanyak 1 unit
3. Desa Sungai Batang Kec. Martapura Barat sebanyak 1 unit
4. Desa Abirau Kec. Karang Intan sebanyak 1 unit
5. Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebanyak 1 unit
6. Desa Lok Baintan Kec. Sungai Tabuk sebanyak 1 unit
7. Desa Tanah Intan Kec. Simpang Empat sebanyak 1 unit
8. Desa Sungai Pinang Baru Kec. Sungai Tabuk sebanyak 1 unit
9. Desa Mangkalawat Kec. Mataraman sebanyak 1 unit



**Gambar 4.3** Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Kota

#### 44. TEROPTIMALISASINYA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan optimalisasi sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Desa Belangian Kec. Aranio sebanyak 1 unit
2. Desa Tambak Baru Ulu Kec. Martapura sebanyak 1 unit
3. Desa Sungai Batang Kec. Martapura Barat sebanyak 1 unit
4. Desa Abirau Kec. Karang Intan sebanyak 1 unit
5. Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebanyak 1 unit
6. Desa Lok Baintan Kec. Sungai Tabuk sebanyak 1 unit
7. Desa Tanah Intan Kec. Simpang Empat sebanyak 1 unit
8. Desa Sungai Pinang Baru Kec. Sungai Tabuk sebanyak 1 unit
9. Desa Mangkalawat Kec. Mataraman sebanyak 1 unit



Gambar 4.4 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

#### 45. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN YANG MENDAPATKAN PERLUASAN

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Haur Kuning Kec. Beruntung Baru sebanyak 128 SR
2. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kaliukan Kec. Astambul sebanyak 119 SR
3. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Simpang Empat Kec. Kertak Hanyar sebanyak 71 SR
4. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tatah Pemangkih Darat Kec. Tatah Makmur sebanyak 57 SR
5. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tungkaran Kec. Martapura sebanyak 427 SR
6. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk sebanyak 11 SR
7. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jambu Burung, Desa Jambu Raya dan Desa Muara Halayung Kec. Beruntung Baru sebanyak 214 SR
8. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jingah Habang Ilir Kec. Karang Intan sebanyak 93 SR





**Gambar 4.5** Pekerjaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Haur Kuning Kec. Beruntung Baru



**Gambar 4.6** Pekerjaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jambu Burung, Desa Jambu Raya dan Desa Muara Halayung Kec. Beruntung Baru

#### **46. BEROPERASI DAN TERPELIHARANYA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Desa Murung Kenanga, Kec. Martapura sebanyak 1 Unit
2. Desa Karang Intan, Desa Mali-Mali, dan Desa Lihung, Kec. Karang Intan sebanyak 1 Unit



**Gambar 5.1** Pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah



**Gambar 5.2** Pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

#### **47. TERSEDIAKANYA SUB SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) SETEMPAT**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan penyediaan sub sistem pengolahan air limbah domestik (SPALD) setempat dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni Pembangunan tangki septik individual dan Bilik WC untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Stunting, dan Desa Open Defecation Free (ODF) di Desa:

1. Desa Sungai Bakung, Kec. Sungai Tabuk sebanyak 52 Unit
2. Desa Aluh-Aluh Besar, Kec. Aluh-Aluh sebanyak 51 Unit
3. Desa Pembantanan, Kec. Sungai Tabuk sebanyak 52 Unit
4. Desa Sungai Pinang Lama, Kec. Sungai Tabuk sebanyak 52 Unit
5. Desa Sungai Tabuk Keramat, Kec. Sungai Tabuk sebanyak 51 Unit
6. Desa Gudang Tengah, Kec. Sungai Tabuk sebanyak 51 Unit
7. Desa Sungai Bangkal, Kec. Sungai Tabuk sebanyak 51 Unit
8. Desa Lokbuntar, Kec. Sungai Tabuk sebanyak 51 Unit
9. Desa Paku Alam, Kec. Sungai Tabuk sebanyak 51 Unit
10. Desa Baru, Kec. Mataraman sebanyak 52 Unit
11. Desa Pingaran Ilir, Kec. Astambul sebanyak 51 Unit
12. Desa Limamar, Kec. Astambul sebanyak 51 Unit
13. Desa Tajau Landung, Kec. Sungai Tabuk sebanyak 51 Unit
14. Desa Gudang Hiranng, Kec. Sungai Tabuk sebanyak 51 Unit
15. Desa Keliling Benteng Ulu, Kec. Martapura Barat sebanyak 50 unit
16. Desa Guntung Ujung, Kec. Gambut sebanyak 30 Unit

17. Desa Jingah Habang Ilir, Kec. Karang Intan sebanyak 16 Unit
18. Desa Lihung, Kec. Karang Intan sebanyak 16 Unit
19. Desa Tambangan, Kec. Astambul sebanyak 30 Unit
20. Desa Penyambaran, Kec. Karang Intan sebanyak 50 Unit
21. Desa Pulau Nyiur, Kec. Karang Intan sebanyak 55 Unit



**Gambar 5.3** Penyediaan sarana dan prasarana air limbah kawasan 3



**Gambar 5.4** Penyediaan sarana dan prasarana air limbah kawasan 1

#### **48. MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni Pembangunan tangki septik individual dan bilik WC untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Stunting, dan Desa Open Defecation Free (ODF) di Desa:

1. Desa Sungai Bakung, Kec. Sungai Tabuk sebanyak 52 Orang
2. Desa Aluh-Aluh Besar, Kec. Aluh-Aluh sebanyak 51 Orang
3. Desa Pembantanan, Kec. Sungai Tabuk sebanyak 52 Orang
4. Desa Sungai Pinang Lama, Kec. Sungai Tabuk sebanyak 52 Orang
5. Desa Sungai Tabuk Keramat, Kec. Sungai Tabuk sebanyak 51 Orang
6. Desa Gudang Tengah, Kec. Sungai Tabuk sebanyak 51 Orang
7. Desa Sungai Bangkal, Kec. Sungai Tabuk sebanyak 51 Orang

8. Desa Lokbuntar, Kec. Sungai Tabuk sebanyak 51 Orang
9. Desa Paku Alam, Kec. Sungai Tabuk sebanyak 51 Orang
10. Desa Baru, Kec. Mataraman sebanyak 52 Orang
11. Desa Pingaran Ilir, Kec. Astambul sebanyak 51 Orang
12. Desa Limamar, Kec. Astambul sebanyak 51 Orang
13. Desa Tajau Landung, Kec. Sungai Tabuk sebanyak 51 Orang
14. Desa Gudang Hiran, Kec. Sungai Tabuk sebanyak 51 Orang
15. Desa Keliling Benteng Ulu, Kec. Martapura Barat sebanyak 50 Orang
16. Desa Guntung Ujung, Kec. Gambut sebanyak 30 Orang
17. Desa Jingah Habang Ilir, Kec. Karang Intan sebanyak 16 Orang
18. Desa Lihung, Kec. Karang Intan sebanyak 16 Orang
19. Desa Tambangan, Kec. Astambul sebanyak 30 Orang
20. Desa Penyambaran, Kec. Karang Intan sebanyak 50 Orang
21. Desa Pulau Nyiur, Kec. Karang Intan sebanyak 55 Orang



**Gambar 2.84** Sosialisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana Sanitasi TA. 2024


#### **49. TERTATANYA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan penataan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :


1. Kawasan yang tertangani terdiri dari :
  - Kawasan Atas (Astambul, Mataraman, Sungai Pinang, Pengaron)
  - Kawasan Tengah (Martapura, Martapura Timur, Karang Intan)
  - Kawasan Bawah (Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Aluh-aluh)



**Gambar 6.3** Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Sungai Pinang



**Gambar 6.4** Pembangunan Gerbang Kubah Syekh Muhammad Kasyful Anwar



**Gambar 6.5** Perbaikan Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Tengah Kab. Banjar





**Gambar 6.6** Perbaikan Jalan Lingkungan Kawasan Strategis Tengah Kab. Banjar




**Gambar 6.7** Etalase Kota Martapura Tahap 2


#### **50. TERSUSUNNYA RENCANA DAN TEKNIS PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan penyusunan rencana dan teknis penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah kabupaten/kota dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Pembuatan Dokumen Lingkungan Stadion Demang Lehman sebanyak 1 dokumen
2. Updating Inventarisasi Aset Bangunan Kawasan Atas Dinas PUPRP Kab. Banjar sebanyak 1 dokumen
3. Updating Inventarisasi Aset Bangunan Kawasan Bawah Dinas PUPRP Kab. Banjar sebanyak 1 dokumen
4. Updating Inventarisasi Aset Bangunan Kawasan Tengah Dinas PUPRP Kab. Banjar sebanyak 1 dokumen
5. Updating Inventarisasi Jalan Lingkungan Kawasan Bawah Kab. Banjar sebanyak 1 dokumen
6. Updating Inventarisasi Jalan Lingkungan Kawasan Tengah Kab. Banjar sebanyak 1 dokumen
7. Penyusunan Dokumen Lingkungan Koridor 5 A. Yani Martapura sebanyak 1 dokumen



**Gambar 6.1** Penyusunan Dokumen Lingkungan Koridor 5 A. Yani Martapura



**Gambar 6.2** Pembuatan Dokumen Lingkungan Stadion Demang Lehman

### **51. MENINGKATNYA KUALITAS PELAKU JASA KONSTRUKSI**

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang program pengembangan jasa konstruksi.

### **52. MENINGKATNYA TENAGA KERJA JASA KONSTRUKSI YANG TERAMPIL**

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.

### 53. MENINGKATNYA LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI KABUPATEN

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang kegiatan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota.

### 54. MENINGKATNYA TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang kegiatan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

### 55. TERFASILITASINYA SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR DAN TEKNISI ATAU ANALIS

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan fasilitasi sertifikasi tenaga jasa konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Pelatihan dan sertifikasi tukang bata desa Tambak Baru ilir sebanyak 27 orang
2. Pelatihan dan sertifikasi tukang bata desa sei asam sebanyak 28 orang
3. Pelatihan dan sertifikasi Ilmu Ukur Tanah sebanyak 45 orang
4. Pelatihan dan sertifikasi tukang bata desa gunung batu sebanyak 28 orang



Gambar 7.1 Pelatihan dan Sertifikasi Tukang Bata Desa Gunung Batu



Gambar 7.2 Pelatihan dan Sertifikasi Ilmu Ukur Tanah (SKK)



**Gambar 7.3** Pelatihan dan Sertifikasi Tukang Bata di Desa Sei. Asam



**Gambar 7.4** Pelatihan dan Sertifikasi Tukang Bata di Desa Tambak Baru Ilir



**Gambar 7.5** Pelatihan RAB

## **56. TERSEDIANYA DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan penyediaan data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Penyusunan Dokumen Profil Badan Usaha sebanyak 1 dokumen
2. Penyusunan Dokumen Profil Tenaga Kerja sebanyak 1 dokumen

## 57. KELEMBAGAAN JASA KONSTRUKSI YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Sosialisasi E-Katalog sektor Konstruksi sebanyak 60 Lembaga
2. Sosialisasi Permen PUPR No. 1 Tahun 2023 sebanyak 60 Lembaga
3. Sosialisasi Hukum Kontrak Konstruksi sebanyak 60 Lembaga
4. Sosialisasi Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 sebanyak 60 Lembaga
5. Sosialisasi Implementasi BIM sebanyak 55 Lembaga
6. Sosialisasi Sistem Informasi Rantai Pasok Jasa Konstruksi sebanyak 15 Lembaga



Gambar 7.6 Sosialisasi Implementasi E–Katalog Sektor Konstruksi



**Gambar 7.7** Sosialisasi Permen PUPR NO. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota



Gambar 7.8 Sosialisasi Hukum Kontrak Konstruksi T.A. 2024





**Gambar 7.9** Sosialisasi Permen PUPR no. 8 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi 2024



**Gambar 7.10** Sosialisasi Penyiapan Kompetensi *Building Information Modelling* (BIM) Terhadap Sumber Daya Manusia Bidang Konstruksi T.A. 2024




**Gambar 7.11** Sosialisasi Ekspose Website Sistem Informasi Rantai Pasok Jasa Konstruksi (SIRAP Jaskon) T.A. 2024



**Gambar 7.12** Peningkatan Kompetensi SDM Lingkup Dinas PUPRP Kabupaten Banjar dalam Mendukung Penyelenggaraan Infrastruktur Konstruksi T.A. 2024.



Sistem Informasi Rantai Pasok Jasa Konstruksi



Sistem Informasi Profil Pekerjaan Jasa Konstruksi

#### **58. TERSEDINYA PERANGKAT PENDUKUNG LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Pembuatan Sistem Informasi Rantai Pasok Jasa Konstruksi sebanyak 1 Perangkat Pendukung
2. Pembuatan Sistem Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi sebanyak 1 Perangkat Pendukung

### **59. JASA KONSTRUKSI YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan pengawasan dan evaluasi tertib penyelenggaraan jasa konstruksi kabupaten/kota dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Paket yang diawasi pada OPD DPUPRP sebanyak 132 Paket Pekerjaan
2. Paket yang diawasi pada OPD lain sebanyak 54 Paket Pekerjaan



**Gambar 7.13** Sertifikasi Pengelola Teknis BGN



**Gambar 7.14** Bimtek Tertib Usaha

### **60. JASA KONSTRUKSI YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN PRODUK**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi



**Gambar 7.15** Peninjauan lapangan penerapan SMKK (Long Segment Handil Jawa-Jambu Burung core drill 3 km)



**Gambar 7.16** Peninjauan lapangan penerapan SMKK (Pembangunan Aula Kantor Kec. Pengaron)

**61. MENINGKATNYA KESESUAIAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang program penyelenggaraan penataan ruang.

**62. MENINGKATNYA KESESUAIAN PEMANFAATAN BANGUNAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG**

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang program penataan bangunan gedung.

**63. MENINGKATNYA KESESUAIAN RUTR DAN RRTR TERHADAP DINAMIKA PEMBANGUNAN**

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang kegiatan penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kabupaten/kota.

**64. MENINGKATNYA KOORDINASI DAN SINKRONISASI KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN**

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota.

**65. MENINGKATNYA KOORDINASI DAN SINKRONISASI KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN**

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota.


**66. MENINGKATNYA BANGUNAN YANG MEMILIKI PERSETUJUAN DOKUMEN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG**

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

**67. TERSEDINYA DOKUMEN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENATAAN RUANG SELAIN RTRW KABUPATEN/KOTA**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Penetapan Kebijakan Tata Ruang dan Peninjauan Kembali RUTR Kabupaten Banjar sebanyak 1 dokumen
2. Updating Peta Dasar Sungai Tabuk sebanyak 1 dokumen
3. Penyusunan Peta Dasar Karang Intan sebanyak 1 dokumen
4. Pendataan Informasi Geospasial Tematik sebanyak 1 dokumen
5. Kajian Rencana Titik Referensi Geodetik sebanyak 1 dokumen
6. Kajian Garis Sempadan di Kawasan Perkotaan sebanyak 1 dokumen



Gambar Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang

**68. TERPENUHINYA DOKUMEN ADMINISTRASI DAN PENYEMPURNAAN DOKUMEN HASIL EVALUASI DAN MASUKAN PADA FORUM LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PENERBITAN PERSETUJUAN SUBSTANSI**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan pelaksanaan persetujuan substansi RDTR kabupaten/kota dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Peninjauan Kembali RDTR Gambut Kertak Hanyar sebanyak 1 dokumen
2. Penyusunan Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Gambut-Kertak Hanyar sebanyak 1 dokumen



Gambar 9.1 Kajian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2041



**Gambar 9.2** Ekspose Akhir Kajian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2041

**69. TERSAMPAIKANNYA SUBSTANSI PENGATURAN BIDANG PENATAAN RUANG KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN**

Capaian kinerja sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni 200 orang yang mengikuti sosialisasi penyusunan RDTR WP Karang Intan.



**Gambar 9.4** Sosialisasi Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Perkotaan Karang Intan

**70. TERLAKSANANYA KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG UNTUK MENINGKATKAN KERJA SAMA ANTARPEMANGKU KEPENTINGAN**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni ada 4 dokumen laporan pertriwulan pelaksanaan rapat forum penataan ruang dan rapat kelompok kerja forum penataan ruang di Kabupaten Banjar.



**Gambar 9.5** Rapat Forum Penataan Ruang

### **71. TERLAKSANANYA TUGAS DAN FUNGSI FORUM PENATAAN RUANG**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan operasionalisasi tugas dan fungsi forum penataan ruang dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

1. Surat Keterangan Rencana Kabupaten sebanyak 261 Laporan
2. Surat Keterangan Tata Ruang sebanyak 39 Laporan
3. Surat Analisis Tata Ruang selama satu tahun sebanyak 42 Laporan



**Gambar 9.6** Cek Lokasi dan Foto Udara Berdasarkan Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten, Surat Keterangan Tata Ruang, Dan Analisis Tata Ruang (Rencana Pembangunan Mini Soccer)



**Gambar 9.7** Foto Kegiatan Cek Lokasi dan Foto Udara Trase Jalan

## **72. TERSUSUNNYA KEBIJAKAN TERKAIT PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan bangunan gedung dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni penyusunan regulasi prototype bangunan rumah di kabupaten banjar di bawah 72 m2.

## **73. TERSELENGGARANYA PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan penyelenggaraan penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG), sertifikat laik fungsi (SLF), surat bukti kepemilikan bangunan (SBKBG), rencana teknis pembongkaran bangunan gedung (RTB), tim profesi ahli (TPA). tim penilai teknis (TPT), penilik, dan pendataan bangunan gedung melalui SIMBG dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

- Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kab.Banjar sebanyak 191 dokumen
- Jumlah Penerbitan Sertifikat Lain Fungsi (SLF) di Kab.Banjar sebanyak 25 dokumen melalui website SIMBG dengan pertimbangan teknis TPA, TPT dan penilik.




**Gambar 8.1** Cek Lokasi Peil Banjir Tanggal 11 Juni 2024





**Gambar 8.2** Konsultasi PBG Tanggal 5 Juni 2024 dengan TPA (Tim Profesi Ahli)



**Gambar 8.3** Cek SLF Tanggal 12 Juni 2024



**Gambar 8.4** Penyusunan Regulasi Bangunan Prototype

**74. MENINGKATNYA PELAKSANAAN FASILITASI SENGKETA TANAH GARAPAN**

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang program penyelesaian sengketa tanah.

**75. MENINGKATNYA KOORDINASI, FASILITASI DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA**

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.

**76. MENINGKATNYA LUASAN ASET TANAH PEMKAB YANG TERSETIFIKASI**

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang program pengelolaan izin membuka tanah.

**77. MENINGKATNYA ASET TANAH PEMKAB YANG TERINVENTARISIR DAN DIPATENKAN**

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang program penatagunaan tanah.

**78. MENINGKATNYA PELAKSANAAN FASILITASI PENGADUAN SENGKETA TANAH GARAPAN**

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota

**79. MENINGKATNYA KOORDINASI, FASILITASI DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA**

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

#### **80. MENINGKATNYA JUMLAH BIDANG TANAH PEMKAB YANG TERSETIFIKASI**

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang kegiatan penerbitan izin membuka tanah.

#### **81. MENINGKATNYA ASET TANAH PEMKAB YANG TERINVENTARISIR DAN DIPATENKAN**

Untuk kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 ditunjang kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota.

#### **82. Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

Hasil Inventarisasi / Pendataan Kepemilikan Hak Atas Tanah dari :

1. SDN 6 Tahun Bunga Harapan Kec. Aluh – Aluh sebanyak 1 Dokumen
2. SDN Tambak Baru Ulu Kec. Martapura sebanyak 1 Dokumen
3. Tanah untuk TK Negeri 2 Desa Podok sebanyak 1 Dokumen
4. Tanah SDN Sungai Alat 1 Kec. Astambul sebanyak 1 Dokumen
5. Tanah untuk bangunan Pustu Desa Sungai Musang Kec. Aluh Aluh sebanyak 1 Dokumen
6. Tanah tambahan untuk sekolahan SDN Kelampaian Ilir Kec. Astambul sebanyak 1 Dokumen
7. Tanah Untuk jalan SDN Malintang 1 Kec. Gambut sebanyak 1 Dokumen
8. Tanah untuk Bangunan SMPN Pinggaran Ulu sebanyak 1 Dokumen
9. Tanah UP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebanyak 1 Dokumen
10. Tanah sekolahan SDN Sungai Kupang sebanyak 1 Dokumen
11. Tanah sekolahan SDN Loktanah 1 sebanyak 1 Dokumen
12. Tanah SDN Astambul Seberang sebanyak 1 Dokumen
13. Tanah Bangunan SDN Bunipah 3 sebanyak 1 Dokumen
14. Tanah untuk rencana dibangun USB SMPN 3 Gambut sebanyak 1 Dokumen
15. Tanah SDN Keladan baru sebanyak 1 Dokumen
16. Tanah SDN Gambut 3 sebanyak 1 Dokumen
17. Tanah DPC PDI Perjuangan Martapura sebanyak 1 Dokumen
18. Tanah untuk bangunan Pustu sebanyak 1 Dokumen
19. Tanah untuk bangunan Pustu sebanyak 1 Dokumen
20. Tanah Milik Pu skesman Martapura Barat sebanyak 1 Dokumen
21. Tanah Paud Tunas bangsa sebanyak 1 Dokumen
22. Tanah SDN Tambak Sirang darat sebanyak 1 Dokumen
23. Tanah korwil Sungai Tabuk sebanyak 1 Dokumen
24. Tanah SDN Pulau Nyiur sebanyak 1 Dokumen
25. Tanah SDN Malintang 1 sebanyak 1 Dokumen
26. SDN Lawahan sebanyak 1 Dokumen
27. SDN Lawahan sebanyak 1 Dokumen
28. Tanah untuk bangunan Pustu Desa Kuin Besar sebanyak 1 Dokumen
29. Tanah SDN Gudang Hirang 3 sebanyak 1 Dokumen

30. Tanah untuk tanah puskesmas Desa Biih sebanyak 1 Dokumen
31. Tanah untuk bangunan Pustu Desa Pemurus sebanyak 1 Dokumen
32. Tanah untuk titian ke pustu Desa Pemurus sebanyak 1 Dokumen
33. Tanah PKG Kec. Astambul sebanyak 1 Dokumen
34. Tanah SDN Kecil Remo sebanyak 1 Dokumen
35. Tanah SDN Lokbaintan sebanyak 1 Dokumen
36. Tanah Halaman SDN Lokbaintan sebanyak 1 Dokumen
37. SDN Paku Alam sebanyak 1 Dokumen
38. Tanah Puskesmas Telaga Bauntung sebanyak 1 Dokumen
39. Tanah Puskesmas sebanyak 1 Dokumen
40. Tanah SDN Pematang danau sebanyak 1 Dokumen
41. SDN Guntung Papuyu sebanyak 1 Dokumen
42. Tanah titian Jalan ke SDN Malintang 1 sebanyak 1 Dokumen
43. Tanah SDN Tambak Sirang Baru sebanyak 1 Dokumen



**Gambar 10.1** Inventarisasi tanah SDN Paku Alam



**Gambar 10.2** Penyerahan surat hibah SDN Tambak Baru Ulu

### 83. TERLAKSANANYA MEDIASI PENYELESAIAN KASUS SENGKETA DAN KONFLIK TANAH GARAPOAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

Berita Acara Penyuluhan/Sosialisasi Hukum Pertanahan yang berlokasi pada:

1. SDN Salat Makmur Kec. Beruntung Baru sebanyak 1 Berita Acara
2. SDN Guntung Papuyu Kec. Beruntung Baru sebanyak 1 Berita Acara
3. Pembangunan Pagar Stadion Demang Lehman Martapura sebanyak 1 Berita Acara
4. Tanah tambahan SDN Kelampaian Ilir 1 Kec. Astambul sebanyak 1 Berita Acara
5. SDN Lawahan Kec. Beruntung Baru sebanyak 1 Berita Acara
6. SDN Pesayangan 2 Kec. Martapura sebanyak 1 Berita Acara
7. SDN Keramat Kec. Martapura Timur sebanyak 1 Berita Acara



**Gambar 10.3** Penyuluhan hukum pertanahan kec. Cintapuri



**Gambar 10.4** Penyuluhan Hukum Pertanahan di Kec. Sungai Pinang

#### **84. TERLAKSANANYA SIDANG PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM DALAM RANGKA KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah obyek reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/ kota dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni :

Dokumen Berupa SK Bupati :

1. No. 18.45/504/KUM/2024 Tentang Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah di Desa Sumber Harapan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
2. No. 18.45/505/KUM/2024 Tentang Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah di Desa Kahelaan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
3. No. 18.45/506/KUM/2024 Tentang Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah di Desa Sumber Baru Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
4. No. 18.45/507/KUM/2024 Tentang Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah di Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
5. No. 18.45/508/KUM/2024 Tentang Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah di Desa Pakutik Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
6. No. 18.45/509/KUM/2024 Tentang Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah di Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
7. No. 18.45/510/KUM/2024 Tentang Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah di Rantau Bakula Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.



**Gambar 11.1** Penelitian Lapangan Keg. Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria



**Gambar 11.2** Penelitian Lapangan Keg. Redistribusi Tanah

#### **85. TERLAKSANANYA KEGIATAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN TANAH NEGARA**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni dokumen usulan sertifikat pada tahun berjalan sebanyak 204 dokumen berupa dokumen permohonan sertifikasi aset tanah pemkab.



**Gambar 12.1** Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara

#### **86. TERLAKSANANYA KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni 1 Laporan untuk 200 Peta Bidang Tanah Aset Pemerintah yang diinventarisir.



**Gambar 13.1** Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah

### **87. TERLAKSANANYA KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH KEWENANGANAN KABUPATEN/ KOTA**

Untuk kegiatan atau aktivitas yang menunjang pada subkegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota dalam pencapaian atau pelaksanaan sasaran kinerja ini pada tahun 2024 yakni 1 dokumen berupa 200 peta bidang tanah aset pemerintah yang diinventarisir.



**Gambar 13.2** Pengukuran dan Pemasangan Patok Batas-Batas Tanah Aset Pemkab



**Gambar 13.3** Pengukuran Tanah Aset Pemkab

## I. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Berikan informasi terkait rekomendasi yang didapatkan oleh perangkat daerah pada tahun berjalan (LHE AKIP, rekomendasi pihak Provinsi/Pusat, internal, dll), dan tindaklanjut yang sudah dilaksanakan.

### a. Simpulan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar menunjukkan nilai sebesar 83,90 atau predikat “A”, nilai tersebut dapat diartikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Memuaskan, yang ditandai dengan terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintah berorientasi hasil serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 / Pengawas / Sub Koordinator. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

KOMPONEN YANG DINILAI		BOBOT	NILAI ANGKA
a.	Perencanaan Kinerja	30	26,79
b.	Pengukuran Kinerja	30	23,83
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,66
d.	Evaluasi Internal	10	20,62
NILAI			83,90
PREDIKAT			A
SEBUTAN			MEMUASKAN

Hasil evaluasi tahun 2024 “**tidak diperbandingkan**” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Karena berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banjar yang disusun sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan rekomendasi hasil evaluasi AKIP Kemenpan RB pada Pemerintah Banjar Tahun 2023, telah terjadi perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada pemanfaatan akuntabilitas kinerja baik pada level Pemda maupun level perangkat daerah.

### b. Uraian Hasil Evaluasi

#### 1) Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 26,79 dari nilai maksimal 30

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar telah memuat tujuan, sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka menengah serta target tahunan. Selain kondisi tersebut, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut :

- a. Rencana Aksi yang disusun telah *breakdown* kinerja secara periodic mulai kinerja strategis sampai dengan kinerja operasional level es 4, namun belum sampai ke level staf.
  - b. Rencana Aksi telah dipantau secara periodic mulai kinerja strategis sampai dengan kinerja operasional level es 4, namun belum sampai ke level staf.
- 2) Pengukuran Kinerja
- Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 23,83 dari nilai maksimal 30 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar telah menetapkan Indikator kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya dapat di manfaatkan untuk penyesuaian dan anggaran dalam mencapai kinerja.
- 3) Pelaporan Kinerja
- Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar memperoleh nilai 12,66 dari nilai maksimal 15 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar telah Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) namun masih terdapat beberapa yang perlu menjadi perhatian, yaitu LKIP Dinas PUPRP Tahun 2023 elah menginformasikan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya ada level kinerja strategis, namun belum menginformasikan perbandingan level kinerja di bawahnya.
- 4) Evaluasi Internal
- Hasil evaluasi atas Evaluasi Kinerja Internal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 20,62 dari nilai maksimal 25 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar telah melaksanakan Evaluasi Kinerja, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu Evaluasi Internal yang dilakukan belum mendeteksi terkait keselarasan antar dokumen perencanaan, dimana berdasarkan hasil Penilaian Mandiri seperti Keselarasan antar Indikator, target kinerja dan lain-lain.

### **c. Rekomendasi**

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- 1) Menyusun Rencana Aksi atas Kinerja secara periodic yang disusun dan memantau kinerja strategis sampai dengan kinerja operasional level eselon 4 hingga sampai ke level staf / pelaksana.
- 2) Melakukan pemanfaatan Informasi Kinerja untuk efisiensi atas perbaikan kegiatan/aktivitas yang tidak berdampak terhadap kinerja (*outcomeslimpact*).

- 3) Menyusun LKJIP secara lengkap dengan menyajikan informasi capaian kinerja yang telah diperjanjikan, memuat dan menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian kinerja outcome/output penting, menyajikan data kinerja yang andal
- 4) Melaksanakan evaluasi internal secara berkala dan mendalam, melaksanakan pembahasan dengan pihak yang berkepentingan, dan memuat kesepakatan dengan pihak terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi serta menindaklanjuti hasil evaluasi. Kesepakatan tersebut secara formal menjelaskan tentang siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti.

**d. Tindak lanjut**

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

- 1) Telah Menyusun Rencana Aksi atas Kinerja secara periodic yang disusun dan memantau kinerja strategis sampai dengan kinerja operasional level eselon 4 hingga sampai ke level staf / pelaksana.
- 2) Telah Melakukan pemanfaatan Informasi Kinerja untuk efisiensi atas perbaikan kegiatan/aktivitas yang tidak berdampak terhadap kinerja (outcomeslmpact).
- 3) Akan Menyusun LKJIP secara lengkap dengan menyajikan informasi capaian kinerja yang telah diperjanjikan, memuat dan menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian kinerja outcome/output penting, menyajikan data kinerja yang andal
- 4) Telah Melaksanakan evaluasi internal secara berkala dan mendalam, melaksanakan pembahasan dengan pihak yang berkepentingan, dan memuat kesepakatan dengan pihak terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi serta menindaklanjuti hasil evaluasi. Kesepakatan tersebut secara formal menjelaskan tentang siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti.

## **J. REALISASI ANGGARAN**

Pada bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan.

**1. Realisasi Jenis Belanja**

Pada tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mengelola anggaran sebesar Rp. 379.725.862.017,00 untuk membiayai pelaksanaan 14 program, 25 kegiatan dan 77 sub kegiatan, dengan pembagian alokasi Rp. 74.096.608.621,00 untuk Belanja Operasi yang terdiri atas Rp. 11.855.506.688,00 untuk Belanja Pegawai, Rp. 47.443.675.724,00 Belanja Barang dan Jasa, serta Rp. 14.797.426.209,00 untuk Belanja Hibah adapun alokasi untuk Belanja Modal adalah sebesar Rp. 305.629.253.396,00.

Untuk Realisasi jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8  
Realisasi Jenis Belanja

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>74.096.608.621</b>	<b>68.056.941.951</b>	<b>91,85%</b>
	Belanja Pegawai	11.855.506.688	9.645.396.258	81,36%
	Belanja Barang dan Jasa	47.443.675.724	43.960.767.803	92,66%
	Belanja Hibah	14.797.426.209	14.450.681.890	97,66%
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>305.629.253.396</b>	<b>283.380.956.185</b>	<b>92,72%</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>379.725.862.017</b>	<b>351.437.802.136</b>	<b>92,55%</b>

Sumber : LRA DPUPRP, diolah (2025)

Adapun untuk realisasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

b. Realisasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi anggaran berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan mencerminkan tingkat kesesuaian antara perencanaan anggaran dan implementasi di lapangan. Analisis ini penting untuk menilai efektivitas pengelolaan anggaran dalam mendukung prioritas strategis organisasi. Setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan memiliki peran spesifik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga pemantauan realisasinya menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan pencapaian target. Berikut adalah tabel yang menyajikan realisasi anggaran berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan secara rinci:

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	181.696.917.727	166.199.737.432	91,47
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	181.696.917.727	166.199.737.432	91,47
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	11.098.400.000	7.882.526.688	71,02
	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	8.328.490.000	8.055.702.000	96,72
	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	108.829.213.000	103.229.927.313	94,85
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	1.815.250.000	1.698.385.890	93,56
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	13.867.505.849	12.238.666.827	88,25
	Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	11.087.350.000	9.733.064.455	87,79
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	5.622.965.000	5.413.861.390	96,28
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	9.246.923.878	7.132.426.745	77,13
	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	10.953.060.000	10.005.979.400	91,35

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	847.760.000	809.196.724	95,45
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	10.937.106.569	10.561.821.162	96,57
a.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.937.106.569	10.561.821.162	96,57
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	541.331.000	502.011.656	92,74
	Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	565.419.998	532.061.273	94,10
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	8.085.188.071	7.810.956.133	96,61
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1.745.167.500	1.716.792.100	98,37
3	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.655.699.694	14.870.544.820	94,98
a.	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.185.146.694	4.011.438.400	95,85
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai	1.233.153.000	1.228.228.900	99,60
	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	514.810.000	500.571.500	97,23
	Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2.016.678.031	1.897.970.250	94,11

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	282.011.000	262.923.100	93,23
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	138.494.663	121.744.650	87,91
b.	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.470.553.000	10.859.106.420	94,67
	Sub Kegiatan Pembangunan Bendung Irigasi	561.249.000	535.270.700	95,37
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	6.719.217.000	6.512.958.200	96,93
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	4.024.687.000	3.655.266.020	90,82
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	165.400.000	155.611.500	94,08
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SPAM DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.093.384.117	22.085.240.940	95,63
a.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	23093384117	22.085.240.940	95,63
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	11.417.218.800	10.982.748.690	96,19
	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	423.644.000	376.178.000	88,80
	Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.020.790.000	2.013.150.000	99,62

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.231.731.317	8.713.164.250	94,38
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.818.184.074	16.258.168.560	96,67
a.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.818.184.074	16.258.168.560	96,67
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	490.182.300	188.071.700	38,37
	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	15.536.160.274	15.289.909.760	98,41
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	791.841.500	780.187.100	98,53
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	53.720.884.486	48.696.478.260	90,65
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	53.720.884.486	48.696.478.260	90,65
	Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	52.850.092.236	47.882.653.370	90,60
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	870.792.250	813.824.890	93,46
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	55.969.501.040	54.414.821.809	97,22
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	55.969.501.040	54.414.821.809	97,22

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	55.969.501.040	54.414.821.809	97,22
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	472.433.800	440.684.961	93,28
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	346.715.000	317.504.661	91,58
	Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Tenaga Jasa Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	214.220.500	193.142.500	90,16
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	132.494.500	124.362.161	93,86
b.	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	46.708.800	44.930.300	96,19
	Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	25.313.600	23.853.100	94,23
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	21.395.200	21.077.200	98,51
c.	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	79.010.000	78.250.000	99,04
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	14.730.000	14.170.000	96,20
	Sub Kegiatan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	64.280.000	64.080.000	99,69
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.330.344.100	1.245.852.800	93,65

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
a.	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.168.943.800	1.090.709.800	93,31
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	838.053.800	794.307.800	94,78
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	295.890.000	263.162.000	88,94
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	35.000.000	33.240.000	94,97
b.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	122.447.900	118.272.900	96,59
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	122.447.900	118.272.900	96,59
c.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	38.952.400	36.870.100	94,65
	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	38.952.400	36.870.100	94,65
10	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	545.082.000	537.976.050	98,70
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	545.082.000	537.976.050	98,70
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	40.000.000	37.977.000	94,94

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA). Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Geung Melalui SIMBG	505.082.000	499.999.050	98,99
11	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH	122.913.100	94.799.950	77,13
a.	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	122.913.100	94.799.950	77,13
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	44.013.100	21.145.000	48,04
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	78.900.000	73.654.950	93,35
12	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	10.000.000	5.643.500	56,44
a.	Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	5.643.500	56,44
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	10.000.000	5.643.500	56,44
13	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	358.795.000	326.508.964	91,00
a.	Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	358.795.000	326.508.964	91,00
	Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	358.795.000	326.508.964	91,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
14	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	20.000.000	9.300.300	46,50
a.	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	9.300.300	46,50
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	10.000.000	5.330.000	53,30
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	10.000.000	3.970.300	39,70
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	18.974.616.310	15.690.222.628	82,69
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.393.000	32.242.131	45,16
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.393.000	19.289.531	37,53
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	7.488.200	74,88
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	10.000.000	5.464.400	54,64
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.856.721.188	9.090.098.666	83,73
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.669.776.688	8.934.000.803	83,73
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	170.100.000	141.010.000	82,90

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	9.538.500	8.426.313	88,34
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	3.608.000	3.444.700	95,47
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	3.698.000	3.216.850	86,99
c.	Kegiatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.800.000	7.658.000	87,02
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.800.000	7.658.000	87,02
d.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000	67.900.000	97,00
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	70.000.000	67.900.000	97,00
e.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.842.319.900	2.453.460.545	86,32
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	16.137.300	6.990.500	43,32
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	790.719.600	679.498.232	85,93
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	176.542.500	142.339.000	80,63
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.820.500	12.433.837	26,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.000.000	66.000.000	91,67
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	14.800.000	4.650.000	31,42
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.724.300.000	1.541.548.976	89,40
f.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.571.110.122	2.851.197.478	79,84
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.675.000	17.300.000	79,82
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.675.122	269.832.518	76,95
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.198.760.000	2.564.064.960	80,16
g.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.554.272.100	1.187.665.808	76,41
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	38.990.000	26.705.690	68,49
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	960.660.000	700.987.078	72,97
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	100.000.000	96.877.500	96,88
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.295.000	37.072.000	32,44

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	340.327.100	326.023.540	95,80
	BELANJA PROGRAM UTAMA	360.751.245.707	335.747.579.508	93,07
	BELANJA PROGRAM PENDUKUNG	18.974.616.310	15.690.222.628	82,69
	TOTAL BELANJA	379.725.862.017	351.437.802.136	92,55%

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar tahun 2024 adalah sebesar Rp. 351.437.802.136,00 (92,55%) dengan rincian untuk Belanja Operasi Rp. 68.056.941.951,00 (19,37% dari total realisasi) dan belanja langsung Belanja Modal sebesar Rp. 283.380.956.185,00 (80,63% dari total realisasi). Realisasi anggaran belanja langsung untuk program utama sebesar Rp. 335.747.579.508,00 (93,07% dari total anggaran yang dilokasikan untuk program utama sebesar Rp. 360.751.245.707,00) sedangkan realisasi anggaran belanja langsung program pendukung sebesar Rp. 15.690.222.628,00 (82,69% total anggaran yang dilokasikan untuk program pendukung sebesar Rp. 18.974.616.310,00).

Untuk perbandingan pencapaian sasaran kinerja dengan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Realisasi keuangan hanya mencapai 71,02% dikarenakan paket perencanaan yang ada sudah mencukupi paket pekerjaan yang akan dilaksanakan di tahun 2024.
- b. Sub Kegiatan Penggantian Jembatan Realisasi keuangan hanya mencapai 87,79% dikarenakan penyesuaian nilai kontrak.
- c. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Realisasi keuangan hanya mencapai 87,91% dikarenakan sebelumnya ada temuan terkait honor PPK maka sisa nya tidak dicairkan lagi.
- d. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Realisasi keuangan hanya mencapai 38,37% dikarenakan hasil perencanaan, kebutuhan untuk pemeliharaan diperlukan lebih kecil dibandingkan pagu yang tersedia dan fokus dri pekerjaan untuk melakukan pemeliharaan, operasional dilakukan di luar dri DPUPRP (BLUD Intan Banjar). Sedangkan Realisasi kinerja melebihi target yaitu sebesar 2 Unit dikarenakan pada saat awal penetapan target pemeliharaan terfokus pada Desa Murung Kenang, selanjutnya setelah dipelajari infrastruktur yang dibangun (IPAL) di wilayah Karang Intan memerlukan penyedotan.
- e. Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Realisasi keuangan hanya mencapai 48,04% dikarenakan kebijakan dinas bahwa belanja modal di cancel dan hanya melalui satu pintu di sekretariat sehingga bidang bisa merealisasikan belanja modal.

- f. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota

Realisasi keuangan hanya mencapai 56,44% dikarenakan target rapat 6 kali diadakan tetapi rapat hanya digunakan dua kali oleh BPN yaitu pada rapat validasi data. Sedangkan realisasi kinerja mencapai 7 dokumen dikarenakan adanya penambahan desa dan penambahan target penerima sertifikat.

- g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

Realisasi keuangan hanya mencapai 53,30% dikarenakan kegiatan hanya berupa koordinasi dan sinkronisasi dengan Kantor Pertanahan (BPN).

- h. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota

Realisasi keuangan hanya mencapai 39,70% dikarenakan kegiatan hanya berupa koordinasi dan sinkronisasi dengan Kantor Pertanahan (BPN).

c. Realisasi anggaran untuk mewujudkan sasaran kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.10

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Konektivitas Kabupaten	Persentase Prasarana Konektivitas	98,85	98,95	100,10%	181.696.917.727	166.199.737.432	91,47
2	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Kabupaten	Indeks Jaringan Infrastruktur	86,10	87,50	101,63%	195.641.810.090	183.017.983.140	93,55
3	Meningkatnya Ketertiban Ruang dan Bangunan	Ketaatan Terhadap RTRW	94,526	94,526	100,00%	2.387.134.200	2.220.081.564	93,00
4	Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	79,14	83,55	105,57%	181.696.917.727	166.199.737.432	91,47
5	Meningkatnya Jalan Desa dalam Kondisi Mantap	Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	76,47	78,76	102,99%	55.969.501.040	54.414.821.809	97,22

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	1,86	7,00	376,34%	181.696.917.727	166.199.737.432	91,47
	Meningkatnya Jembatan dalam Kondisi Baik	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	91,47	91,57	100,11%			
	Meningkatnya jalan dalam kondisi mantap	Persentase Bertambahnya Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	1,20	3,62	301,67%	55.969.501.040	54.414.821.809	97,22
7	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	72	105	145,83%	11.098.400.000	7.882.526.688	71,02
8	Jalan/Jembatan yang Mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1116,69	1116,69	100,01%	847.760.000	809.196.724	95,45
			9,17	9,17	100,01%			

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			781,39	781,65	100,01%			
9	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	3,50	35,635	1018,14%	8.328.490.000	8.055.702.000	96,72
10	Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10	54,74	547,40%	108.829.213.000	103.229.927.313	94,85
11	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2	4,713	235,65%	1.815.250.000	1.698.385.890	93,56
12	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10	47,436	474,36%	13.867.505.849	12.238.666.827	88,25
13	Tergantinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	3	3	100,00%	11.087.350.000	9.733.064.455	87,79
14	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	24	36	150,00%	5.622.965.000	5.413.861.390	96,28

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	18	18	100,00%	9.246.923.878	7.132.426.745	77,13
16	Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	7	7	100,00%	10.953.060.000	10.005.979.400	91,35
17	Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	22,00	57,727	262,40%	55.969.501.040	54.414.821.809	97,22
18	Meningkatnya Kawasan Perkotaan Terlayani Sistem Jaringan Drainase	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase	50,45	51,57	102,22%	10.937.106.569	10.561.821.162	96,57
19	Meningkatnya Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten	41,10	41,10	100,00%	15.655.699.694	14.870.544.820	94,98
		Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kabupaten	66,73	66,68	99,93%			
20	Meningkatnya Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	81,15	88,34	108,86%			

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Kabupaten	Persentase Pengurangan Genangan	69,08	69,24	100,23%	10.937.106.569	10.561.821.162	96,57
		Persentase Panjang Sungai yang dikelola	2,31	2,697	116,75%	4.185.146.694	4.011.438.400	95,85
22	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	69,721	69,819	100,14%	11.470.553.000	10.859.106.420	94,67
23	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	2	2	100,00%	541.331.000	502.011.656	92,74
24	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	2	2	100,00%	565.419.998	532.061.273	94,10
25	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	9	9	100,00%	8.085.188.071	7.810.956.133	96,61
26	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4	4	100,00%	1.745.167.500	1.716.792.100	98,37

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	11,00	11,9155	108,32%	1.233.153.000	1.228.228.900	99,60
28	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2,50	2,657	106,28%	514.810.000	500.571.500	97,23
29	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,46	0,469	101,96%	2.016.678.031	1.897.970.250	94,11
30	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1	100,00%	282.011.000	262.923.100	93,23
31	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2	2	100,00%	138.494.663	121.744.650	87,91
32	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	6	6	100,00%	561.249.000	535.270.700	95,37
33	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	29,632	33,597	113,38%	6.719.217.000	6.512.958.200	96,93

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	20,00	20,43	102,15%	4.024.687.000	3.655.266.020	90,82
35	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	2	2	100,00%	165.400.000	155.611.500	94,08
36	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Layak	100,00	100	100,00%	23.093.384.117	22.085.240.940	95,63
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	18,17	18,798	103,46%			
37	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah	100,00	100,00	100,00%	16.818.184.074	16.258.168.560	96,67
		Persentase Akses Sanitasi Aman	9,81	10,22	104,18%			
		Persentase Akses Sanitasi Layak	100,00	100,00	100,00%			

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang dilakukan Penataan	Persentase Luas Kawasan Strategis dengan Infrastruktur yang Memadai	85,54	86,45	101,06%	53.720.884.486	48.696.478.260	90,65
		Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan	89,29	89,63	100,38%			
39	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten	Persentase Penambahan Jaringan SPAM Kabupaten	1,60	1,608	100,50%	23093384117	22.085.240.940	95,63
40	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Kabupaten	Persentase Akses Sanitasi Layak	100,00	100,00	100,00%	16.818.184.074	16.258.168.560	96,67
		Persentase Akses Sanitasi Aman	9,81	10,22	104,18%			
41	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang tertata dengan baik	Persentase Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik	42,86	51,43	120,00%	53.720.884.486	48.696.478.260	90,65
	Meningkatnya Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase Infrastruktur Kawasan Strategis dalam Kondisi Baik	100,00	176,37	176,37%			

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1400	1367	97,64%	11.417.218.800	10.982.748.690	96,19
43	Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	8	9	112,50%	423.644.000	376.178.000	88,80
44	Teroptimisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dioptimalisasi	8	9	112,50%	2.020.790.000	2.013.150.000	99,62
45	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan yang Mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	700	1120	160,00%	9.231.731.317	8.713.164.250	94,38
46	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	2	200,00%	490.182.300	188.071.700	38,37
47	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	800	965	120,63%	15.536.160.274	15.289.909.760	98,41
48	Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	800	800	100,00%	791.841.500	780.187.100	98,53

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	3	3	100,00%	52.850.092.236	47.882.653.370	90,60
50	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7	7	100,00%	870.792.250	813.824.890	93,46
51	Meningkatnya Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	88,00	149	169,32%	472.433.800	440.684.961	93,28
52	Meningkatnya tenaga kerja jasa konstruksi yang Terampil	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi	60,00	64,28	107,13%	346.715.000	317.504.661	91,58
53	Meningkatnya layanan informasi jasa konstruksi Kabupaten	Prosentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	90,00	90	100,00%	46.708.800	44.930.300	96,19
54	Meningkatnya Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi Konstruksi	60,00	60	100,00%	79.010.000	78.250.000	99,04
55	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	110	128	116,36%	214.220.500	193.142.500	90,16

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang Mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	310	310	100,00%	132.494.500	124.362.161	93,86
57	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	2	2	100,00%	25.313.600	23.853.100	94,23
58	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2	2	100,00%	21.395.200	21.077.200	98,51
59	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	100	186	186,00%	14.730.000	14.170.000	96,20
60	Jasa Konstruksi yang Mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	30	48	160,00%	64.280.000	64.080.000	99,69
61	Meningkatnya Kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang	92,18	92,18	100,00%	1.330.344.100	1.245.852.800	93,65
62	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Bangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100,00	100,00	100,00%	545.082.000	537.976.050	98,70

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	Meningkatnya Kesesuaian RUTR dan RRTR Terhadap Dinamika Pembangunan	Persentase Penilaian Kesesuaian RUTR dan RRTR Terhadap Dinamika Pembangunan	80,00	60	75,00%	1.168.943.800	1.090.709.800	93,31
64	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RUTR	100,00	100	100,00%	122.447.900	118.272.900	96,59
65	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	85,00	97	114,12%	38.952.400	36.870.100	94,65
66	Meningkatnya Bangunan yang memiliki Persetujuan dokumen teknis Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Ber-IMB	8,30	8,30	100,00%	545.082.000	537.976.050	98,70
67	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	6	6	100,00%	838.053.800	794.307.800	94,78
68	Terpenuhinya Dokumen Administrasi dan Penyempurnaan Dokumen Hasil Evaluasi dan Masukan pada Forum Lintas Sektor dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Substansi	Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Subtansi RDTR Kabupaten/Kota	2	2	100,00%	295.890.000	263.162.000	88,94
69	Tersampainya Substansi Pengaturan Bidang Penataan Ruang kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemangku Kepentingan yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi	200	200	100,00%	35.000.000	33.240.000	94,97

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk Meningkatkan Kerja Sama Antar pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Ruang	4	4	100,00%	122.447.900	118.272.900	96,59
71	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	300	342	114,00%	38.952.400	36.870.100	94,65
72	Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1	1	100,00%	40.000.000	37.977.000	94,94
73	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	150	216	144,00%	505.082.000	499.999.050	98,99
74	Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah Garapan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Sengketa Tanah	100,00	100	100,00%	122.913.100	94.799.950	77,13
75	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	100,00	100	100,00%	10.000.000	5.643.500	56,44

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	Meningkatnya Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikati	Persentase Luasan Aset Tanah Pemkab yang Tersertifikati	64,12	69,61	108,56%	358.795.000	326.508.964	91,00
77	Meningkatnya Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	Persentase Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	100,00	100	100,00%	20.000.000	9.300.300	46,50
78	Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah Garapan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah	100,00	100	100,00%	122.913.100	94.799.950	77,13
79	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	Persentase Koordinasi, Fasilitasi dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	100,00	100	100,00%	10.000.000	5.643.500	56,44
80	Meningkatnya Jumlah Bidang Tanah Pemkab yang Tersertifikati	Persentase Jumlah Bidang Tanah Pemkab Yang Tersertifikasi	67,25	69,61	103,51%	358.795.000	326.508.964	91,00
81	Meningkatnya Aset Tanah Pemkab Yang Terinventarisir dan Dipatenkan	Persentase Inventarisasi Aset Tanah Pemkab Dalam Satu Tahun	100,00	100	100,00%	20.000.000	9.300.300	46,50
82	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	41	43	104,88%	44.013.100	21.145.000	48,04

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4	7	175,00%	78.900.000	73.654.950	93,35
84	Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam Rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam Rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1	7	700,00%	10.000.000	5.643.500	56,44
85	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	200	204	102,00%	358.795.000	326.508.964	91,00
86	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	1	1	100,00%	10.000.000	5.330.000	53,30
87	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	1	100,00%	10.000.000	3.970.300	39,70
88	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	85,00	87,56	103,01%	18.974.616.310	15.690.222.628	82,69
89	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100,00	100	100,00%	71.393.000	32.242.131	45,16

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100,00	100	100,00%	10.856.721.188	9.090.098.666	83,73
91	Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100,00	100	100,00%	8.800.000	7.658.000	87,02
92	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	100,00	100	100,00%	70.000.000	67.900.000	97,00
93	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	100,00	100	100,00%	2.842.319.900	2.453.460.545	86,32
94	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	100	100,00%	3.571.110.122	2.851.197.478	79,84
95	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	100	100,00%	1.554.272.100	1.187.665.808	76,41
96	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	100,00%	51.393.000	19.289.531	37,53

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	100,00%	10.000.000	7.488.200	74,88
98	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	10	100,00%	10.000.000	5.464.400	54,64
99	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	70	100,00%	10.669.776.688	8.934.000.803	83,73
100	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100,00%	170.100.000	141.010.000	82,90
101	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00%	9.538.500	8.426.313	88,34
102	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	16	16	100,00%	3.608.000	3.444.700	95,47
103	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100,00%	3.698.000	3.216.850	86,99

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	100,00%	8.800.000	7.658.000	87,02
105	Terlaksananya Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14	14	100,00%	70.000.000	67.900.000	97,00
106	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	100,00%	16.137.300	6.990.500	43,32
107	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100,00%	790.719.600	679.498.232	85,93
108	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	100,00%	176.542.500	142.339.000	80,63
109	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	100,00%	47.820.500	12.433.837	26,00
110	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	72	100,00%	72.000.000	66.000.000	91,67

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	100,00%	14.800.000	4.650.000	31,42
112	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00%	1.724.300.000	1.541.548.976	89,40
113	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100,00%	21.675.000	17.300.000	79,82
114	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00%	350.675.122	269.832.518	76,95
115	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00%	3.198.760.000	2.564.064.960	80,16
116	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	1	100,00%	38.990.000	26.705.690	68,49
117	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63	63	100,00%	960.660.000	700.987.078	72,97

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	10	10	100,00%	100.000.000	96.877.500	96,88
119	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	159	159	100,00%	114.295.000	37.072.000	32,44
120	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	100,00%	340.327.100	326.023.540	95,80
BELANJA LANGSUNG UTAMA						60.751.245.707	335.747.579.508	93,07
BELANJA LANGSUNG PENDUKUNG						18.974.616.310	15.690.222.628	82,69
TOTAL BELANJA LANGSUNG						79.725.862.017	351.437.802.136	92,55

Sumber Data : Tim Pengumpul Data

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### A. KESIMPULAN

1. Capaian kinerja sasaran 'Meningkatnya Konektivitas Kabupaten' termasuk klasifikasi 'Sangat Tinggi' yakni sebesar 100,10%. Realisasi anggaran hanya sebesar 91,47 dari total anggaran yang dialokasikan.
2. Capaian kinerja sasaran 'Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Kabupaten' termasuk klasifikasi 'Sangat Tinggi' yakni sebesar 101,63%. Realisasi anggaran hanya sebesar 93,55 dari total anggaran yang dialokasikan.
3. Capaian kinerja sasaran 'Meningkatnya Ketertiban Ruang dan Bangunan' termasuk klasifikasi 'Sangat Tinggi' yakni sebesar 100,00. Realisasi anggaran hanya sebesar 93,00 dari total anggaran yang dialokasikan.

### B. SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

Perlu koordinasi lebih lanjut terkait fungsi lahan dan kepemilikan aset lahan dan tindak lanjut yang akan datang adalah dilakukan koordinasi terkait fungsi lahan dan kepemilikan aset lahan.

1. Mengusulkan masterplan dan outline plan genangan drainase kota martapura pada penganggaran sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan dan pada sub kegiatan Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan.
2. Mengembangkan SPAM dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), membangun SPAM IKK untuk pemenuhan air minum di 20 kecamatan desa rawan air bersih, mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan, melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air, meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi, melakukan sinkronisasi data dan pemuktahiran dalam hal penentuan cakupan pelayanan dengan indikator penilaian antar instansi penyedia data (PDAM dan Dinas PUPRP) dan pelaksana kegiatan statistik (BPS), meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pendanaan Penyelenggaraan SPAM, membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah, memetakan kebutuhan pengembang SPAM yang dapat di danai oleh dana CSR dan meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi seperti dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penyediaan data dan informasi

3. Melakukan Kordinasi dengan Lintas OPD, melakukan survei lapangan langsung terhadap penerima program, melakukan pembangunan diwaktu musim kering atau sebelum penghujan, menghindari kondisi lahan yang tidak ideal dan tidak sesuai kriteria
4. Akan dilakukan seleksi lokasi penanganan jalan poros desa sesuai dengan kebutuhan.
5. Membuat Rencana Detail Tata Ruang pada kecamatan-kecamatan yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang, membuat Tim Khusus pada Proses Penerbitan Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha maupun Non Berusaha, melakukan koordinasi lebih intens dengan SKPD terkait dengan data yang diperlukan dalam proses pembuatan Rencana Tata Ruang (RTR), menyusun rencana kajian jarak bebas bangunan (JAB) sebagai tindakan dalam pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Banjar dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui aplikasi berbasis website SIMBG.

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1. Pohon kinerja



[https://drive.google.com/drive/folders/1lieBkGckbsr\\_Lw\\_rxtWqo8rV6ky4GUqi?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1lieBkGckbsr_Lw_rxtWqo8rV6ky4GUqi?usp=drive_link)

2. PK Perubahan Tahun 2024



<https://drive.google.com/drive/folders/1cIXF8NS7mqyrGSXFNBjJGBQzWOC2Kob?usp=sharing>